ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1366/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **09/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **06/12/2011.**

Θέμα 2ο εκτός ημερησίας

Έγκριση παράτασης προθεσμίας της «Προμήθειας και τοποθέτησης πινακίδων στα κτίρια της Περιφέρειας Αττικής και αποξήλωσης των παλαιών».

Παρόντες:

- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Παπαδάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Η Υπηρεσία θέτει υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα παρακάτω :

- Το αίτημα του ΒΟΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ της 08-12-2011 με θέμα «Αίτημα Παράτασης» με το οποίο αιτείται την χορήγηση παράτασης του ¼ του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης, ήτοι επιπλέον 11 ημέρες στις 45 ημέρες περάτωσης του έργου από την 26-10-2011, της με αριθ.60/2011 Σύμβασης με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ».

- Λόγω του Νέου Οργανισμού της Περιφέρειας Αττικής πολλές Διευθύνσεις και Τμήματα αυτών της Περιφέρειας Αττικής είχαν καταγραφεί σε διάφορα κτίρια που άλλαξαν. Ως εκ τούτου χρειάσθηκε επιπλέον χρόνος προκειμένου να επανελεγχθούν, διορθωθούν και τυπωθούν προτού τοποθετηθούν στις νέες διευθύνσεις από τον ΒΟΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΟ.

Κατόπιν των ανωτέρω, η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή **να χορηγήσει παράταση του ¼ του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου της με αριθ.60/2011 Σύμβασης με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ» στον ΒΟΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ,** καθ ΄ εφαρμογή και της παραγράφου 3 του Άρθρου 2 της με αριθ.60/2011 σχετικής σύμβασης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την παράταση του ¼ του συμβατικού χρόνου εκτέλεσης του έργου της με αριθ.60/2011 Σύμβασης με θέμα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ» στον ΒΟΤΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ, καθ ΄ εφαρμογή και της παραγράφου 3 του Άρθρου 2 της με αριθ.60/2011 σχετικής σύμβασης.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**