ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1368/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **6/12/2011.**

Θέμα 1ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής» ΑΠ 71/10, προϋπολογισμού 907.500,00 € (με τον Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΜΠΑΛΑ».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Μελέτης	Η υπ' αριθ. Δ10/22207οικ./5-11-2009 Απόφαση Γενικής Διευθύντριας Υδραυλικών Έργων/Γ.Γ.Δ.Ε.

Έγκριση Διακήρυξης	Η υπ' αριθ. Δ10/21586οικ./22-6-2010 Απόφαση
Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας	Η υπ' αριθ. Δ10/22095/16-9-2010 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Έργων/ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.
Προϋπολογισμός	907.500,00 (με τον Φ.Π.Α.).
Ενιαίο ποσοστό έκπτωσης	40,00 %
Υπογραφή Σύμβασης	9-12-2010
Ποσό Σύμβασης	445.200,00 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Προθεσμία	10-12-2011

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής, κατά σειρά προτεραιότητας, είναι τα παρακάτω:

1. Διευθέτηση του ποταμού Κηφισού στον πόδα του πρανούς επί μήκους 90 μέτρων περίπου, κατά της αριστερής όχθης του μαιάνδρου της κοίτης, ώστε να αποφευχθεί περαιτέρω διάβρωση του ποδός του πρανούς σε περιόδους πλημμύρας του ποταμού. Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με την Μελέτη με τίτλο «ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΗΣ ΑΣΤΑΘΕΙΑΣ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΗΦΙΣΟΥ ΠΑΡΑ ΤΗΝ ΟΔΟ ΘΗΡΑΣ ΤΟΥ Δ. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΗ ΜΠΟΦΙΛΑ)» η οποία εγκρίθηκε με τη με αριθ. πρωτ. Δ10/22207οικ./5-11-2009 Απόφαση Γενικής Διευθύντριας Υδραυλικών Έργων/Γ.Γ.Δ.Ε. Η Μελέτη αυτή προβλέπει κατασκευή πασσαλοτοίχου με πασσάλους τυπικής διαμέτρου 100 cm και ύψους 6 περίπου μέτρων πάνω από την κοίτη του ποταμού επί 90 μέτρων περίπου και βάθους έμπηξης 6 περίπου μέρων (συνολικό μήκος πασσάλων 12 μέτρα). Θα ακολουθήσει η αποκατάσταση του πρανούς με επίχωση πίσω από τον πασσαλότοιχο.
2. Κατασκευή φρεατίων υδροσυλλογής, αγωγών σύνδεσης των κατασκευαζόμενων φρεατίων υδροσυλλογής με υπάρχοντες αγωγούς ομβρίων, κατασκευή μικροτμημάτων αγωγών ομβρίων οπουδήποτε και αν απαιτηθεί καθώς και αποκατάσταση ζημιών λόγω πλημμυρών σε ρέματα και τεχνικά, σε περιοχές της Αττικής.

Ο ανάδοχος στις 24-3-2011 υπέβαλλε αίτηση προς την Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ.Ε.) (Αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Υ.Ε. 1054/28-3-2011) αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας μέχρι την 2-5-2012.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνονται εργασίες αντιστήριξης πρανών εντός του Κηφισού ποταμού. Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα οι εργασίες στην κοίτη του ποταμού θα ξεκινούσαν μετά την 2-1-2011 αλλά διαπιστώθηκε ότι η παροχή ύδατος ήταν συνεχής. Η ροή στην περιοχή του έργου βρίσκεται σε μικρή απόσταση από τη θέση της πασσαλοτοιχίας που προβλέπεται να κατασκευαστεί από τη μελέτη.

Ο ανάδοχος κατά το διάστημα αυτό εκτέλεσε εργασίες διάνοιξης οδών πρόσβασης στο έργο και ύστερα από συνεννόηση με την Δ/νουσα Υπηρεσία προχώρησε στην αποτύπωση όλου του χώρου του έργου με δεδομένο ότι η αποτύπωση που χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του έργου είχε πραγματοποιηθεί πριν από τρία έτη.

Για τους παραπάνω λόγους δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών που περιλαμβάνονται στο αντικείμενο της εργολαβίας εντός του ποταμού Κηφισού έως την 2-5-2011.

Ο ανάδοχος με την από 24-3-2011 αίτησή του ζητά την παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας του θέματος έως την 2-5-2012 για του παραπάνω λόγους.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Η συμβατική προθεσμία του περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας λήγει την 10-12-2011.
2. Στο αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνονται εργασίες αντιστήριξης πρανών με πασσαλότοιχο εντός του Κηφισού ποταμού και λόγω της συνεχούς ροής ύδατος προερχόμενο από χειμερινές χιονοπτώσεις καθώς και από βροχοπτώσεις, σε μικρή απόσταση από τη θέση των απαιτούμενων έργων, δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών κατά το προβλεπόμενο χρονικό διάστημα από το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
3. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν κατά τη διάρκεια του περασμένου χειμώνα δεν επέτρεψαν την πρόοδο των εργασιών διευθέτησης του Κηφισού ποταμού στον πόδα του πρανούς και στη θέση που αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή του έργου και την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
4. Είναι απαραίτητη η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μέχρι την 2-5-2012 προκειμένου να ολοκληρωθεί με ασφάλεια και υπό τις καταλληλότερες συνθήκες το έργο.
5. Η εν λόγω παράταση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Εγκρίνουμε παράταση προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής» ΑΠ 71/10, αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΜΠΑΛΑ» μέχρι την 2-5-2011 σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας «Εργασίες συντήρησης, επέκτασης υφιστάμενου δικτύου ομβρίων και αποκατάστασης ζημιών από πλημμύρες σε δήμους της Περιφέρειας Αττικής» ΑΠ 71/10, αναδόχου «ΘΕΟΔΩΡΟΥ Γ. ΜΠΑΛΑ» μέχρι την 2-5-2011.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**