ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1369/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **6/12/2011.**

Θέμα 2ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Τροιζήνας (2) Πόρου (2) Σαλαμίνας και Μεθάνων».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Θέτουμε υπ' όψη σας τα στοιχεία που αφορούν το έργο και σας πληροφορούμε τα εξής:

1. Αρχικός προϋπολογισμός : 2.300.000,00 ευρω
2. Με τον κωδ ΟΠΣ 292457 έγινε ένταξη του έργου : «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ (ΧΑΔΑ ΤΡΟΙΖΗ ΝΑΣ (2), ΠΟΡΟΥ (2) ΣΑΛΑΜ&ΜΕΘΑΝΩΝ» στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ''Αττική 2007-2013'' και με την Απόφαση του ΓΓΑΔΠΑ με αριθ 1617/07-05-2010** διάθεση της σχετικής πίστωσης.
3. Την με αριθ. πρωτ. 2716/ΝΗΣΙΑ/1-06-2010 Απόφαση της ΔΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου και τα τεύχη δημοπράτησης αυτού.

4. Την με αριθ. 2955/ΝΗΣΙΑ/14-6-2010 Απόφαση της ΔΔΕ με την οποία εγκρίθηκε η Διακήρυξη της Δημοπρασίας του ως άνω έργου .και το με αριθ πρωτ 2524/10-06-2010 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με το οποίο εκφράζεται η σύμφωνη γνώμη για τη δημοπράτηση.
5. Την με αριθ. 4518/ ΝΗΣΙΑ /07-09-2010 (ορθή επανάληψη της 14ης -09 -2010) Απόφαση της ΔΔΕ με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό για την ανάθεση του έργου στον τελευταίο μειοδότη 'Κ/Ξ Μπονάτος Στέφανος- Μπινιάρης Ευάγγελος – Γεωργακόπουλος Αθανάσιος 7 ΣΙΑ ΕΕ '
6. Την από 10-11-2010 εργολαβική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου του θέματος για το ποσόν των 899.532.68, ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναθεώρηση και συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είκοσι (20) μήνες ήτοι μέχρι 10 -07-2012 με την τμηματική προθεσμία των 8 μηνών για την κατασκευή των εργασιών χωρίς να είναι αποκλειστική
10. **Συμβατική προθεσμία του έργου: Είναι συνολικά είκοσι μήνες (20) ήτοι μέχρι 10-07-2012. Η πραγματική έναρξη των εργασιών έγινε μετά την άρση της ειδικής δήλωσης** διακοπής δηλ στις 21/03/2011 ημερομηνία που θεωρείται έναρξη εργασιών με βάσει το Ν 3669/08 άρθρο 35. και η προθεσμία του έργου είναι 21-11-2012 με την προθεσμία κατασκευής έργου μέχρι 21-11-2011.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

α. Μεταξύ των **εγκεκριμένων Τεχνικών Περιγραφών των Τευχών Δημοπράτησης του Έργου** που εγκρίθηκαν από την ΔΔΕ και των **Αδειών Περιβαλλοντικών Όρων** που εγκρίθηκαν από την ΠΕΧΩ για κάθε ένα ξεχωριστά χώρο αποκατάστασης ΧΑΔΑ **παρατηρούνται σημαντικές Διαφοροποιήσεις που δεν επέτρεψαν την έναρξη των εργασιών στις 10-11-2010 αλλά στις 21-03-2011 πού είναι και η αφετηρία έναρξης όπου και ενεκρίθη το χρονοδιάγραμμα του έργου με καταληκτική ημερομηνία 21-01-2013 αλλά ημερομηνία περαίωσης της κατασκευής 21-11-2011**

β Ο ανάδοχος έκανε πρόταση για την χρησιμοποίηση τρισδιάστατου γεωπλέγματος σ όλα τα τμήματα των ΧΑΔΑ που έχουν κλίση πρανών πάνω από 50%.

Ο ανάδοχος είχε υποβάλει εμπρόθεσμα αίτηση για παράταση συνολικής προθεσμίας **κατά** δύο (2) μήνες από την έγκριση του 2ου ΑΠΕ

γ. Το έργο ευρίσκεται προς την αποπεράτωση του, σύμφωνα με τη απαίτηση της ΕΣΥ και του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος (20 μήνες από τους οποίους 8 μήνες για την κατασκευή και 12 μήνες συντήρησης της φύτευσης) , αλλά λόγω της ανάγκης τοποθέτησης του τρισδιάστατου γεωπλέγματος πού έχει προεγκριθεί από την Διαχειριστική Αρχή και η έγκριση του εκκρεμεί στο Τεχνικό Συμβούλιο , υπάρχει ανάγκη παράτασης της 8/μηνης προθεσμίας για την κατασκευή που απαιτείται από τη σύμβαση κατά 2 μήνες από την έγκριση του ΑΠΕ από την Οικονομική Επιτροπή .

Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου ο οποίος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης πλήν της νομίμου αναθεώρησης.

Η παράταση πού ζητά ο ανάδοχος προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου (άρθρο 36 παρ.6 εδ. Α του Π.Δ. 609/85) ,Πρόκειται για έργο της Περιφέρειας Αττικής πού η αρμοδιότητα ανήκει στην Δ/νση Τεχνικών Έργων

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

την 8/μηνη παράταση του έργου (από τους 20 μήνες της ολικής -γενικής προθεσμίας του έργου) κατά 2μήνες από την έγκριση του 2ου ΑΠΕ χωρίς την μετάθεση της συνολικής προθεσμίας του έργου που θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την συντήρηση του στις 21-01-2013 θεωρώντας η υπηρεσία ο ανάδοχος μπορεί να κάνει την συντήρηση του έργου για την φύτευση παράλληλα με την τοποθέτηση του γεωπλέγματος (πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο του έργου περίπου 10%) **χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς κανένα δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση** για οποιανδήποτε αιτία που προκύπτει από την ανωτέρω παράταση πλήν της νομίμου αναθεωρήσεως

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την 8/μηνη παράταση του έργου «Αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης απορριμμάτων (ΧΑΔΑ) Τροιζήνας (2) Πόρου (2) Σαλαμίνας και Μεθάνων» (από τους 20 μήνες της ολικής - γενικής προθεσμίας του έργου) κατά 2μήνες από την έγκριση του 2ου ΑΠΕ χωρίς την μετάθεση της

συνολικής προθεσμίας του έργου, που θα πρέπει να ολοκληρωθεί με την συντήρηση του, στις 21-01-2013, θεωρώντας η υπηρεσία, ο ανάδοχος μπορεί να κάνει την συντήρηση του έργου για την φύτευση παράλληλα με την τοποθέτηση του γεωπλέγματος (πρόκειται για ένα μικρό ποσοστό στο σύνολο του έργου περίπου 10%) χωρίς την υπαιτιότητα του αναδόχου και χωρίς κανένα δικαίωμα για πρόσθετη αποζημίωση για οποιανδήποτε αιτία που προκύπτει από την ανωτέρω παράταση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**