ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1373/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **6/12/2011.**

Θέμα 7ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40:Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Σπάτα - Λούτσα».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. ΤΥ 5215/οικ/24.09.2004 απόφαση της Δ.Τ.Υ Ν.Α.Α.Α
2)Το έργο προϋπολογισμού 10.350.000 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής 2000-2006 με την υπ' αρ. 1628/9-11-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
3) Η δημοπρασία διεξήχθη στις 10/04/2006.
4) Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με έκπτωση 10,30%.
5) Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 22/09/2006 ποσού 9.283.628,16 € εκ των οποίων ποσό για αναθεώρηση 569.597,84 € και ποσό για Φ.Π.Α. 1.482.259,95€

6) Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 21/9/2007.
7) Με την υπ' αριθμ. Δ12//0/41444 απόφαση της Δ12/ΥΠΕΧΩΔΕ έγινε επίταξη της αναγκαίας έκτασης προς απαλλοτρίωση.
8) Με την υπ' αριθμ. ΤΥ 1619/1-3-2007 αίτηση της Δ.Τ.Υ. Ν.Α.Α.Α. ζητήθηκε να καθοριστεί προσωρινή τιμή μονάδας αποζημιώσεως της εδαφικής έκτασης
9) Με την υπ. Αρ. 3357 /7-9-2005 έγινε ανγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων για την διαπλάτυνση της Ε.Ο. 40.
10) Την 1-06-2007 έγινε δικάσιμος για την αναγνώριση των δικαιούχων.
11) Με την υπ' αριθμ. 91/2007 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου για ένα (1) έτος ήτοι μέχρι τις 21/09/2008.
12) Με την υπ' αριθμ. 181/2008 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου για ένα (1) έτος ήτοι μέχρι τις 21/09/2009.
13) Με την υπ' αριθμ. 170/2009 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου κατά 181 ημέρες ήτοι μέχρι τις 21/03/2010.
14) Με την υπ' αριθμ. 48 /2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/07/2010.
15) Με την υπ' αριθμ. 134 /2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/10/2010.
16) Με την υπ' αριθμ. 205 /2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 01/12/2010.
17) Με την υπ' αριθμ. 244 /2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/01/2011.
18) Με την αρ. 143/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση πρεοθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31-12-2011. **19)** Την από 21-11-2011 αίτηση της Αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με οποία ζήτησε παράταση εργασιών μέχρι τις 31-07-2012.
20) Το αρ. πρ. 4198/29-11-2011 έγγραφο της ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής.
21) Το αρ. πρ. Τ.Ε. 7232/01-12-2011 έγγραφο μας, προς την Β' ΕΠΚΑ.
22) Το αρ. πρ. 11161/02-12-2011 έγγραφο της Β' ΕΠΚΑ.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανακατασκευή της Ε.Ο. 40 Παιανία – Σπάτα – Λούτσα στο τμήμα της Σπάτα – Λούτσα με διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδοστρώματος, μήκους 7500 μέτρων εκ των οποίων τα 4500 μέτρα στο εκτός σχεδίου τμήμα της οδού και τα 3000 μέτρα στο εντός σχεδίου τμήμα του Δήμου Αρτέμιδος.

III. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σήμερα έχουν κατασκευασθεί το 90% περίπου του συνολικού έργου (μήκους 6700 μέτρων) και απομένουν προς κατασκευή τα τμήματα από τη χ.θ. 1+250,00μ. έως τη χ.θ. 1+550,00μ. (δεσμευμένο τμήμα αρχαιολογίας) και από τη χ.θ. 4+700,00μ. έως τη χ.θ. 5+200,00μ. (τμήμα μη απαλλοτριωμένο).

IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος ζητάει παράταση αποπεράτωσης των ανωτέρω εργασιών μέχρι τις 31-07-2012 καθώς προέκυψαν προβλήματα τα οποία δεν προέρχονταν από αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Συγκεκριμένα:

1. Όσον αφορά το τμήμα από χ.θ. 1+250,00μ. έως τη χ.θ. 1+550,00μ. (τμήμα δεσμευμένο από την Αρχαιολογική Υπηρεσία), η Υπηρεσία μας με το αρ. πρ. Τ.Ε. 7232/01-12-2011 έγγραφο, ζήτησε από την Αρχαιολογική Υπηρεσία (Β' ΕΠΚΑ), ενημέρωση για το χρονοδιάγραμμα των αρχαιολογικών σωστικών εργασιών. Η Β' ΕΠΚΑ με το αρ. πρ. 11161/02-12-2011 έγγραφό της, μας ενημέρωσε ότι οι ανωτέρω εργασίες, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε διάστημα 18 μηνών καθόσον υπάρχουν πολλά σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα και το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί για την επιτάχυνση των εργασιών.
2. Στο τμήμα από τη χ.θ. 4+700,00μ. έως τη χ.θ. 5+200,00μ. (έναντι σχεδίου Δήμου Αρτέμιδος), δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία των απαλλοτριώσεων καθόσον δεν έχει γίνει ακόμη η παρακατάθεση των χρημάτων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για να είναι εφικτή η έναρξη των εργασιών στο ανωτέρω τμήμα. Έχει εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής το οποίο βρίσκεται προς έγκριση στην Υ.Ε.Ε. χωρίς μέχρι σήμερα να έχει εγκριθεί.

3. Μετά την ολοκλήρωση τόσο της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων όσο και την απόδοση του τμήματος από την Αρχαιολογική Υπηρεσία, πρέπει να γίνει καταβιβασμός του κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού της ΕΥΔΑΠ Φ600-700 ο οποίος διέρχεται και στα δύο ανωτέρω τμήματα. Με το αρ. πρ. 392103/01-11-2011 έγγραφο της, η ΕΥΔΑΠ μας ενημερώνει ότι οι ανωτέρω εργασίες δεν είναι εφικτό να εκτελεστούν κατά την περίοδο από τις 15 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου, περίοδος αιχμής του αεροδρομίου Ελ. Βενιζέλος, καθώς ο αγωγός αυτός τροφοδοτεί το Αεροδρόμιο.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1) Ο ανάδοχος με την από 21/11/2011 αίτηση του ζητάει παράταση μέχρι τις 31-07-2012 για το υπόλοιπο έργο.

2) Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σε καθυστερήσεις τμημάτων του έργου λόγω αρχαιολογικών σωστικών εργασιών, μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας των απαλλοτριώσεων και αδυναμίας εκτέλεσης εργασιών καταβιβασμού του κεντρικού ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΎ αγωγού της ΕΥΔΑΠ.

3) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8/α ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.

4) Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής με το αρ. πρ. 4198/29-11-2011 έγγραφό συμφωνεί με την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου μέχρι τις 31-07-2012.

5) Γίνονται ενέργειες από την Αρχαιολογική Υπηρεσία στο Υπουργείο Πολιτισμού, προκειμένου να διατεθούν επί πλέον πιστώσεις για την πρόσληψη και άλλου προσωπικού για την επίσπευση των αρχαιολογικών σωστικών εργασιών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της χορήγησης:
Γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία –Σπάτα – Λούτσα (τμήμα Σπάτα-Λούτσα)» για τα τμήματα από τη χ.θ. 1+250,00μ. έως τη χ.θ. 1+550,00μ. και από τη χ.θ. 4+700,00μ. έως τη χ.θ. 5+500,00μ, μέχρι τις **31-07-2012**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση της γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία –Σπάτα – Λούτσα (τμήμα Σπάτα-Λούτσα)» για τα τμήματα από τη χ.θ. 1+250,00μ. έως τη χ.θ. 1+550,00μ. και από τη χ.θ. 4+700,00μ. έως τη χ.θ. 5+500,00μ, μέχρι τις **31-07-2012**.
.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**