ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 49η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1374/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **6/12/2011.**

Θέμα 8ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ Ε.Ο. 40 ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+430 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+950»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Κουρούσης Χρήστος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.
- Προμπονάς Ιάκωβος
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Κονταρά Γεωργία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Α. Ιστορικό

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 44.700,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από την Δ.Τ.Υ. Νομαρχιακής Αυτ/σης Ανατολικής Αττικής και εγκρίθηκε με την απόφαση με αριθ. πρωτ. ΤΥ5830/οικ/16-7-2010.
2. Η Διακήρυξη του έργου εγκρίθηκε με την υπ αρίθ. 133/2010 Απόφαση 4ης Ν.Ε.
3. Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους της Ν.Α.Α.Α.

4. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 05-08-2010. Το Πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την Απόφαση 150/20-08-2010, της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής) σύμφωνα με

την οποία κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός υπέρ του Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριου με μέση τεκμαρτή έκπτωση 4,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 28/09/2010 για ποσό 42.912,01€ (με Φ.Π.Α).
6. Η προθεσμία εκτέλεσης του έργου με βάση την Ε.Σ.Υ ήταν 180 ημερολογιακές ημέρες.
7. Με την αρίθ. Πρωτ. ΤΥ 10199/16-12-2010 έγινε αποδοχή της από 15-12-2010 Ειδικής Δήλωσης Διακοπής Εργασιών που υπέβαλε ο ανάδοχος.
8. Με την υπ' αριθμ. 724/2011 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, δόθηκε παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών έως την 31/12/2011.

Β. Αντικείμενο της εργολαβίας

Με την παρούσα εργολαβία πρόκειται να πραγματοποιηθούν συμπληρωματικές εργασίες αναβάθμισης και μετατόπισης του δικτύου ΟΤΕ στον οδικό άξονα Σπάτα – Λούτσα και συγκεκριμένα στη θέση Νεάπολη. Η μελέτη περιλαμβάνει εργασίες κατασκευής μικροσωλήνωσης στο εκτός σχεδίου τμήμα της οδού καθώς και τις αναγκαίες μετατοπίσεις του υφιστάμενου δικτύου, λόγω ανακατασκευής και διαπλάτυνσης της οδού. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες οι οποίες αντιστοιχούν στο **45%** του συνόλου του έργου.

Γ. Αιτιολόγηση Παράτασης προθεσμίας

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

1. Το έργο βρίσκεται σε διακοπή εργασιών σύμφωνα με την ΤΥ 10199/16-12-2010 απόφαση καθώς η διαδικασία των απαλλοτριώσεων στην υπόψη περιοχή δεν έχει ολοκληρωθεί για τα τμήματα της οδού από χ.θ. 4+430 έως χ.θ. 4+675, με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η ολοκλήρωση των εργασιών.
2. Έως και σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία παρακατάθεσης των χρημάτων που αφορούν την προς απαλλοτρίωση ζώνη.

Και επειδή

1. Ο Ανάδοχος με την από 24-11-2011 αίτησή του ζητάει παράταση συμβατικής προθεσμίας μέχρι τις 30-04-2012.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 48 του Κώδικα Δημοσίων Έργων και ειδικότερα τη παρ. 8 ο Ανάδοχος δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
3. Αποδεχόμαστε τους λόγους που σχετίζονται με την παράταση προθεσμίας του έργου όπως αναφέρονται παραπάνω.

Για όλα τα ανωτέρω

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΟ 40 ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+675 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+950** μέχρι την 30-04-2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου «**ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΤΕ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΤΗΣ ΕΟ 40 ΣΠΑΤΑ – ΛΟΥΤΣΑ Χ.Θ. 4+675 ΕΩΣ Χ.Θ. 4+950** μέχρι την 30-04-2012.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Κουρούσης Χρήστος
		Προμπονάς Ιάκωβος
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Κονταρά Γεωργία**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**