ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 50η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1399/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **12/12/2011.**

Θέμα 3ο εκτός ημερησίας

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων και χάραξης της επαρχιακής οδού 40:Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (Νομαρχία Ανατολικής Αττικής) Τμήμα Παιανία - Σπάτα.»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1) Η μελέτη εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. ΤΥ 5215/οικ/24.09.2004 απόφαση της Δ.Τ.Υ Ν.Α.Α.Α
2)Το έργο προϋπολογισμού 5.650.000,00 € χρηματοδοτείται από πιστώσεις περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος Αττικής 2000-2006 με την υπ' αρ. 1628/9-11-2005 απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
3) Η δημοπρασία διεξήχθη στις 10/04/2006.
4) Ανάδοχος αναδείχθηκε η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με έκπτωση 43,36%.
5) Το εργολαβικό συμφωνητικό υπογράφηκε στις 24/07/2006 ποσού 3.199.267,09 € εκ των οποίων ποσό για αναθεώρηση 141.696,35 € και ποσό για Φ.Π.Α. 510.807,35€
6) Η συμβατική προθεσμία του έργου είναι 365 ημερολογιακές ημέρες και λήγει στις 23/7/2007.

7) Με την υπ' αριθμ. 90/2007 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου για ένα (1) έτος ήτοι μέχρι τις 21/07/2008.
8) Με την υπ' αριθμ. 159/2008 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου για ένα (1) έτος ήτοι μέχρι τις 23/07/2009.
9) Με την υπ' αριθμ. 137/2009 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 23/10/2019.
10) Με την υπ' αριθμ. 168/2009 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 28/02/2010.
11) Με την υπ' αριθμ. 38/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 19/05/2010.
12) Με την υπ' αριθμ. 87/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/07/2010.
13) Με την υπ' αριθμ. 146/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/10/2010.
15) Με την υπ' αριθμ. 204/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 01/12/2010.
16) Με την υπ' αριθμ. 246/2010 Απόφαση της 4ης Ν.Ε. χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/01/2011.
17) Με την υπ' αριθμ. 145/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 30/06/2011.
18) Με την υπ' αριθμ. 1217/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης περαίωσης του έργου μέχρι τις 31/12/2011.
19) Την από 02-12-2011 αίτηση της Αναδόχου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε. με οποία ζήτησε παράταση εργασιών.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανακατασκευή της Ε.Ο. 40 Παιανία – Σπάτα – Λούτσα στο τμήμα της Παιανία - Σπάτα με διαπλάτυνση του υφιστάμενου οδοστρώματος σε μήκος 4.150,00μ εκ των οποίων τα 2.000,00μ. είναι στο κομμάτι Παιανία – κόμβος Αττικής Οδού (Χ.Θ. 0+000,00 έως Χ.Θ. 2+000,00) και τα υπόλοιπα 2.150,00μ. στο κομμάτι Κόμβος Αττικής Οδού – Σπάτα (Χ.Θ. 2+500,00 έως Χ.Θ. 4+650,00)

III. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σήμερα έχει κατασκευασθεί το 95% περίπου του συνολικού έργου (μήκους 4.000,00 μέτρων) και απομένει προς κατασκευή το τμήμα μήκους 150,00μ. από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ. στο οποίο εκκρεμεί η κατασκευή υδραυλικού έργου από άλλη εργολαβία για την οποία υπογράφτηκε συμφωνητικό στις 14/12/2011.

IV. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Ανάδοχος ζητάει παράταση αποπεράτωσης των ανωτέρω εργασιών καθώς προέκυψαν προβλήματα τα οποία δεν προέρχονταν από αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου. Συγκεκριμένα:

Δεν είναι δυνατή η κατασκευή της οδού σε μήκος 150,00μ. από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ. καθώς εκκρεμεί η εκτέλεση υδραυλικού έργου στο ανωτέρω τμήμα, από άλλη εργολαβία, για την οποία υπογράφτηκε σύμβαση στις 14/12/2011.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ
1) Ο ανάδοχος με την από 02/12/2011 αίτηση του ζητάει παράταση μέχρι τις 30-04-2012 για το υπόλοιπο έργο.
2) Η καθυστέρηση των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου.
3) Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8/α ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας όταν η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του.
4) Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής ΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ με το αρ. 4458/13-12-2011 έγγραφό της γνωμοδοτεί υπέρ της χορήγησης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας μέχρι **30/04/2012.**

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της χορήγησης:
Γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ. του έργου «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία –Σπάτα – Λούτσα (τμήμα Παιανία - Σπάτα)» μέχρι τις **30-04-2012**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών από τη χ.θ. 3+800,00μ. έως τη χ.θ. 3+950,00μ. του έργου «Βελτίωση Γεωμετρικών Στοιχείων και Χάραξης της Ε.Ο. 40 Παιανία – Σπάτα – Λούτσα (τμήμα Παιανία - Σπάτα)» μέχρι τις **30-04-2012**.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Τρουλάκη Άννα**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**