ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 50η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1409/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **12/12/2011.**

Θέμα 3ο

Εισήγηση για παράταση της συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη Διευθέτησης Ρ. Κόρμπι από Λ. Βάρης - Κορωπίου μέχρι Εκβολή»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στην κα. Κακάνη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Τα τεύχη της Προκήρυξης της στο θέμα μελέτης καταρτίστηκαν από τη Δ.Τ.Υ. της πρώην Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής.
2. Η Προκήρυξη της μελέτης εγκρίθηκε με την υπ' αριθμόν 114/08 απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής .
3. Προυπολογισμός της μελέτης ήταν 382.962,42 € (με ΦΠΑ).
4. Η χρηματοδότηση της σύμβασης εγκρίθηκε από το ΠΕΠ Αττικής 2000-2006 (Γ΄ ΚΠΣ) Μέτρο 6.3, ΟΠΣ 123351 Απόφ. Εντ. 3431/06/8-4-2008, ΕΤΠΑ 80% - Εθν. Πόροι 20% . Σήμερα η χρηματοδότηση της μελέτης γίνεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ.

5. Με την υπ' αριθμόν 63/03-04-09 Απόφαση της 4ης Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ανατολικής Αττικής (Ν.Α.Α.Α.), ανατέθηκε η εκπόνηση της μελέτης «Μελέτη Διευθέτησης Ρ. Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι Εκβολή» στο γραφείο μελετών ΥΔΡΟΕΞΥΓΙΑΝΤΙΚΗ Λ.Σ. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε..
6. Η Σύμβαση για την εκπόνηση της Μελέτης υπογράφηκε στις 18.06.2009.
7. Η προθεσμία ολοκλήρωσης του συμβατικού αντικειμένου, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 της Προκήρυξης, είναι δέκα (10) μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης ήτοι 18.04.2010
8. Η οριστική υδραυλική μελέτη υποβλήθηκε εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία με το έγγραφο Τ.Υ. 364/18.01.2010.
9. Τα Τ.Δ. και τα ΣΑΥ&ΦΑΥ υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα στην Υπηρεσία με το έγγραφο Τ.Υ. 364/18.01.2010
10. Η Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων έχει υποβληθεί για έλεγχο εμπρόθεσμα στις 18.09.2009 (Τ.Υ. 7833/18.09.2009). Η μελέτη διαβιβάστηκε στην αρμόδια Δ/νση ΠΕΧΩ / Περιφέρειας Αττικής και τελεί υπό έγκριση. Με το έγγραφο Τ.Υ 3096/29-09-2010 του μελετητή δόθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία σε απάντηση στο έγγραφο με Α.Π. 1997/10/13-07-2010 (παρελήφθη 28-09-2010) της Δ/νσης Περιβάλλοντος της (τέως) Ν.Α.Α.Α. Με το έγγραφο Τ.Ε. 3352/08-06-2011 του μελετητή δόθηκαν συμπληρωματικά στοιχεία σε απάντηση στο έγγραφο με Α.Π. ΤΕ 2404/10-05-2011 της Δ/νσης Τεχνικών Εργων και το συνημμένο σε αυτό έγγραφο με Α.Π. Φ3202/8534/15-04-2011 της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Α/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Με το Α.Π.27143/29-7-11 η Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών/ΥΠΕΚΑ διατυπώνει απόψεις και προτάσεις επι της ΜΠΕ. Οι απόψεις του ανάδοχου μελετητή επί του προαναφερθέντος εγγράφου διαβιβάζονται με το ΤΕ 5576/27-9-11/ΔΤΕ/Π.Ε.Ανατ.Αττικής στη Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών/ΥΠΕΚΑ και στη Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Α/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Η Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών/ΥΠΕΚΑ με το Α.Π.41675/12-10-11 έγγραφό της εκφράζει επιφυλάξεις σχετικά με τις διατυπωθείσες απόψεις του μελετητή. Με το Α.Π.Φ.3202/4375/ΠΕΡ10/11 έγγραφό της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Α/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και το ΤΕ 6623/11-11-2011 έγγραφο ΔΤΕ/Π.Ε.Ανατ.Αττικής ζητείται από τον ανάδοχο να εξετάσει επιμέρους τεχνικά θέματα και να προσκομίσει πρόσθετα διευκρινιστικά στοιχεία που αφορούν την εκπονηθείσα ΜΠΕ.
11. Η αρχική προθεσμία υποβολής των γεωτεχνικών μελετών ήταν στις 02.11.2009. Μετά από έγγραφη αίτηση του μελετητή λόγω καθυστέρησης στην εκτέλεση των ερευνών ξεχωριστής σύμβασης, δόθηκε παράταση υποβολής των μελετών μέχρι τις 20.12.2009 (Κυριακή) με το Τ.Υ. 9931/26.11.2009. Οι Γεωτεχνικές Μελέτες υποβλήθηκαν για έλεγχο στην υπηρεσία εμπρόθεσμα στις 21.12.2009 (ημέρα Δευτέρα).
12. Δεν υπάρχουν υπολειπόμενες για εκπόνηση μελέτες.
13. Με την αρ.716/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι την 31-12-2011.
14. Αναμένεται η έκδοση περιβαλλοντικών όρων της στο θέμα μελέτης από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της γνωμοδότησης των αρμοδίων φορέων και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής και ακολούθως η έγκριση των ανωτέρω μελετών.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Στο συμβατικό μελετητικό αντικείμενο περιλαμβάνεται:
- Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
- Γεωτεχνικές μελέτες
- Οριστική υδραυλική μελέτη
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ.

Γ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ

Κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της μελέτης προέκυψαν καθυστερήσεις άνευ υπαιτιότητας του Αναδόχου και πιο συγκεκριμένα:

α) Αναμένεται η έκδοση περιβαλλοντικών όρων της στο θέμα μελέτης από την Δ/νση ΠΕ.ΧΩ της Περιφέρειας Αττικής, σε συνέχεια της γνωμοδότησης των αρμοδίων φορέων και του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής

β) Στη συνέχεια αναμένεται η έγκριση των τεχνικών και λοιπών μελετών από την αρμόδια Υπηρεσία, για να μπορέσει να ολοκληρωθεί η μελέτη στο σύνολό της.

Και επειδή

1. Τα αιτηθέντα από την Δ/νση Ειδικών Έργων Αναβάθμισης Περιοχών/ΥΠΕΚΑ συμπληρωματικά στοιχεία της παραγράφου Α.10 υπεβλήθησαν από τον ανάδοχο την 9-12-2011.
2. Τα ανωτέρω στοιχεία διαβιβάστηκαν με το ΤΕ7509/12-12-2011 ΔΤΕ/Π.Ε. Ανατ.Αττικής έγγραφο στην Δ/νση Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού – Τμήμα Α/Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής , αρμόδια για την έκδοση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης και αναμένεται η σχετική γνωμοδότηση.
3. Σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ. 3, του Ν. 3316/05 το ανάδοχο μελετητικό σχήμα δικαιούται παράταση προθεσμίας όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
4. Οι λόγοι που υπάρχει καθυστέρηση στην εκπόνηση της μελέτης δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου μελετητικού σχήματος

Κατόπιν αυτών

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας για τη μελέτη «Μελέτη Διευθέτησης Ρ. Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι Εκβολή» μέχρι την 30 -04-2012.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση παράτασης συνολικής προθεσμίας της μελέτης «Μελέτη Διευθέτησης Ρ. Κόρμπι από Λ. Βάρης – Κορωπίου μέχρι Εκβολή» μέχρι την 30-04-2012.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Τρουλάκη Άννα**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**