ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 50η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1412/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **12/12/2011.**

Θέμα 6ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης, του έργου «Κτιριακές βελτιώσεις του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλη», Προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00€, αναδόχου Σταματελόπουλου Στέφανου Ε.Δ.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ένταξη έργου στο Ε.Π. «ΥΓΕΙΑ-ΠΡΟΝΟΙΑ»2000-2006 με κωδικό πράξης στο Ο.Π.Σ. 118638	υπ΄αρ. 6671/Φ.2.2.118638/03-10-2008 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α.
1η Τροποποίηση Απόφασης Ένταξης Πράξης	υπ΄αρ. 7792/Φ.118638/06-11-2008 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Υ.Υ.Κ.Α.
Έγκριση Μελέτης και διακήρυξης	υπ' αρ. Πρωτ.: 62886/22-09-2009 Απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών
Απόφαση έγκρισης πρακτικών Διεξαγωγής διαγωνισμού	υπ' αρ. 70171/21-10-2009 απόφαση της Δ.Τ.Υ.Ν.Α.

Προέγκριση υπογραφής σύμβασης	υπ΄αρ. Πρωτ.: 7026/118638 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Β' Παρακολούθησης & Διαχείρισης Πράξεων του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Προϋπολογισμός Μελέτης	550.000,00 €
Μέση Έκπτωση	51,22 %
Υπογραφή Σύμβασης	09/12/2009
Ποσό Σύμβασης	268.267,42 € με το Φ.Π.Α.
Προθεσμία	60 ημέρες δηλαδή μέχρι 07/02/2010
Πρώτη Παράταση	Μέχρι 8-5-2010
Δεύτερη Παράταση	Μέχρι 7-7-2010
Τρίτη Παράταση	Μέχρι 05-10-2010
Τέταρτη Παράταση	Μέχρι 03-01-2011
Πέμπτη Παράταση	Μέχρι 03-04-2011
Έκτη Παράταση	Μέχρι 02-07-2011
Έβδομη Παράταση	Μέχρι 02-10-2011
Όγδοη Παράταση	Μέχρι 31-12-2011

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 60 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι 29.02.2012.

Ειδικότερα με την εργολαβία προβλέπονται:

Κτιριακές βελτιώσεις του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλη, οι οποίες περιλαμβάνουν καθαιρέσεις εσωτερικών χωρισμάτων με τα αντίστοιχα κουφώματα τους και κατασκευή νέων, επισκευές όπου απαιτείται στο δάπεδο και κάλυψη του με "Linoleum", απομάκρυνση υπάρχοντος εξοπλισμού κεντρικής θέρμανσης , σωληνώσεων, δεξαμενής καυσίμου και κατασκευή νέων Η/Μ εγκαταστάσεων, ανακατασκευή των χώρων υγιεινής, κατασκευή ψευδοροφών, αντικατάσταση δύο εξωτερικών κουφωμάτων, χρωματισμούς, επισκευή μόνωσης, ολοκλήρωση πεζοδρομίου σε όλη την περίμετρο του κτιρίου με δημιουργία σκαλοπατιών όπου απαιτείται και δημιουργία στο χώρο της εισόδου ράμπας Α.Μ.Ε.Α. και πλατύσκαλου.

Οι εργασίες του έργου ξεκίνησαν στις 09-12-2009. Οι εργασίες καθυστέρησαν λόγω τεχνικών προβλημάτων που δεν είχαν προβλεφθεί στην μελέτη και δόθηκε παράταση με την υπ'αριθμ. 2030/8-2-2010 Απόφαση ΔΤΥΝΑ έως την 8-05-2010.

Επειδή προέκυψαν επιπρόσθετες καθυστερήσεις κατά την εκτέλεση του έργου, οι οποίες οφείλονταν σε επιλύσεις τεχνικών θεμάτων, σε απεργίες, σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες αλλά και στην από 19-04-2010 ειδική δήλωση διακοπής των εργασιών που υπέβαλε ο Ανάδοχος στην Υπηρεσία μας λόγω μη εξόφλησης της από 17-02-2010 υποβληθείσας 1ης εντολής πληρωμής σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 53 και την παρ. 3 του άρθρου 62 του Ν.3669/08, δόθηκε νέα παράταση με την υπ' αρ. 19584/6-5-2010 Απόφαση Δ.Τ.Υ.Ν.Α. έως την 07-07-2010 και με την υπ' αρ. 29568/07-07-2010 Απόφαση Δ.Τ.Υ.Ν.Α. έως την 05-10-2010.

Με το υπ' αρίθμ 17961/29-04-2010 έγγραφο της η Υπηρεσία μας ζήτησε, ως όφειλε, να ενημερωθεί για την εξόφληση ή μη της αναφερομένης ως άνω εντολής πληρωμής από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Β' Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεως.

Με το υπ' αρ. οικ/21302/6-05-2010 έγγραφο της η Υπηρεσία μας ζήτησε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, από την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Β' Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεως, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης να ενημερωθεί σχετικά με τη χρηματοδότηση του έργου του θέματος.

Την 17-06-2010 επιδόθηκε στην Υπηρεσία μας μέσω Δικαστικού Επιμελητού Δήλωση Διακοπής Εργασιών του Αναδόχου κατά το άρθρο 62 του Ν. 3669/08, λόγω μη εξόφλησης της 1^{ης} Εντολής Πληρωμής.

Με το υπ' αρίθμ 28900/25-06-2010 έγγραφο της η Υπηρεσία μας ζήτησε, ως όφειλε, να ενημερωθεί για την εξόφληση ή μη της αναφερομένης ως άνω εντολής πληρωμής από το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και την Ειδική Υπηρεσία Τομέα Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Μονάδα Β' Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεως.

Ο κύριος του έργου προέβη σε σύνταξη και υποβολή τεχνικού δελτίου του έργου προς χρηματοδότηση από το Π.Ε.Π. Αττικής στην Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, όπως ενημερωθήκαμε προφορικά και μετά από αυτοψία επιτόπου του έργου.

Με την υπ' αρ. Πρωτ. 3792/30-06-2011 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, το έργο εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «02- Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» του Ε.Π. «Αττική».

Με το υπ' αρ. πρωτ. 2603/23-08-2011 έγγραφο της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής, μας ενημέρωσε ότι αδυνατεί να προχωρήσει σε εισήγηση για πληρωμή των πιστοποιήσεων του αναδόχου διότι εκκρεμεί η έγκριση της πίστωσης του προϋπολογισμού του έργου από τη Δ/νση Δημόσιων Επενδύσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Με το υπ' αρ. Πρωτ. 107370/1-11-2011 έγγραφο του, ο ανάδοχος του έργου έκανε αίτηση στην Υπηρεσία για έγκριση άρσης διακοπής του έργου, λόγω εξόφλησης των πιστοποιήσεων την 26-10-2011.

Με την υπ' αρ. Πρωτ. 107370/7-11-2011 Απόφαση της η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής, αποφάσισε την άρση διακοπής εργασιών του έργου του θέματος.

Ο ανάδοχος με την υπ'αριθμ. 125793/08-12-2011 αίτηση του ζητά εκ νέου παράταση του χρόνου περαίωσης του έργου του θέματος κατά 60 ημέρες, εξαιτίας των κάτωθι γεγονότων:

- το έργο τελούσε σε διακοπή εργασιών μέχρι την 26-10-2011
- σύμφωνα με τη μελέτη, πολλές από τις εργασίες που έπονται απαιτούν τη γνώμη του Εργοδότη και Κύριου του έργου (π.χ. επιλογή χρωματισμών στα πλακίδια, στους τοίχους, στα κουφώματα) διαδικασία που επιφέρει πρόσθετες συνεννοήσεις και χρονική καθυστέρηση του έργου

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων όπως κωδικοποιήθηκαν με το Ν.3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων»

2. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 60 ημερολογιακών ημερών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «**Κτιριακές βελτιώσεις του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλη»**, προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00 €, αναδόχου Σταματελόπουλου Στέφανου Ε.Δ.Ε., μέχρι **29.02.2012,** δηλαδή κατά **εξήντα (60)** ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κτιριακές βελτιώσεις του παιδοψυχιατρικού τμήματος του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλη», προϋπολογισμού μελέτης 550.000,00€ (πεντακοσίων πενήντα χιλιάδων ευρώ), αναδόχου Σταματελόπουλου Στέφανου Ε.Δ.Ε., μέχρι 29/02/2012, δηλαδή κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Τρουλάκη Άννα**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**