ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 50η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1413/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **12/12/2011.**

Θέμα 7ο

Χορήγηση έκτης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Επισκευές και Επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών», αναδόχου εταιρείας ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης» ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010.
2. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί Εκτελέσεως Δημοσίων Έργων», του Ν. 1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το Ν.2229/94, τα Π.Δ. 368/94, 286/94 και το Ν.2576/98, το Ν.2940/01 κλπ.
3. Τον οργανισμό της Περιφέρειας Αττικής και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011.
4. Το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 1418/84 και το άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.
6. Την 201/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση του έργου έως 31-12-2010.

7. Την 274/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση του έργου έως 31-3-2011.
8. Την 131/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση του έργου έως 30-6-2011.
9. Την 489/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση του έργου έως 30-9-2011.
10. Την 2166/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία χορηγήθηκε παράταση του έργου έως 31-12-2011.
11. Την 122146/1-12-2011 αίτηση παράτασης του χρόνου περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος κατά έξι μήνες, που υποβλήθηκε από την Ανάδοχο Εταιρία.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με την αριθμό 3/2009 της Ν.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 15-01-2009 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΟΔΕΥΣΗ Α.Ε.
- Το από 12-03-2009 συμφωνητικό για ποσό 576.362,49 ευρώ, από τα οποία 383.600,00 ευρώ για εργασίες και ΓΕ και ΟΕ, 57.540,00 ευρώ για απρόβλεπτες δαπάνες, 36.150,00 ευρώ για απολογιστικά, 7.048,23 ευρώ για αναθεώρηση και 92.024,26 ευρώ για ΦΠΑ.
- Συμβατική προθεσμία περαιώσεως έργου: 540 ημερολογιακές ημέρες.
- Την με αρ. πρωτ. 34991/21-05-2009 Απόφαση Δ.Τ.Υ.Ν. Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. οικ.59640/8-9-2009 Απόφαση Δ.Τ.Υ.Ν. Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 83124/10-12-2009 Απόφαση Δ.Τ.Υ.Ν. Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 231/2010 Απόφαση Ν.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε ο 4ος ΑΠΕ, το 4^{ο} ΠΚΤΜΝΕ και η 1^{η} Σ.Σ. του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 67535/31-12-2010 Απόφαση Δ.Τ.Υ.Ν. Αθηνών με την οποία εγκρίθηκε ο 5ος ΑΠΕ του έργου.
- Την με αρ. πρωτ. 1186/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε ο 6ος ΑΠΕ, και η 1^{η} Σ.Σ. του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αίτηση παράτασης αιτιολογείται από την Ανάδοχο εταιρεία ως ακολούθως:

α) Λόγω της αναμονής προς υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων εργασιών στο ΚΤΕΟ Ελληνικού, και

β) Λόγω της αναμονής πλήρωσης του φακέλου προς τη ΔΕΗ (τμήμα Μέσης Τάσης) για τη σύνδεση με το δίκτυό της των κτιρίων των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 στην Αθήνα.

Σε σχέση με τους ανωτέρω αναφερόμενους λόγους, η Διευθύνουσα Υπηρεσία έχει να επισημάνει τα ακόλουθα :

α) Όντως έχει ήδη εγκριθεί η 1^{η} Σ.Σ. με την 231/2010 Απόφαση Ν.Ε. της Νομαρχίας Αθηνών και την 1186/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, και εκκρεμεί η υπογραφή της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης προκειμένου αυτές να εκτελεσθούν στη συνέχεια, και

β) Η ολοκλήρωση και οι δοκιμές των έργων (αυτόνομος κλιματισμός, ανεξάρτητη ηλεκτρική παροχή χαμηλής τάσης) που ήδη έχουν γίνει στα κτίρια των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής επί της Λεωφ. Αλεξάνδρας 196 στην Αθήνα προϋποθέτουν την παροχή χαμηλής τάσης, για την οποία εκκρεμεί η καταχώρηση του ανελκυστήρα και κατ' επέκταση η υποβολή του σχετικού πιστοποιητικού ανελκυστήρα μετά του ηλεκτρολογικού σχεδίου στη ΔΕΗ (χαμηλή τάση), ώστε να ολοκληρωθεί ο διαχωρισμός και να δοθεί ηλεκτρικό ρεύμα στην ήδη διαμορφωμένη εγκατάσταση μετρητή για τα προαναφερόμενα κτίρια.

Κατά τα ανωτέρω η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει εύλογο το αίτημα του αναδόχου για χορήγηση περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 30-04-2012.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Το θέμα εισάγεται νομότυπα
2. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου
3. Συντρέχουν λόγοι του άρθρου 5 παρ.4 του Ν.1418/84 και του άρθρου 36 παρ.6 του Π.Δ. 609/85 όπως ισχύουν σήμερα.

4. Μετά τα παραπάνω το αίτημα του Αναδόχου για παράταση της προθεσμίας κρίνεται εύλογο και η Υπηρεσία θεωρεί λογική τη χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 30-6-2012.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου **«Επισκευές και Επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών»** κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 30-4-2012 για τους λόγους που αναφέρονται στο πιο πάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου «Επισκευές και Επεμβάσεις στα κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες της Νομαρχίας Αθηνών» κατά τέσσερις (4) μήνες ήτοι μέχρι τις 30-4-2012.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Τρουλάκη Άννα**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**