ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 50η

Απόφαση υπ' αριθμ. 1414/2011

Στην Αθήνα, σήμερα στις **16/12/2011,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **11:00π.μ.,** στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, την **12/12/2011.**

Θέμα 8ο

Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Σήμανση (οριζόντια- κατακόρυφη) οδών αρμοδιότητας Νομαρχίας Αθηνών, έτους 2010», αναδόχου ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Μπάστας Κωνσταντίνος
- Βουδούρης Παναγιώτης
- Βασιλάκης Μιχαήλ
- Κανελλάκης Κωνσταντίνος
- Μαριδάκης Στυλιανός
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
- Καραθάνος Χαράλαμπος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Αγγελόπουλος Παναγιώτης
- Κουρούσης Χρήστος
- Γεωργιάδης Σπυρίδων-Άδωνις
- Ζαφειρίου Ελένη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Τρουλάκη Άννα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου Λιλίκα δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το ΦΕΚ 2494/τ' Β/ 4-11-2011, «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
3. Την 2/02.01.2011 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
4. Την Εγκύκλιο 6 (2067/14.01.2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» του Ν. 1418/1984, του Π.Δ. 609/85και λοιπών Προεδρικών Διαταγμάτων και αποφάσεων που συμπληρώνουν το Νόμο αυτό, το Ν. 2229/1994, το Π.Δ. 23/93 και το Π.Δ. 286/94 καθώς και το Ν. 2372/1996, το Π.Δ. 368/94, το Π.Δ. 186/96, το Ν. 2576/1998, το Π.Δ. 218/99, το Ν. 2940/2001, το Ν.3212/03, το Ν.

3263/2004, το Ν. 3316/2005, το Ν.3481/2006, το Ν. 3669/2008 κ.λ.π. Νόμους και Διατάγματα σχετικά με την Εκτέλεση Δημοσίων Έργων.

6. Την υπ' αριθμ. 53/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκε η μελέτη, η διακήρυξη, η αποστολή περίληψης για δημοσίευση και η σύσταση επιτροπής διεξαγωγής του διαγωνισμού του έργου του θέματος.
7. Την υπ' αριθμ. 86/2010 Απόφαση της της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας της Νομαρχίας Αθηνών, εγκρίθηκε το πρακτικό της Δημοπρασίας του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2010» που έγινε στις 27-04-2010 και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,41% και συνολική δαπάνη 514.341,00 € από τα οποία είναι δαπάνη εργασιών 343.579,14€, απρόβλεπτα 51.536,87 €, απολογιστικά 5.602,62 € , αναθεώρηση 5.602,62 € και ΦΠΑ 96.177,53 €.
8. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε στις 04/11/2010 μεταξύ του Νομάρχη Αθηνών και της Καλυψώς Κλουκίνα, νόμιμου εκπρόσωπου της εταιρείας «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ» συνολικής δαπάνης 514.341,00 € από τα οποία είναι : δαπάνη εργασιών 343.579,14€, απρόβλεπτα 51.536,87 €, απολογιστικά 5.602,62 € , αναθεώρηση 5.602,62 € και ΦΠΑ 96.177,53 €.
9. Η συμβατική προθεσμία του έργου ήταν ένας χρόνος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι έως 03-11-2011.
10. Ο ορισμός επιβλεπόντων έγινε με τον υπ' αριθμ. οικ.54989/05-11-2010 έγγραφο του Τμήματος Εκτελέσεως Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Νομαρχίας Αθηνών.
11. Την υπ΄ αριθ. 14390/11-03-2011 Απόφαση ΔΤΕΠΑ, εγκρίθηκε η παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών διαγραμμίσεων (παράταση τμηματικής προθεσμίας) έως τις 30-06-2011. Για την εν λόγω παράταση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη εργασιών, διότι η χορηγούμενη παράταση της τμηματικής προθεσμίας είναι εντός του ημερολογιακού τριμήνου εκτέλεσης των εργασιών (2^{ο} τρίμηνο 2011).
12. Την υπ΄ αριθμ. 662/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής αποφασίστηκε η παράταση της τμηματικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών διαγραμμίσεων του έργου μέχρι τις 03-11-2011 (ολοκλήρωση του έργου).
13. Την υπ΄ αριθμ. 108412/2011 Απόφαση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις 31-12-2011. Για την εν λόγω παράταση δεν προκύπτει πρόσθετη δαπάνη εργασιών, διότι η χορηγούμενη παράταση της τμηματικής προθεσμίας είναι εντός του ημερολογιακού τριμήνου εκτέλεσης των εργασιών (4^{ο} τρίμηνο 2011).
14. Το με αρ. πρωτ. 122480/2-12-2011 έγγραφό του, ο Ανάδοχος του έργου, αιτεί τη χορήγηση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι της 31-3-2012, δεδομένου ότι δεν έχει μέχρι σήμερα εξαντληθεί το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας.
15. Το γεγονός ότι υπάρχουν αιτήματα για εργασίες στο οδικό δίκτυο που καλύπτει η παρούσα εργολαβία και οι οποίες θα μπορούσαν να ενταχθούν στο έργο.

και επειδή για το έργο ισχύουν :

1. Οι διατάξεις «περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά του Π.Δ. 609/85, Π.Δ. 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν2229/94, τα Π.Δ 368/94, 286/94, το Ν. 2576/98, το Ν.2940/01 κ.λ.π. και ο Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ).
2. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Το ΦΕΚ 2494/τ' Β/ 4-11-2011, «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Η χρηματοδότηση του έργου γίνεται από Πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής.
5. Η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας αλλά στα προβλήματα που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση των εργασιών (άσχημες καιρικές συνθήκες) καθώς και το πλήθος αιτημάτων για εργασίες στο οδικό δίκτυο, και που δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν από τον Ανάδοχο ή την Επιβλέπουσα Υπηρεσία εντός των προβλεπόμενων χρονικών ορίων.
6. Τα αιτήματα του αναδόχου θεωρούνται εύλογα και ο αιτούμενος χρόνος παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται επαρκής.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών διαγραμμίσεων του έργου **«ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ- ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ,**

ΕΤΟΥΣ 2010», αναδόχου εταιρείας «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ», μέχρι τις 31-03-2012, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών διαγραμμίσεων του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ (ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ - ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ) ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΕΤΟΥΣ 2010», αναδόχου εταιρείας «ΔΙΑΤΟΝΟΣ ΑΤΕ», μέχρι τις 31-03-2012.
.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Μπάστας Κωνσταντίνος
		Βουδούρης Παναγιώτης
		Βασιλάκης Μιχαήλ
		Κανελλάκης Κωνσταντίνος
		Μαριδάκης Στυλιανός
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Πολυζωγόπουλος Ανδρέας
Βασιλάκου Λιλίκα	**Τρουλάκη Άννα**	**Καραθάνος Χαράλαμπος**