ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 11η

Απόφαση υπ' αριθ. 522/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/02/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **25/02/2014.**

Θέμα 15ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου "Δίκτυο ομβρίων και συλλεκτήρων στον Ο.Τ.Α. Κηφισιάς" αναδόχου ΤΟΜΗ Α.Τ.Ε..

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής:
- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραϊνδρου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Χριστόπουλος εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρωτ. 254/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Εργων – Πολεοδομίας εγκρίθηκε η μελέτη και τα τεύχη Δημοπράτησης του έργου «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισίας και Αιγάλεω».

2. Με την με αρ. πρωτ. 554/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε η 1η Συμπληρωματική μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισίας και Αιγάλεω».

3. Με την με αρ. πρωτ. 822/2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η διακήρυξη και η αποστολή περίληψης του έργου: «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ», με προϋπολογισμό 25.199.686,50€ (με το ΦΠΑ).

4. Με την με αρ. πρωτ. 1110/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η σύσταση της επιτροπής Διαγωνισμού για τη δημοπρασία του έργου.

5. Στις 31.07.2012 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.

6. Με την με αριθμό 1632/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στην εργοληπτική επιχείρηση με την επωνυμία «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ».

7. Στις 27-12-2012 υπογράφτηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας «ΤΟΜΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με δ.τ. «ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ», ποσού 15.511.397,30€ (με ΦΠΑ.)

8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι "δεκαπέντε (15) μήνες" από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 27η.03.2014.

9. Με το αριθμ. οικ.12858/18.01.2013 έγγραφο της ΔΤΕΠΑ προς Β΄ Εφορεία Προϊστορικών & Κλασικών Αρχαιοτήτων ζητήθηκε η παρουσία αρχαιολόγων στο έργο.

10. Στις 30.05.2013 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας για την εκτέλεση εργασιών του υποέργου 3 «Αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες» του έργου «Δίκτυα Ομβρίων και Συλλεκτήρων στους ΟΤΑ (Δ.Ε. Μελισσίων, Κηφισιάς, Αιγάλεω)» μεταξύ της Β΄ΕΚΠΑ και της Περιφέρειας Αττικής.

11. Στις 14.11.2013 δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ της απόφασης πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού (ΦΕΚ 1314Γ΄/14.11.2013).

12. Η πρόσληψη του αναγκαίου για την παρακολούθηση του έργου προσωπικού αρχαιολογίας έγινε στις 21.11.2013

13. Ο ανάδοχος με την από 14/02/2014 αίτησή του (αρ. πρωτ. 33137/14.02.14/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, ήτοι έως τις 27.11.2014.

14. Με την από 19/2/2014 Εισήγηση – Αναφορά του Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων & Εγγείων Βελτιώσεων /Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

15. Με το αριθμ. 912 /19-02-2014 (αριθμ. πωτ. ΔΤΕΠΑ 37049/19-02-2014) έγγραφό ζητήθηκε από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής η θετική γνωμοδότηση για την εν λόγω παράταση της προθέσμιας περαίωσης του έργου του θέματος.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες, δηλαδή μέχρι 27.11.2014.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες:

- Κατασκευή αποδεκτών ομβρίων συνολικού μήκους 2.465,92 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 26,84% και
- Κατασκευή συλλεκτήρων συνολικού μήκους 2.571,81 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 40,02%

Η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών, σύμφωνα με τη σύμβαση, είναι δεκαπέντε (15) μήνες, δηλαδή έως την 27η Μαρτίου 2014. Σύμφωνα και με την εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή του έργου, για να επιτευχθεί ο χρόνος αυτός το έργο θα έπρεπε να αναπτυχθεί ταυτόχρονα από την

πρώτη στιγμή σε τρία τουλάχιστον μέτωπα, το οποίο είναι εφικτό λόγω του γεωγραφικού καταμερισμού των περιοχών στις οποίες αναπτύσσεται.
Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών του έργου οφείλεται στο γεγονός ότι δεν είχε υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της αρμόδιας Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων και επομένως δεν υπήρχε το αναγκαίο για την παρακολούθηση του έργου προσωπικό αρχαιολογίας.
Οι διαδικασίες για την πρόσληψη ξεκίνησαν με έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στις 18.01.2013 και ολοκληρώθηκαν μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ (ΦΕΚ 1314Γ΄/14.11.2013) με την πρόσληψη του αναγκαίου για την παρακολούθηση του έργου προσωπικού αρχαιολογίας στις 21/11/2013. Εν τω μεταξύ ο πρώτος από τους αρχαιολόγους προσλήφθηκε στις 21 Μαΐου 2013, οπότε αμέσως ξεκίνησαν οι εκσκαφές και οι κατασκευαστικές εργασίες σε ένα μέτωπο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Νέας Κηφισιάς. Τα προβλήματα αυτά δημιούργησαν μεγάλη καθυστέρηση στο έργο λόγω αδυναμίας εκτέλεσης των εργασιών σε τρία μέτωπα συγχρόνως.
Πέραν αυτού σημειώνεται ότι από στις 19 Ιουλίου 2013 ζητήθηκε άδεια τομής οδοστρώματος από την Ε.Υ.Δ.Ε./Λ.Σ.Ε.Π. για την έναρξη των εργασιών στην οδό Καλυφτάκη, στο τμήμα του οποίου η δικαιοδοσία ανήκει στον παραχωρησιούχο «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και στις 19.02.2014 δόθηκε η σχετική αδειοδότηση.
Σύμφωνα με τα παραπάνω προέκυψε καθυστέρηση στην πρόοδο του έργου κατά οκτώ (8) μήνες.
Ο ανάδοχος με την από 14.02.2014 αίτησή του (αρ. πρωτ. 33137/14.02.14/ΔΤΕΠΑ), ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά οκτώ (8) μήνες ήτοι έως τις 27.11.2014, για τους παραπάνω λόγους.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδικότερα το άρθρο 48 του Ν.3669/08.

2. Η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών οφείλεται στην χρονοβόρα διαδικασία πρόσληψης του αναγκαίου για την παρακολούθηση του έργου προσωπικού αρχαιολογίας.

3. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.

4. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των οκτώ (8) μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ", αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μέχρι τις 27.11.2014, δηλαδή κατά οκτώ (8) μήνες, για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΚΗΦΙΣΙΑΣ", αναδόχου εταιρείας ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε., μέχρι τις 27.11.2014, δηλαδή κατά οκτώ (8) μήνες.

- Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Καραΐνδρου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Χαράλαμπος Καραθάνος
		Χρήστος Κουρούσης
		Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
		Ιωάννα Πανταλάκη - Ανδριανοπούλου
		Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραΐνδρου**