ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 18η

Απόφαση υπ' αριθ. 872/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/04/2014.**

Θέμα 31ο

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (3ου Α.Π.Ε.) του έργου:«ΣΟ6/10: Συντήρηση – βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο – Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής», προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβετε υπ' όψη:

1. Την υπ' αριθμ. Οικ.5686/9-1-2011 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-1-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής « Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».

2. Της υπ' αριθ. Οικ. 16575/24-1-2013 (ΦΕΚ 223Β'/5-2-2013 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).

3. Την υπ' αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την απόφαση Δ9/οικ/12115/7-12-2010 του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 5.000.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1997ΣΕ06800002 (π.κ.9768003) της ΣΑΕ 068, του Π.Δ.Ε. για την εκτέλεση του παραπάνω αναφερομένου έργου.

2. Με την απόφαση Δ9/οικ/12764/20-12-2010 του Υφυπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. (α) εγκρίθηκε η διενέργεια ανοιχτής δημοπρασίας για το έργο του θέματος σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3669/2008 καθώς και με το σύστημα με το σύστημα υποβολής προσφορών «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης» του άρθρου 6 του Ν. 3669/2008, (β) εξουσιοδοτήθηκε ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) να εγκρίνει τα συμβατικά τεύχη και τη διενέργεια του ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού, καθώς και τις τυχόν επαναλήψεις, σύμφωνα με τι ισχύουσες διατάξεις και (γ) εγκρίθηκε όπως η εκτέλεση του έργου γίνει από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. (Δ9 ως Προϊσταμένη Αρχή και Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. ως Διευθύνουσα Υπηρεσία). .

3. Με την απόφαση Δ9/οικ/10322/7-02-2011 της Δ/νσης Δ9 εγκρίθηκαν τα τεύχη και η δημοπράτηση του έργου με το σύστημα προσφοράς «με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης».

4. Με την απόφαση Δ9/οικ/10499/23-02-2011 του Διευθυντή Σ.Ε. της Γ.Γ.Δ.Ε. συγκροτήθηκε η επιτροπή για το διαγωνισμό του υπ' όψη έργου.

5. Με την Απόφαση Δ9/10756/6-04-2011 του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. / Γ.Γ.Δ.Ε., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας του υπόψη έργου, που έγινε στις 1-03-2011 και ανατέθηκε στην εταιρεία «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ», που προσέφερε συνολική δαπάνη 3.204.094,07 €, από τα οποία 1.333.900,25 € για εργασίες, 204.102,05 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 236.100,34 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 738.181,36 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 56.670,53 € για αναθεώρηση και 599.139,54 € για ΦΠΑ 23%, που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,00% επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.

6. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφηκε στις 29-06-2011 για ποσό 3.204.094,07 € και διάρκεια 1 (ένα) ημερολογιακό έτος.

7. Με την Απόφαση **953/2012** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε α) παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι 28-10-2012 και β) ο 1ος ΑΠΕ του έργου για συνολική δαπάνη 3.956.631,00 € αναλύεται ως εξής : συνολική δαπάνη εργασιών 1.810.102,64 € εκ των οποίων 1.488.340,84 € για εργασίες, 267.901,35€ για ΓΕ & ΟΕ 18%, 53.860,45 € για απρόβλεπτες δαπάνες, ήτοι σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη. Επιπλέον 1.350.000,00 € για Απολογιστικά (δαπάνη Ασφάλτου), (δηλαδή αύξηση κατά 611.818,64 της εγκεκριμένης), 56.670,53 € για αναθεώρηση, (δηλαδή σε ισοζύγιο με την αρχικώς εγκεκριμένη) και 739.857,83 € για Φ.Π.Α., (δηλαδή αύξηση κατά 140.718,29 του εγκεκριμένου), ήτοι με συνολική υπέρβαση κατά 611.818,64 +140.718,29 = 752.536,93 € από το ποσόν του συμφωνητικού .

8. Με την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β4ΩΗΦ-240) και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 59099/26-04-12 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου **2012ΕΠ08500044 του Π.Δ.Ε..**

9. Με την Απόφαση **1957/2012** της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου για συνολική δαπάνη 3.956.631,00 € εκ των οποίων 1.533.979,10 € για εργασίες, 276.116,24 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 7,30 για απρόβλεπτα ,ήτοι σε ισοζύγιο ως προς την συμβατική δαπάνη, 1.350.000,00 € για Απολογιστικά (Δαπάνη Ασφάλτου), 56.670,53 € για αναθεώρηση και 739.857,83 € για Φ.Π.Α. , ήτοι σε ισοζύγιο με τη εγκεκριμένη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ.

10. Με την Απόφαση 1958/2012 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου μέχρι **28-12-2012**.

11. Την υπ΄ αριθμ. 317/17-1-2013 βεβαίωση του Δ/ντή της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. από την οποία προκύπτει ότι το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-12-2012.

12. Την τελική επιμέτρηση του έργου που συντάχθηκε στις 1-02-2013 και θεωρήθηκε από τον Δ/ντή της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. στις 5-02-2013.

13.Την απόφαση Δ9/ 11809/ 15-07-2013 με την οποία εγκρίθηκε το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου.

14.Με το υπ' αριθμ. οικ. 1735/28-02-2014 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβιβάζει για έγκριση τον 3ο Α.Π.Ε. του έργου που είναι **σε υπέρβαση κατά 66.279, 99 ευρώ από τον 2ο ΑΠΕ.**

15. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων με το αριθμ. Πρωτ. 61330/ 28-03-2014 έγγραφό της , βεβαιώνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου **2012ΕΠ08500044 του Π.Δ.Ε.**

16. Τα συμβατικά τεύχη και τη σχετική με το θέμα αλληλογραφία .

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου **:«ΣΟ6/10: Συντήρηση – βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο – Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»**, προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ».

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1.Ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει :

α) τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών του έργου, όπως αυτές προέκυψαν από την Τελική Επιμέτρηση .

β) την αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης των εργασιών , μετά τον υπολογισμό αυτής σύμφωνα με τους οριστικούς συντελεστές αναθεώρησης έως το 3ο τρίμηνο του 2012 και με πρόβλεψη για το 4ο τρίμηνο του 2012 καθόσον δεν έχουν εκδοθεί οι οριστικοί συντελεστές ,καθώς και του αναλογούντος ΦΠΑ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 2ου Α.Π.Ε.

Η δαπάνη του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **4.022.910,99** ευρώ εκ των οποίων 1.769.546,69 ευρώ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 1.301.112,65 ευρώ για απολογιστικά (δαπάνη ασφάλτου), 200.000,00 ευρώ για αναθεώρηση και 752.251,65 ευρώ για Φ.Π.Α.. Η συνολική δαπάνη του 3ου ΑΠΕ είναι σε υπέρβαση κατά 66.279, 99 ευρώ από τον 2ο ΑΠΕ.

Τα ποσά φαίνονται στον κατωτέρω πίνακα :

	ΑΡΧ.ΣΥΜΒΑΣΗ	**1ος ΑΠΕ**	**2ος ΑΠΕ**	**3ος ΑΠΕ**	**ΜΕΤΑΒΟΛΗ**
Σύνολο εργασιών (μετά την έκπτωση)	1.333.900,25	1.488.340,84	1.533.979,10	1.499.615,84	–34.363,26
ΓΕ + ΟΕ 18%	240.102,05	267.901.35	276.116,24	269.930,85	–6.185,39
ΣΥΝΟΛΟ	1.574.002,30	1.756.242,19	1.810.095,34	1.769.546,69	–40.548,65
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	236.100,34	53.860,45	7,30	0,00	–7,30
ΣΥΝΟΛΟ	**1.810.102,64**	**1.810.102,64**	**1.810.102,64**	**1.769.546,69**	**–40.555,95**
ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ	738.181,36	1.350.000,00	1.350.000,00	1.301.112,65	**–48.887,35**
ΣΥΝΟΛΟ	**2.548.284,00**	**3.160.102,64**	**3.160.102,64**	**3.070.659,34**	**–89.443,30**
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	56.670,53	56.670,53	56.670,53	200.000,00	**+143.329,47**
ΣΥΝΟΛΟ	**2.604.954,53**	**3.216.773,17**	**3.216.773,17**	**3.270.659,34**	***+53.886,17***
Φ.Π.Α. 23%	599.139,54	739.857,83	739.857,83	752.251,65	***+12.393,82***
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	***3.204.094,07***	***3.956.631,00***	***3.956.631,00***	**4.022.910,99**	***+66.279,99***

2.Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., με το υπ' αριθμ. 1735/ 28-02-2014 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για έγκριση του 3ου Α.Π.Ε. του έργου ΣΟ6/10 .

3.Ο 3ος Α.Π.Ε. του έργου έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΣΟ6/10: Συντήρηση – βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο – Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»**, προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, αναδόχου **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»** όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9 για δαπάνη Εργασιών , ΓΕ & ΟΕ 18% και Απολογιστικών (Δαπάνη Ασφάλτου) ποσού **3.070.659,34 €, ήτοι με μείωση 89.443,30 € ως προς την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε.** , για δαπάνη αναθεώρησης 200.000,00 € **(αύξηση κατά 143.329,47 €**) και για δαπάνη Φ.Π.Α. 752.251,65 € (**αύξηση κατά 12.393,82 €**) και του οποίου η δαπάνη διαμορφώνεται τελικά σε

4.022.910,99 € δηλ. με αύξηση κατά **66.279,99 €** (- 89.443,30 + 143.329,47 +12.393,82 = + 66.279,99 €) **ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: **«ΣΟ6/10: Συντήρηση – βελτίωση οδοστρωμάτων, οριζόντιας & κατακόρυφης σήμανσης και τροποποίηση στάθμης στομίων φρεατίων στο Νότιο – Ανατολικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής»**, προϋπολογισμού 5.000.000,00 ευρώ, αναδόχου **«ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ»** όπως αυτός συντάχθηκε από την ΔΚΕΣΟ και ελέγχθηκε από την Δ9 για δαπάνη Εργασιών , ΓΕ & ΟΕ 18% και Απολογιστικών (Δαπάνη Ασφάλτου) ποσού **3.070.659,34 €, ήτοι με μείωση 89.443,30 € ως προς την αντίστοιχη δαπάνη του 2ου Α.Π.Ε.** , για δαπάνη αναθεώρησης 200.000,00 € **(αύξηση κατά 143.329,47 €**) και για δαπάνη Φ.Π.Α. 752.251,65 € (**αύξηση κατά 12.393,82 €**) και του οποίου η δαπάνη διαμορφώνεται τελικά σε **4.022.910,99 €** δηλ. με αύξηση κατά **66.279,99 €** (- 89.443,30 + 143.329,47 +12.393,82 = + 66.279,99 €) **ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2ου ΑΠΕ.**

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**