ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 18η

Απόφαση υπ' αριθ. 874/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/04/2014.**

Θέμα 33ο

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο : «ΣΟ-02/12 : Συντήρηση & αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €(με ΦΠΑ).

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Της υπ' αριθμ. Οικ.61/11-1-2011 (ΦΕΚ 18Β'/14-1-2011) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
2. Της υπ' αριθμ. 129966/16-12-2011 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.
3. Της υπ' αριθμ. οικ.5686/09-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-01-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής»
4. Της υπ' αριθμ. οικ.16575/24-01-2013 (ΦΕΚ 223Β΄/05-02-2013) Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία ορίστηκε Αντιπεριφερειάρχης Αττικής ο Περιφερειακός Σύμβουλος Σπονδυλίδης Αθανάσιος, στον οποίο μεταβιβάστηκε μεταξύ άλλων και η άσκηση αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.)

Καθώς και το ιστορικό του Έργου:

1. Την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (ΑΔΑ: Β4ΩΗΦ-240) και το έγγραφο με αρ. πρωτ. 59099/26-04-12 της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085, κωδικός έργου 2012ΕΠ08500145 του Π.Δ.Ε., με εγκεκριμένο Προϋπολογισμό Έργου 1.000.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).
2. Την με αρ. **952/29-06-2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ: Β41Β7Λ7-ΠΡΠ) με την οποία αποφασίσθηκε: **α)** Η έγκριση των όρων της διακήρυξης , των τευχών δημοπράτησης , της περίληψης διακήρυξης και η έγκριση αποστολής περίληψης διακήρυξης για δημοσίευση, **β)** η διεξαγωγή δημόσιας κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού του έργου και **γ)** Η σύσταση επιτροπής διαγωνισμού του έργου .
3. Τη δημοπράτηση του έργου που έγινε στις 31-07-2013.
4. Την υπ' αριθμ. **1617/2012** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής , με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ΚΞΙΑ « ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.», που προσέφερε ενιαίο ποσοστό έκπτωσης (50,00%), ήτοι συνολική δαπάνη έργου **500.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., εκ των οποίων 291.602,50 € για εργασίες, 52.488,45 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 51.613,64 € για απρόβλεπτα, 10.799,47 € για αναθεώρηση και 93.495,94 € για δαπάνη Φ.Π.Α. 23% .
5. Το συμφωνητικό της εργολαβίας υπογράφθηκε στις 21-05-2013 για ποσό 500.000,00€ (με ΦΠΑ), με συνολική συμβατική προθεσμία περαίωσης εργασιών 10 μήνες, ήτοι μέχρι τις **21-03-2014.**
6. Την υπ' αριθμ. Δ9/10409/17-03-2014 απόφαση με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος Α.Π.Ε) του έργου για συνολική δαπάνη **500.000,00 €**, εκ των οποίων 395.196,16 € για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ 18%, 508,43 € για απρόβλεπτα, 10.799,47 € για αναθεώρηση και 93.495,94 € για δαπάνη Φ.Π.Α. 23%, **δηλ. σε ισοζύγιο ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του ποσού του συμφωνητικού .**
7. Τα συμβατικά τεύχη και τα' άλλα στοιχεία του φακέλου του έργου.

Και επειδή:

1. Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής είναι, η συντήρηση υφιστάμενων γεφυρών σήμανσης, με μεταλλικό φορέα , καθώς και η προμήθεια , κατασκευή και τοποθέτηση νέων σε αντικατάσταση υφιστάμενων παλαιών που δεν ήταν δυνατόν να επισκευαστούν λόγω εκτεταμένων φθορών, σε οδικούς άξονες αρμοδιότητας συντήρησης ΔΚΕΣΟ, σύμφωνα με την Δ17/α/06/52/ΦΝ433/20.03.07 Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ (Πρωτεύον Αστικό Οδικό Δίκτυο - Π.Α.Ο.Δ.,)
2. Η επιθεώρηση της κατάστασης των γεφυρών , ήτοι ο προσδιορισμός της κόπωσης των κοχλιών , της κόπωσης των συγκολλήσεων, του βαθμού διάβρωσης , της στατικής ικανότητας των βάθρων έδρασης και προπάντων η επιλογή του ενδεδειγμένου τρόπου συντήρησης , απαίτησε χρονικό διάστημα οκτώ μηνών δεδομένου ότι ο αριθμός των γεφυρών που επιθεωρήθηκαν ήταν 135 και ολοκληρώθηκε στις 26-01-2014.
3. Απαιτήθηκε χρονικό διάστημα δύο μηνών προκειμένου να μελετηθούν και εγκριθούν σύμφωνα με την αριθμ.Δ9/10614/14-02-2014 απόφαση έγκρισης η κατασκευή δύο νέων γεφυρών στην Λ. Αθηνών - Κορίνθου.
4. Η προθεσμία περαίωσης των εργασιών του έργου έληξε στις **21-03-2014**, σύμφωνα με την άρθρο 4.1.1 της Ε.Σ.Υ.
5. Με το υπ' αριθμ. 2066/20-03-2014 έγγραφό της η ΔΚΕΣΟ, μετά από το 11-02-2014 αίτημα του αναδόχου, ζητά παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο μήνες, δηλ. μέχρι 21-05-2014.
6. Σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 προβλέπεται «*Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου*.»
7. Οι υπολειπόμενες εργασίες αποξήλωσης δύο γεφυρών και η εγκατάσταση των νέων, βαφής των υπολοίπων για αντισκωριακή προστασία καθώς και η τοποθέτηση των νέων πληροφοριακών πινακίδων πρέπει να ολοκληρωθούν.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΣΟ-02/12 : Συντήρηση & αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €(** με ΦΠΑ) αναδόχου Κ/ξίας **« ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Ν.– ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Μ.»** κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις **21-05-2014**, για του λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.
Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : **«ΣΟ-02/12 : Συντήρηση & αντικατάσταση παλαιών γεφυρών και λοιπών εγκαταστάσεων σήμανσης, αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 €(** με ΦΠΑ) αναδόχου Κ/ξίας **« ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Ν.– ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ Μ.»** κατά δύο μήνες, ήτοι μέχρι τις **21-05-2014**, για του λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.
Η παράταση χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**