ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 18η

Απόφαση υπ' αριθ. 877/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/04/2014.**

Θέμα 36ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ», αναδόχου εταιρείας ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Η μελέτη ανατέθηκε με την με αριθμό 492/2010 Νομαρχιακής Επιτροπής Νομαρχίας Αθηνών σε συμπράττοντα γραφεία μελετών στα πλαίσια της μελέτης του οδικού έργου «Μελέτη διάνοιξης Λεωφόρου Θηβών από Αγίου Νικολάου έως Λεωφόρο Φυλής».
- Ο προϋπολογισμός μελέτης του έργου είναι 3.015.000,00 € (με ΦΠΑ)
- Με την με αριθμό 937/08-06-2012 απόφαση Ε.Δ.Α. το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 'Αττική με κωδικό MIS 377068.
- Με το με αριθμό 2261/27-06-2012 έγγραφο Ε.Δ.Α. προεγκρίνεται η δημοπράτηση του έργου του θέματος
- Με την υπ' αριθμ. 947/29-06-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη και η διακήρυξη του έργου.

- Η δημοπρασία έγινε στις 04/09/2012 και μειοδότης ανεδείχθη η Τεχνική Εταιρεία ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε. με μέση τεκμαρτή έκπτωση 46,64 %.
- Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αρ. 1928/14-11-2012 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής
- Την 21/12/2012 υπεγράφη το εργολαβικό συμφωνητικό για ποσό 1.635.592,75 € (με ΦΠΑ.)
- Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 20-12-2013
- Το από 14/05/2013 Μνημόνιο Συνεργασίας για αρχαιολογικές έρευνες και εργασίες στο πλαίσιο του έργου του θέματος, μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Β΄ΕΠΚΑ
- Η με αριθμό 223029/14-11-2013 αίτηση του Αναδόχου για παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά έξι μήνες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 5126/28-11-2013 προέγκριση της παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/06/2014
- Η με αριθμό 2754/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής της 29/11/2013, με την οποία εγκρίνεται η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου του θέματος
- Η με αριθμό 5954/17-02-2014 προέγκριση του 1ου ΑΠΕ από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής
- Η από 21/02/2014 θετική γνωμοδότηση του Σ.Δ.Ε.Π.Α. για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών
- Η από 01/04/2014 σχετική Εισήγηση Προϊσταμένου Τ.Υ.Λ.Ε.Ε.Β. /ΔΤΕΠΑ
- Η με αριθμό 1523/2014 προέγκριση της παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/12/2014

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου : **«ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ».**

Ειδικότερα:

- Με την εργολαβία προβλέπεται η κατασκευή αγωγών ομβρίων επί των οδών Θηβών (μελλοντική επέκταση), Επτανήσου, Μελετίου Βασιλείου και Καλπακίου και ενός τεχνικού έργου (κιβωτοειδής αγωγός) στο ρέμα Πικροδάφνης, στους δήμους Ιλίου και Αγίων Αναργύρων - Καματερού
- Με το με αριθμό 172619/05-09-2013 έγγραφο της Β΄ Εφορείας Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ζητείται η αρχαιολογική διερεύνηση σε όλο το πλάτος της οδού Επτανήσου για μήκος 30 μέτρων, μετά την ενεργοποίηση του αρχαιολογικού Υποέργου και την πρόσληψη του απαραίτητου προσωπικού, διαδικασία για την οποία εκτιμάται από την Β΄ ΕΠΚΑ ότι θα απαιτηθεί ένας μήνας. Η πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού για αρχαιολογική διερεύνηση και παρακολούθηση πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2013 (ΦΕΚ 1362Γ΄). Έως σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική διερεύνηση ενώ σύμφωνα με το 1ο αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα η παράδοση του χώρου ελεύθερου για εργασίες, έπρεπε να πραγματοποιηθεί στις 20/02/2014.
- Θα απαιτηθεί επιπλέον χρόνος για τις εργασίες μετατόπισης δικτύων αποχέτευσης που προβλέπονται στην 1η Σ.Σ.Ε. για να είναι δυνατή η διέλευση του υπό κατασκευή αγωγού όμβριων.

Σύμφωνα με την παραπάνω αιτιολόγηση και επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις «περί κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» Ν.3669/2008 και του Ν. 4071/2012, όπως ισχύουν μέχρι σήμερα
2. Οι επιπλέον εργασίες που περιλαμβάνονται στον υπό έγκριση 1ο Α.Π.Ε. και την 1η Σ.Σ.Ε. και δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν, απαιτούν επιπλέον χρόνο για να κατασκευαστούν.
3. Η καθυστέρηση οφείλεται στον εντοπισμό αρχαιολογικών ευρημάτων, την καθυστέρηση πρόσληψης του απαραίτητου προσωπικού, προβλήματα τα οποία δεν μπορούσαν να προβλεφθούν, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η αρχαιολογική διερεύνηση.
4. Με την με αριθμό 1523/2014 απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής δίνεται προέγκριση της παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 180 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως την 18/12/2014

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου : **«ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»,**

αναδόχου εταιρείας **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.,** κατά 180 ημέρες (έως την 18/12/2014) για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου του έργου : **«ΑΓΩΓΟΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΟΔΟΥ ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ, ΔΗΜΩΝ ΙΛΙΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ»,** αναδόχου εταιρείας **ΛΕΥΚΙΠΠΟΣ Α.Ε.,** κατά 180 ημέρες (έως την 18/12/2014) για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σχετικό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**