ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 18η

Απόφαση υπ' αριθ. 879/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **01/04/2014.**

Θέμα 38ο

Χορήγηση 9η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών στο έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ'' ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σε συνέχεια του με αριθ. πρωτ ΧΓ 384/10-3-2014 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/212/10-3-2014) εγγράφου της κατασκευαστικής κ/ξίας «ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.», με το οποίο ο ανάδοχος ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, μαζί με την τρίμηνη δοκιμαστική λειτουργία έως **27/3/2015**, και σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παράγραφο 4 του άρθρο 5 και στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 10 του Ν1418/1984, στο άρθρο 36 του Π.Δ.609/1985, στην παράγραφο 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 και στο άρθρο 8.4 της Ε.Σ.Υ. του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΩΡΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Ο.Ε.Δ.Α. ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ''ΜΑΥΡΟ ΒΟΥΝΟ'' ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ»** σας αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Απόφαση έγκρισης μελέτης – τεύχη :Αρ.Πρωτ. Δ.Δ.Ε./2850/ΧΥΤΑ-2/26.505

δημοπράτησης και τη διακήρυξη του έργου
2. Προϋπολογισμός Έργου με Φ.Π.Α. :21.450.410,00 €
3. Φορέας Υλοποίησης :Δ.Δ.Ε. Περιφέρειας Αττικής
4. Ημ/νία Διαγωνισμού :01/09/2005
5. Σύστημα υποβ. Προσφορών :Μελέτη - Κατασκευή
6. Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας :7194/10-11-06 της Δ.Δ.Ε.
7. Ανάδοχος :Κατ. κ/ξία ΛΑΜΔΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.- ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.- ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α.Ε.
8. Ημερομηνία Υπογραφής σύμβασης :31/10/2007
9. Ποσό Σύμβασης με Φ.Π.Α. :18.967.202,35 €
10. Χρηματοδότηση :Ταμείο Συνοχής. Αρ. εγκρ. Απόφ. C(2004) 5509/21-12-2004)
11. Συμβατική προθεσμία :18 μήνες + 3 μήνες δοκιμαστική λειτουργία
12. Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας προ Δοκιμαστικής Λειτουργίας :30/04/2009
13. Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας μετά από Δοκιμαστική Λειτουργία :31/07/2009 (1/5/09-31/7/09)
14. Απόφαση έγκρισης τελευταίας παράτασης (8ης) :Οικον. Επιτροπή 1942/2013
15. Λήξη τελευταίας παράτασης (8ης) προ Δοκιμαστικής Λειτουργίας :30/3/2014
16. Λήξη τελευταίας παράτασης (8ης) μετά από τρίμηνη Δοκιμαστική Λειτουργία :30/6/2014 (31/12/2013 - 30/6/2014)
17. Εγκρίθηκε η τελευταία παράταση προθεσμίας (8η) με την υπ' Αριθμ. 1942/2013 Απόφαση Οικον. Επιτροπής μέχρι 31/3/2014 και επί πλέον θα υπάρξει τρίμηνη περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας δηλ μέχρι και 30/6/2014
18. Όλες οι αποκλειστικές τμηματικές προθεσμίες έχουν ήδη εφαρμοσθεί και δεν αναφέρονται στην νέα αίτηση παράτασης προθεσμίας που θα είναι καθολική.
19. Ενημέρωση της ΕΔΑ για την 9η Παράταση του έργου του θέματος

ΕΠΕΙΔΗ

Με βάση την από 31/10/07 υπογραφείσα σύμβαση, το άρθρο 12 της διακήρυξης, καθώς και το άρθρο 8.2 της Ε.Σ.Υ., ο προβλεπόμενος χρόνος εκτέλεσης του έργου είναι 21 μήνες. Με βάση την υπ' Αριθμ. 1942/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε συνολική παράταση (μαζί με την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία) έως την 30-6-2014.
Μετά την έγκριση της 8ης παράτασης εξακολουθούν και υφίστανται προβλήματα τα οποία επηρεάζουν το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Πιο συγκεκριμένα:

1) Υποβλήθηκε αίτημα στο Δασαρχείο Καπανδριτίου την 29/3/2013 (ΑΠ οικ.354/29-3-13), για την τροποποίηση της ειδικής έγκρισης επέμβασης. Μέχρι και σήμερα εξακολουθεί να είναι σε εκκρεμότητα η έγκριση της άδειας επέμβασης για τον Βόρειο άξονα από την Δ/νση Δασών Ανατολικής με αποτέλεσμα οι εργασίες στο Βόρειο άξονα και στη συμβολή Βορείου και Νοτίου να μην μπορούν να προχωρήσουν. Συνέπεια αυτού είναι η μη δυνατή τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος.
2) Περιοχές τόσο του Βορείου όσο και του Νοτίου άξονα που είναι χαρακτηρισμένες ως δημόσιες δασικές εκτάσεις διεκδικούνται από ιδιώτες που δεν επιτρέπουν να εκτελεσθούν εργασίες .
3) Δεν έχουν σταματήσει τα προβλήματα που δημιουργούν οι κάτοικοι της περιοχής που δεν συμφωνούν με την κατασκευή του ΧΥΤΑ και αντιδρούν με διαφόρους τρόπους. Αποτέλεσμα όλων αυτών των προβλημάτων είναι οι συνεχείς καθυστερήσεις στην πρόοδο του έργου και στη εφαρμογή του χρονοδιαγράμματος που μπορούν να υπολογισθούν μόνο σαν χρόνος για την παράταση
4) Οι εργασίες δεν καθυστέρησαν με υπαιτιότητα του αναδόχου και δικαιούται παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση
5) Ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση για παράταση προθεσμίας (αριθ. πρωτ ΧΓ 384/10-3-2014 (αρ.πρωτ.ΔΕΚΕ/212/10-3-2014)) 180 ημερολογιακών ημερών για την κατασκευή και 3μηνες μετά για την δοκιμαστική λειτουργία, δηλαδή με ημερομηνία περαίωσης (κατασκευή και λειτουργία) του έργου **την 27/3/2015**.
6) Η παράταση που ζητά ο ανάδοχος προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις του νόμου (άρθρο 36/παρ.6/εδ. Α του Π.Δ. 609/85 και άρθρο 48/παρ. 8/εδ. α του ν.3669/08), πρόκειται για έργο

της Περιφέρειας Αττικής που την αρμοδιότητα έχει ως προϊστάμενη αρχή η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

τη χορήγηση ολικής- γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **κατά 270 ημέρες με αναθεώρηση**, δηλαδή **μέχρι και την 31-3-2015** συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

τη χορήγηση ολικής- γενικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **κατά 270 ημέρες με αναθεώρηση**, δηλαδή **μέχρι και την 31-3-2015** συμπεριλαμβανομένης και της τρίμηνης δοκιμαστικής λειτουργίας προκειμένου να προχωρήσει η ολοκλήρωση του έργου.

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ. Μπαρούτας δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**