ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 19η

Απόφαση υπ' αριθ. 929/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/04/2014.**

Θέμα 18ο

Έγκριση παράτασης της 2ης και της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού μελέτης 31.000.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα.:
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
9. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
10. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
11. Την αρ. πρωτ. 208205/04-11-2013 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
12. Την αρ. 4/2014 (Συνεδρίαση 1η/10-01-2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά δύο (2) μήνες της 2ης & της 3ης αντίστοιχα ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας του έργου του θέματος.
13. Την αρ. πρωτ. 27094/17-12-2014 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
14. Την από 01-04-2014 (αρ. πρωτ. 67780/01-04-2014) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 2ης και συνακόλουθα της 3ης τμηματικής ενδεικτικής προθεσμίας του έργου.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται έργα οδοποιίας καθώς και υδραυλικά και τεχνικά έργα για την βελτίωση της Επαρχιακής οδού Δρυόπη-Γαλατάς.
2. Ο ανάδοχος με την από 01-04-2014 (αρ. πρωτ. 67780/01-04-2014 Υπηρεσίας μας) αίτησή του, ζητάει τη χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 2ης και συνακόλουθα της 3ης τμηματικής ενδεικτικής προθεσμίας του έργου του θέματος διότι, λόγω μη ολοκλήρωσης της συντέλεσης των αναγκαίων απαλλοτριώσεων αλλά και των αναγκαίων μετατοπίσεων των δικτύων ΟΚΩ στα μέτωπα του έργου, δεν ήταν δυνατή η πλήρης παράδοση σε αυτόν της συνολικής έκτασης των απαιτούμενων χώρων για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών, και ως εκ τούτου έχει προκύψει καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών.
3. Η 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έληξε την 09-03-2014 και η 3η αντίστοιχα λήγει την 10-05-2014.
4. Με την χορήγηση δίμηνης παράτασης της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ήτοι μέχρι 09-05-2014 και την χορήγηση δίμηνης παράτασης της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας ήτοι μέχρι 10-07-2014 καλύπτεται χρονικά η ανωτέρω προκαλούμενη καθυστέρηση στην πρόοδο των συμβατικών εργασιών.
5. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρου λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά δύο (2) μήνες της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 09-05-2014 και την χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 10-07-2014, του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»**, προϋπολογισμού μελέτης 31.000.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση χορήγησης παράτασης με αναθεώρηση κατά δύο (2) μήνες της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 09-05-2014 και την χορήγηση παράτασης κατά δύο (2) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 10-07-2014, του έργου **«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)»**, προϋπολογισμού μελέτης 31.000.000,00 € (τριάντα ενός εκατομμυρίων ευρώ), αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραϊνδρου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραΐνδρου**