ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 19η

Απόφαση υπ' αριθ. 943/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/04/2014.**

Θέμα 32ο

Έγκριση παράτασης συνολικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης για το έργο: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΤΡΟΠΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΟΥΡΕΣ ΘΡΙΑΣΙΟΥ ΠΕΔΙΟΥ»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα.:
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Πετροπούλου, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν. 3852/2008 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238 Α΄), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403/20-10-2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 2494 Β/4-11-2011).
3. Την 2/2-1-2011 Απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, με την οποία έγινε εκλογή των μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.
4. Την εγκύκλιο 6 (2067/14-1-2011) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
5. Του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
6. Του Π.Δ. 346/98 περί «Προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας για τις δημόσιες συμβάσεις Υπηρεσιών προς τις διατάξεις της οδηγίας 92/50», όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 18/2000.

7. Του Π.Δ. 696/1974 «Περί αμοιβών Μηχανικών», σε ότι αφορά στις προδιαγραφές.
8. Της από 9-4-2012 Συλλογικής Απόφασης ΜΠ 085 ΤΡΟΠ 0 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας όπως τροποποιήθηκε με την με αριθ. πρωτ. 56541/ΔΕ-7106/21-12-2012 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων
9. Του Π.Δ. 7/18-1-2013 (ΦΕΚ 26 Α'), «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
10. Της Εγκυκλίου 6 (15400/17.4.2013) του Τμήματος Γεν. Υποθέσεων της Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη το ιστορικό της μελέτης, όπου:

-Με την με αρ. πρωτ. Δ10/23116οικ/21-12-2010 Απόφαση Υπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ εγκρίθηκε διάθεση πίστωσης 588.327,45€ για την κάλυψη της δαπάνης εκπόνησης της μελέτης του θέματος σε βάρος του προϋπολογισμού του έργου 2000 ΣΜ07600000(π.κ. 2076700 της ΣΑΜ 076 με τίτλο «Μελέτες αντιπλημμυρικών Έργων Αττικής».

-Με την με αρ. πρωτ. Δ10/20317οικ/27-02-2011 Απόφαση του Δ/ντή με ε. Γ.Γ της Δ10 του Υπ. ΥΠΥΜΕΔΙ εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του ανοικτού διαγωνισμού που αφορά στη Σύμβαση του έργου του θέματος.

-Με την από 09-04-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ΣΑΜΠ 085, ΤΡΟΠΟ, μέσα στην οποία εντάχθηκε το έργο «Οριστική Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου» με κωδικό έργου 2012ΜΠΟ8500016.

-Με την με αρ. Δ10/20317οικ/22-2-11 Απόφαση Δ/ντού Δ10, με την οποία εγκρίθηκε η νέα προκήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας, η οποία τροποποιήθηκε σε σχέση με την αρχική μόνο σε ότι αφορά στις προθεσμίες, δεδομένου ότι η λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών ορίσθηκε η 3η Μαΐου 2011 και όχι η 29η Μαρτίου 2011, όπως είχε ορισθεί αρχικά.

-Με την Δ10/20606/29-04-2011 Απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε του τ.Υ.ΥΠΟΜΕΔΙ συγκροτήθηκε η Επιτροπή του Διαγωνισμού.

-Με την με αρ. πρωτ. 884 /13.06.2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία έγινε η έγκριση των Πρακτικών Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και εξουσιοδοτήθηκε η Δ/νση Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής να συνεχίσει την διαδικασία μέχρι την υπογραφή της Σύμβασης.

-Στις 12 Ιουλίου 2012 υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης του θέματος μεταξύ του Δ/ντού της Δ/νσης Δ10 Υδραυλικών Έργων Περιφέρειας Αττικής και της Σύμπραξης των μελετητών «ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε, ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ». Η συνολική διάρκεια εκπόνησης της Σύμβασης έχει καθοριστεί σε δέκα πέντε (15) μήνες από την υπογραφή της.

-Στις 19/11/2013 εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.2065/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής το αίτημα του Αναδόχου για παράταση έξι (6) μηνών μέχρι τις 12-04-2014 λόγω ότι δεν είχε εγκριθεί η υποβληθείσα Περιβαλλοντική Μελέτη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Με την από 12 Ιουλίου 2012 σύμβαση ανατέθηκε η ανωτέρω μελέτη στα συνεργαζόμενα γραφεία μελετητών «ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε, ΚΑΪΜΑΚΗ ΣΤΥΛΙΑΝΗ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ».

Η μελέτη αφορά την εκπόνηση απ' ευθείας σε στάδιο Οριστικής Μελέτης (υπάρχει εγκεκριμένη Προμελέτη της ΕΥΔΑΠ-1996/2002) της διευθέτησης και οριοθέτησης τμημάτων των ρεμάτων Αγ. Αικατερίνης και Σούρες στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής.

Στο αντικείμενο της Σύμβασης περιλαμβάνονται οι εξής επί μέρους μελέτες:

Μελέτη υδραυλικών έργων [Κατηγορία 13]
Περιβαλλοντική μελέτη [Κατηγορία 27]
Τοπογραφική μελέτη [Κατηγορία 16]
Γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες [Κατηγορία 21]
Οικονομική Μελέτη [Κατηγορία 03]
ΣΑΥ –ΦΑΥ

Η συμβατική αμοιβή της αρχικής σύμβασης είναι 382.655,00 (πλέον Φ.Π.Α.) Μέσο τεκμαρτό ποσό έκπτωσης 20%.

Όσον αφορά την πορεία υλοποίησης της Σύμβασης και σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της (όπως αυτό τροποποιήθηκε με την ως άνω έγκριση παράταση της συμβατικής ημερομηνίας της Σύμβασης) έχουν υποβληθεί εμπρόθεσμα:

- ✓ Το Πρόγραμμα Ποιότητας Μελέτης στις 10.08.2012 (αριθμ πρωτ. 22910) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.Δ10/23241/26-04-2013 Απόφαση.
- ✓ Το Πρόγραμμα Υποστηρικτικών Εργασιών στις 10.08.2012 (αριθμ πρωτ. 22910) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.Δ10/23241/26-04-2013 Απόφαση.

- ✓ Το Χρονοδιάγραμμα στις 10.08.2012 (αριθμ πρωτ. 22910) το οποίο εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.Δ10/23241/26-04-2013 Απόφαση.
- ✓ Η Εισηγητική Έκθεση στις 10.08.2012 (αριθμ πρωτ. 22910) η οποία εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ.Δ10/23241/26-04-2013 Απόφαση
- ✓ Οι τοπογραφικές εργασίες στις 26-06/2013 (αριθμ πρωτ. 23996)
- ✓ Η Περιβαλλοντική Μελέτη–(ενοποιημένο στάδιο) στις 26/06/2013 (αριθ. πρωτ. 23997).
- ✓ Η Γεωτεχνική Μελέτη στις 26/07/2013 (αριθ. πρωτ. 24097).
- ✓ Η Οριστική Μελέτη Υδραυλικών Έργων στις 26/07/2013 (αριθ. πρωτ. 24097)
- ✓ Η Μελέτη Οριοθέτησης στις 26/07/2013 (αριθ. πρωτ. 24097).
- ✓ Η Μελέτη Ανάλυσης Κόστους Οφέλους, τα Τεύχη Δημοπράτησης, η Κτηματολογική Μελέτη, ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) και το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) (αριθμ. Πρωτ.24883/28-02-2014).

ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως της μελέτης λήγει στις 12-10-2013 σύμφωνα με την σύμβαση του έργου που υπεγράφη στις 12-07-2012 και έχει διάρκεια 15 μηνών.

Η παράταση της σύμβασης του έργου που εγκρίθηκε με την υπ. αριθμ. 2065/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για παράταση έξι (6) μηνών λήγει στις 12-04-2014.

Σχετικά με την πρόοδο της μελέτης του θέματος επισημαίνεται ότι δεν έχει εγκριθεί η υποβληθείσα Περιβαλλοντική Μελέτη από τις αρμόδιες Υπηρεσίες, η έγκριση της οποίας αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση της Οριστικής Μελέτης και της Μελέτης Οριοθέτησης.

Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών της μελέτης δεν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα της αναδόχου.

Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παράταση συνολικής προθεσμίας κατά τέσσερις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 12/08/2014, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες εγκρίσεις και οι πιθανόν τροποποιήσεις των υποβληθέντων μελετών που μπορεί να προκύψουν από την έκδοση των αντίστοιχων Περιβαλλοντικών Όρων, δεδομένου ότι η έγκριση της περιβαλλοντικής μελέτης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Περιφέρειας δεν μπορεί να προβλεφθεί και σαφώς επηρεάζει τις υπόλοιπες μελέτες.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Για το έργο: «Οριστική Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου» με ΚΑΕ: 2012ΜΠ08500016 της ΣΑΜΠ 085,ΤΡΟΠΟ της Αναδόχου Σύμπραξης: «ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε, ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ –ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ» την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών κατά τέσσερις μήνες (4) μέχρι τις **12-08-2014.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών για το έργο: «Οριστική Μελέτη εκτροπής χειμάρρου Αγ. Αικατερίνης και διευθέτησης χειμάρρου Σούρες Θριασίου Πεδίου» με ΚΑΕ: 2012ΜΠ08500016 της ΣΑΜΠ 085,ΤΡΟΠΟ της Αναδόχου Σύμπραξης: «ΕΤΜΕ: ΠΕΠΠΑΣ και ΣΥΝ/ΤΕΣ Ε.Ε, ΚΑΪΜΑΚΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ –ΣΤΥΛΙΑΝΗ, ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΣΤΑΘΗΣ ΗΛΙΑΣ» κατά τέσσερις μήνες (4) μέχρι τις **12-08-2014.**

Το τακτικό μέλος της Ο.Ε. κ Καραθάνος καθώς και το αναπληρωματικό μέλος κα Καραϊνδρου δηλώνουν λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραΐνδρου**