ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 19η

Απόφαση υπ' αριθ. 945/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **11/04/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **08/04/2014.**

Θέμα 34ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ» προϋπολογισμού: 5.690.000,00 €.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα.:
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις
1. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β΄/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,
3. του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,
4. του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/ 18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως ισχύει σήμερα,

σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1	Απόφαση έγκρισης μελέτης (συμβατικών τευχών)	2717/ΛΑΥ-ΠΑΙΑ/01-06-2010
2	Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	5.690.000,00 €
3	Ημερομηνία Δημοπράτησης	27-07-2010
4	Σύστημα υποβολής. Προσφορών	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης. κατά ομάδες τιμών
5	Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας	4252/08-09-2010
6	Ανάδοχος	Κ/Ξ ΛΑΤΟΜΙΚΗ ΑΤΕ.-ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΑΕ
7	Ημερομηνία κατάρτισης σύμβασης	04-11-2010
8	Ποσό συμφωνητικού (συμπερ. Απροβλέπτων και Απολογιστικών)	1.598.877,72 €
9	Ποσό σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων της Αναθεώρησης .& του Φ.Π.Α.)	1.980.206,13 €
10	Τελικός δικαιούχος	Δ/νση Δημοσίων Έργων
11	Χρηματοδότηση	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττική 2007-2013
12	Συμβατική προθεσμία	20 μήνες
13	Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας	03-07-2012
14	Η με αρ. 284/2012 Απόφαση Οικ. Επιτροπής για 1η παράταση προθεσμίας	391 ημέρες ήτοι μέχρι και 28-07-2013
15	Η με αρ. 1557/26-07-2013 Απόφαση Οικ. Επιτροπής για 2η παράταση προθεσμίας	180 ημέρες ήτοι μέχρι και 28-01-2014
16	Η με αρ. πρωτ. 212227/14-11-2013 Απόφαση Δ.Τ.Ε.	Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.
17	Το υπ' αρ. 2757 /16-07-2013 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 12-12-2013) έγγραφο της Ενδ. Διαχ. Αρχής	ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
18	Η με αρ. 177/2014 Απόφαση Οικ. Επιτροπής για 3η παράταση προθεσμίας	90 ημέρες ήτοι μέχρι και 28-04-2014

Μετά την υπογραφή της σύμβασης την 04-11-2010, όπου έπρεπε να ξεκινήσουν οι εργασίες της αποκατάστασης του Χ.Α.Δ.Α. Λαυρίου και Παιανίας, διαπιστώθηκε ασυμφωνία της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και της μελέτης κατασκευής του έργου του θέματος.
Ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατή η έναρξη των εργασιών κατασκευής του έργου του θέματος όπου και έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες για την επικαιροποίηση των αδειών αποκατάστασης ΧΑΔΑ Λαυρίου-Παιανίας.
Με το αρ. πρωτ. 114300/29-11-2011 έγγραφό μας, κοινοποιήθηκαν στον Ανάδοχο οι με αριθμ. πρωτ. Φ3181/4213/11/25-10-2011 & Φ5818/4215/11/25-10-2011 αποφάσεις της Δ/νσης ΠΕ.ΧΩ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με τις οποίες εγκρίθηκαν οι τροποποιήσεις– επικαιροποιήσεις των Αδειών Αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. του έργου του θέματος.
Στο χρονικό διάστημα από 04-11-2010 έως και 29-11-2011 (391 ημέρες) δεν πραγματοποιήθηκαν εργασίες.
Με την υπ' αρ. 284/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 1η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 391 ημέρες ήτοι μέχρι και τις 28-07-2013.
Με την με αρ. πρωτ. 212227/14-11-2013 Απόφαση Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου του θέματος.
Με την υπ'αρ. 1557/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 2η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 180 ημέρες ήτοι μέχρι και τις 28-01-2014.
Στις 12-12-2013 η Διαχ. Αρχή εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 2757 Διατύπωση Γνώμης, ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ (ως προς τα αναγραφόμενα**)** της 2757/16-07-2013 προηγούμενης Διατύπωσης Γνώμης, δια της οποίας προτείνει παράταση εργασιών κατά 270 ημέρες, ήτοι μέχρι τις 28-04-2014.
Με την υπ' αρ. 177/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η 3η παράταση προθεσμίας του έργου του θέματος κατά 90 ημέρες ήτοι μέχρι και τις 28-04-2014.

Β. <u>ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ 4η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</u>

Στον χώρο του Χ.Α.Δ.Α. Λαυρίου ευρίσκονταν τέσσερις στύλοι της Δ.Ε.Η. οι οποίοι έπρεπε να μετατοπισθούν προκειμένου να ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Η Υπηρεσία μας με σχετικά έγγραφά της απηύθηνε επανειλημμένως αιτήματα προς την αρμόδια υπηρεσία της Δ.Ε.Η.
1. Με το 55499/1-10-2013 έγγραφό της η ΔΕΔΔΗΕ μα γνωστοποίησε το ύψος της προϋπολογιστικής δαπάνης η οποία ανέρχεται στο ποσό των 36.318,00 €.
2. Με το 1072/22-10-2013 έγγραφό μας ενημερώσαμε την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για το ύψος της προϋπολογιστικής δαπάνης και για την ανάγκη δημιουργίας υποέργου ΟΚΩ.
3. Με το 4534/30-10-2013 η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή μας γνωστοποίησε τη δημιουργία υποέργου ΟΚΩ ενδεικτικού προϋπολογισμού 50.000,00 €.
4. Με το 1112/1-11-2013 έγγραφό μας ενημερώσαμε το Περιφ. Ταμείο για τα (2) & (3) έγγραφα.
5. Με το 241203/6-12-2013 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτ. Προγρ. & Υποδομών προς τον Πρόεδρο της ΔΕΔΔΗΕ ζητήθηκε η άμεση έναρξη των εργασιών μετατόπισης του δικτύου.
6. Οι εργασίες μετατόπισης ξεκίνησαν περί τα τέλη Ιανουαρίου του 2014.
7. Με το με αρ. πρωτ. οικ240/17-3-2014 έγγραφο μας προς ΔΕΔΔΗΕ ζητήσαμε να ενημερωθούμε για την ολοκλήρωση της μετατόπισης του δικτύου Μ.Τ. επί του οποίου εγγράφου μας δεν έχουμε λάβει απάντηση.
8. Μετά από πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία με την ΔΕΔΔΗΕ οι εργασίες μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ, δεν έχουν ολοκληρωθεί και γι΄ αυτό άλλωστε, δεν έχουν αποστείλει και το τιμολόγιο για την πληρωμή του υποέργου.

Κατόπιν των ανωτέρω και επειδή
1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του ν. 3669/08
2. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου
3. Δικαιολογείται η επί πλέον προθεσμία κατά 210 ημέρες και θεωρείται εύλογη για την ολοκλήρωση του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **<u>κατά 210 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-11-2014</u>** μετά της αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση της 4ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΩΡΩΝ ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΛΑΥΡΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΙΑΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», **<u>κατά 210 ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι τις 25-11-2014</u>** μετά της αναθεωρήσεως.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καραθάνος και το αναπληρωματικό μέλος κα. Καραΐνδρου δηλώνουν λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραΐνδρου**