ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 16η

Απόφαση υπ' αριθ. 709/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21/03/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18/03/2014.**

Θέμα 4ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος» προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), αναδόχου μελετητικού σχήματος "ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου"

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ΄αρ. 177/2010 Απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου Ν.Α. εντάχθηκε η μελέτη στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων της Νομαρχίας Αθηνών.
2. Με την υπ΄αρ. 762/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν τα Πρακτικά του Διαγωνισμού και η ανάθεση εκπόνησης της «Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος», προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%) στο μελετητικό σχήμα «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»

3. Στις 24/4/2012 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του αναδόχου.
4. Με την από 3/7/12 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε η τοπογραφική μελέτη, εντός του χρόνου που προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή εντός 40 ημερών, η οποία εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α..
5. Με την από 8/10/12 αίτηση του αναδόχου υποβλήθηκε η μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας και η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, εντός του χρόνου που προβλέπεται από το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή εντός 40 ημερών, η οποία μετά από τον έλεγχο και τη θεώρηση από την υπηρεσία μας, διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ.183065/10-12-12 έγγραφό μας στη Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για έγκριση.
6. Με το υπ΄αρ. 198766/14-10-13 έγγραφό μας διαβιβάστηκε, στη Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σε οκτώ (8) επιπλέον αντίγραφα, προκειμένου να γνωμοδοτήσουν οι συναρμόδιες υπηρεσίες.
7. Με το υπ΄αρ. Φ6415/4713/12-11-13 έγγραφο της Δ/νσης Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, διαβιβάστηκε η ΠΠΠΑ του έργου στους συναρμόδιους φορείς (ΥΠΕΚΑ/ΟΡΣΑ, Δ10/Π.Α., Δ/νση Περ/ντος/Π/Α., 1η ΕΒΑ, Β΄ΕΠΚΑ, Δασαρχείο και Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής) για τις απόψεις τους.
8. Με την υπ΄αρ.42/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 24-7-2013.
9. Με την υπ΄αρ.1498/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι 24-12-2013.
10. Με την υπ.αριθ.2923/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι 24-6-2014.
11. Με την με αρ. πρωτ. 5571/15-1-2014 Απόφαση ΤΥΛΕΒ/ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε το αναθεωρημένο χρονοδιάγραμμα εκπόνησης της μελέτης του θέματος, σύμφωνα με την ως άνω παράταση.
12. Με την από 17-2-14 αίτησή του (αρ. πρωτ. 35008/17-2-14/ΔΤΕΠΑ) ο ανάδοχος υπέβαλε σχέδιο 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1ου Σ.Π. της μελέτης.
13. Με την από 19-2-14 αίτησή του (αρ. πρωτ.36510/19-2-14/ΔΤΕΠΑ) ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες..

Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η διευθέτηση και οριοθέτηση του ρέματος Κοντοχρήστου από τη συμβολή του ρέματος στον αποδέκτη (Αττικός Κηφισός – Τμήμα ΙΙΙ) μέχρι το ανάντη πέρας της σημερινής φυσικής του κοίτης μεταξύ των οδών Κωνσταντινουπόλεως και Γ' Σεπτεμβρίου (Τμήμα Ι).
Το μήκος αυτό υπολογίζεται περίπου 1,90 χλμ. και η συνολική λεκάνη απορροής του είναι 823 στρ.
Το ρέμα διακρίνεται σε τρία επιμέρους τμήματα ως ακολούθως:
Τμήμα Ι: Πρόκειται για το ανάντη τμήμα του ρέματος από την διασταύρωση της οδού Κων/λεως και Γ΄ Σεπτεμβρίου μέχρι την οδό Εθνικής Αντιστάσεως, συνολικού μήκους 370,0μ περίπου. Το τμήμα αυτό διατηρείται στη φυσική του κατάσταση. Η κοίτη και τα πρανή έχουν πυκνή βλάστηση και πολλά αιωνόβια δέντρα (πεύκα). Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πολεοδομικό Διάγραμμα και το υπό έγκριση Κτηματολόγιο το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται ως «πράσινο».
Τμήμα ΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος, κατάντη της οδού Εθνικής Αντιστάσεως μέχρι την Ε.Ο Αθηνών Λαμίας. Το τμήμα αυτό διέρχεται μέσα από τα οικοδομικά τετράγωνα του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Ν. Ερυθραίας. Το τμήμα αυτό, όπως έχει αποτυπωθεί στο ρυμοτομικό σχέδιο, είναι συνολικού μήκους 1.100,0μ περίπου. Ορισμένα τμήματα της φυσικής κοίτης του έχουν εν μέρει διατηρηθεί και σε άλλα, στον χώρο που κατελάμβανε παλαιότερα η κοίτη, έχουν ανεγερθεί οικοδομές, η δε κοίτη έχει εκτραπεί με ανεπαρκή τεχνικά έργα (αγωγοί διαφόρων διατομών). Το σύνολο του ρέματος στο τμήμα αυτό βρίσκεται εντός των οικοδομικών τετραγώνων.
Τμήμα ΙΙΙ: Πρόκειται για το τμήμα του ρέματος κατάντη της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας μέχρι την εκβολή του στον π. Κηφισό συνολικού μήκους 400,0μ περίπου. Το τμήμα αυτό είναι εκτός σχεδίου πόλεως, η κοίτη του δεν έχει αλλοιωθεί και δεν παρουσιάζει προβλήματα διοχετευτικότητας.
Η μελέτη περιλαμβάνει, ανά τμήματα, τα παρακάτω στάδια μελετών - εργασιών :
α) Για το Τμήμα Ι: Μελέτη Οριοθέτησης
β) Για το τμήμα ΙΙ: Έλεγχο παροχετευτικότητας, Οριστική Μελέτη και Μελέτη Οριοθέτησης και Προμελέτη και Οριστική Μελέτη αγωγού εκτροπής.
γ) Για το τμήμα ΙΙΙ: Προμελέτη και Οριστική Μελέτη διευθέτησης και Μελέτη Οριοθέτησης
Για το σύνολο των έργων θα εκπονηθούν: Τοπογραφική αποτύπωση, Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων ΠΠΠΑ) και Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, Τεύχη Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή - Τεχνικές Προδιαγραφές-Τιμολόγιο Μελέτης) και ΦΑΥ –ΣΑΥ.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν εννιά (9) μήνες, δηλαδή έως την 24η/1/2013, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι έξι (6) μήνες.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί, εμπρόθεσμα, η τοπογραφική αποτύπωση, η μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος, καθώς και η προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΠΑ) για το σύνολο των έργων, που αποτελούν μελετητικό αντικείμενο χρονικής διάρκειας δύο (2) μηνών και είκοσι (20) ημερών.

Με τις υπ΄αρ.42/2013, 1498/2013 και 2923/2013 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκαν τρεις παρατάσεις της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά έξι (6), πέντε (5) και έξι (6) μήνες αντίστοιχα, δηλαδή μέχρι τις 24/6/2014, οι οποίες δεν αφορούν σε παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης.

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) επιπλέον μήνες, δηλαδή μέχρι 24/06/2015, προκειμένου να συμπεριληφθεί ο επιπλέον χρόνος που αναμένεται να απαιτηθεί για:

α) την έγκριση της υποβληθείσας προμελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μετά τη γνωμοδότηση των συναρμόδιων φορέων.

β) τη σύνταξη από την Υπηρεσία μας του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και του 1ου Σ.Π., τη διαβίβασή τους αρμοδίως για έγκριση και την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, κατόπιν της υπ΄αρ. πρωτ. 35008/17-2-14/ΔΤΕΠΑ αίτησης του αναδόχου.

γ) τις εγκρίσεις, από τους συναρμόδιους φορείς, των επόμενων σταδίων της μελέτης, όπως εκτιμάται σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Ο ανάδοχος με την από 19-2-14 αίτησή του (αρ. πρωτ.36510/19-2-14/ΔΤΕΠΑ) υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά δώδεκα (12) μήνες, για τους παραπάνω λόγους.

Δ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3316/05.
2. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης οφείλεται στον επιπρόσθετο χρόνο που προβλέπεται να απαιτηθεί μέχρι την έγκριση της ΠΠΠΑ από την Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, τη σύνταξη και έγκριση του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, του 1ου Σ.Π. και τη σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης, καθώς και τις εγκρίσεις των επόμενων σταδίων της μελέτης από τους συναρμόδιους φορείς.
3. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο της συνολικής προθεσμίας,
4. Δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι τρεις (3) μήνες και δέκα (10) ημέρες.
5. Για την έναρξη του επόμενου σταδίου της μελέτης απαιτείται η έγκριση της ΠΠΠΑ από την αρμόδια υπηρεσία και η σύναψη της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με τον ανάδοχο.
6. Ο ανάδοχος δικαιούται παράταση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 27 του Ν.3316/05, διότι έχουν μετατεθεί τα χρονικά σημεία έναρξης της μελετητικής δράσης των επόμενων σταδίων της μελέτης, χωρίς υπαιτιότητά του.
7. Ο ανάδοχος με την από 19/2/2014 αίτησή του (αρ. πρωτ.36510/19-2-14/ΔΤΕΠΑ) έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 12 μήνες, για τους παραπάνω λόγους.
8. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 12 μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος»** προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36 € (πλέον Φ.Π.Α. 23%), αναδόχου μελετητικού σχήματος **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»**, μέχρι τις **24/06/2015,** δηλαδή κατά **δώδεκα (12) μήνες,** η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση τελευταίας παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος»** προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36€ (διακοσίων τριάντα πέντε χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα δύο ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) πλέον Φ.Π.Α. 23%, αναδόχου μελετητικού σχήματος **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»**, μέχρι τις **24/06/2015,** δηλαδή κατά **δώδεκα (12) μήνες,** η οποία αφορά στον επιπρόσθετο χρόνο και όχι στον καθαρό μελετητικό χρόνο.

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Καραΐνδρου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραΐνδρου**