ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 16η

Απόφαση υπ' αριθ. 714/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21/03/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18/03/2014.**

Θέμα 9ο

Παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου – κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο 57 & 58 (νέα) τμήμα Γαλατάς – Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη», προϋπολογισμού 816.000,00 €, αναδόχου εταιρείας ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.:
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση. Ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ (ΦΕΚ Α' 85/11-04-2012)».
3. Το Π.Δ. 145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής».
4. Την υπ' αρ. 44403/20-10-2011 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ Β΄2494/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Το Π.Δ. 7/13 «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων, εκπόνηση μελετών και παροχής Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών»
6. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
7. Το Ν.3669/08, «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευή Δημοσίων Έργων (ΚΔΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
8. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις»
9. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
10. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
11. Το από 17/12/2012 εργολαβικό συμφωνητικό του υπόψη έργου ποσού 385.639,71€ με Φ.Π.Α.
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου σύμφωνα με τα οποία το έργο είχε συνολική προθεσμία περαίωσης ένα (1) έτος, δηλαδή έληγε την 17/12/2013.
13. Την με αριθ. πρωτ. 27547/22-11-2013 απόφαση της Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Ν. με την οποία εγκρίθηκε η υποκατάσταση του αναδόχου του έργου του θέματος από την εταιρεία ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.
14. Την με αριθ. 2869/2013 (Συνεδρίαση 67η /13-12-2013) (Ορθή Επανάληψη) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι την 31/03/2014.
15. Την από 13/03/2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας (ΙΕΡΑ ΑΤΕ) για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 30/06/2014, προκειμένου να κατασκευαστούν οι προβλεπόμενες από τη σύμβαση εργασίες συντήρησης της οδού (κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης, ασφαλτοστρώσεις κ.α.), οι οποίες δεν κατέστη δυνατόν να εκτελεστούν λόγω των κατολισθήσεων επί του οδοστρώματος που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα (βροχοπτώσεις) που επικρατούσαν στην περιοχή.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση υποβλήθηκε εμπρόθεσμα την 13/03/2014.
2. Με την από 13/03/2014 αίτησή της η ανάδοχος εταιρεία ζητά την παράταση του έργου έως την 30/06/2014, προκειμένου να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης της οδού (ασφαλτοστρώσεις κ.α. που περιλαμβάνονται στην μελέτη του έργου) των οποίων η εκτέλεση δεν κατέστη δυνατή λόγω των κατολισθήσεων επί του οδοστρώματος σαν συνέπεια των συνεχών βροχοπτώσεων στη περιοχή.
3. Το αίτημα της αναδόχου εταιρείας για παράταση της προθεσμίας είναι βάσιμο, δεδομένου ότι στη περιοχή του έργου πράγματι σημειώθηκαν συνεχείς βροχοπτώσεις, αλλά και οι εν γένει καιρικές συνθήκες του χειμώνα δεν επιτρέπουν την εκτέλεση των προβλεπόμενων εργασιών ασφαλτοστρώσεων.
4. Η καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, ως εκ τούτου πρέπει να χορηγηθεί παράταση «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το Ν. 3669/08, άρθρο 48, παρ. 8α.
5. Η χορήγηση παράτασης έως την 30/06/2014 κρίνεται εύλογη για την εκτέλεση των εργασιών που υπολείπονται για την ολοκλήρωση του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης "με αναθεώρηση" της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου – κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο 57 & 58 (νέα) τμήμα Γαλατάς – Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη»,** αναδόχου εταιρείας **ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.,** έως την 30/06/2014.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης "με αναθεώρηση" της συμβατικής προθεσμίας του έργου **«Εργασίες συντήρησης τεχνικών και λοιπών έργων της οδού Π. Επιδαύρου – κόμβου Καλλονής (νέα χάραξη) & των επαρχιακών οδών Νο 57 & 58 (νέα) τμήμα Γαλατάς – Λεμονοδάσος προς Ερμιόνη»,** αναδόχου εταιρείας **ΙΕΡΑ Α.Τ.Ε.,** έως την 30/06/2014.

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Καραΐνδρου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Θάλεια Καραΐνδρου**