ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 17η

Απόφαση υπ' αριθ. 787/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/03/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/03/2014.**

Θέμα 8ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με ανάδοχο την εταιρεία ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.:
- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Πανταλάκη – Ανδιανοπούλου Ιωάννα
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το αντικείμενο του έργου περιλαμβάνει τις παρακάτω εργασίες:

- Δημιουργία χώρων στάθμευσης, οδεύσεων τυφλών και ραμπών ΑΜΚ.
- Τοποθέτηση στοιχείων αστικού εξοπλισμού όπως παγκάκια, κάδους απορριμάτων, κολονάκια παρεμπόδισης παράνομης στάθμευσης κλπ.
- Προσθήκη νέων φωτιστικών σωμάτων για τον επαρκή φωτισμό τόσο του οδοστρώματος όσο και της νησίδας.
- Εφαρμογή βιοκλιματικών στοιχείων (όπως η ανακατασκευή των πλακοστρώσεων με ψυχρά και φωτοκαταλυτικά υλικά, η ανακατασκευή του ασφαλτικού του οδοστρώματος με φωτοκαταλυτική ψυχρή επίστρωση τσιμεντοειδούς βάσης, καθώς και η ενίσχυση φυτεύσεων με δέντρα και θάμνους τόσο κατά μήκος των πεζοδρομίων όσο και στη νησίδα κ.λ.π.).
- Δημιουργία παρτεριών και μεμονωμένων θέσεων φύτευσης που θα καλυφθούν με χυτοσιδηρές εσχάρες.

2. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την με αρ. 152/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 15-01-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.
2. Στις 20/05/2013 υπεγράφη το συμφωνητικό για ποσό 4.498.912,76 € με συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου δεκατρείς (13) μήνες ήτοι την 19-06-2014.
3. Με την με αρ. 107306/10-06-2013 Απόφαση εγκρίθηκε το από 31-05-2013 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
4. Με το από 16/07/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 143418/16-07-2013) έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία μας ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των ψυχρών–φωτοκαταλυτικών πλακών από το εργαστήριο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένει τα αποτελέσματα και έθεσε το θέμα της φωτοκαταλυτικής και ανακλαστικής στρώσης της ασφάλτου.
5. Με το από 24/09/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 183797/24-09-2013) έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλε την έκθεση σχετικά με την Αξιολόγηση των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών πλακών, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
6. Με το από 08/10/13 (αρ. πρ. 183979/08-10-2013) έγγραφο μας, ζητήσαμε διευκρινήσεις από το Δήμο Αιγάλεω, σχετικά με το σχέδιο και το χρώμα των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών πλακών.
7. Με το από 21/10/13 (αρ. πρ. 58215) έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω μας κοινοποιήθηκε, η από 16-10-2013 απόφαση της Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το χρώμα των πλακών πεζοδρομίου από «dark chaumont» σε γκρι και το σχέδιο από ριγέ σε τακάκι.
8. Με το από 30/10/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 211282) η Ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλε εκ νέου Έκθεση αξιολόγησης των Ψυχρών και Φωτοκαταλυτικών Πλακών χρώματος γκρί με σχέδιο τακάκι έπειτα από την Απόφαση της Ε.Π.Α.Ε.
9. Με το από 07/11/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 211282) έγγραφο μας, εγκρίναμε την προμήθεια και τοποθέτηση των συγκεκριμένων πλακών της ως άνω 11 παραγράφου από εξειδικευμένο κατασκευαστή.
10. Με το από 27/11/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 233975) έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία πρότεινε την κατάργηση του αρμού των 5 mm με το αιτιολογικό ότι ο συμβατικός τρόπος αρμολόγησης θα επηρέαζε αρνητικά τις φωτοκαταλυτικές και ανακλαστικές ιδιότητες των πλακών.
11. Με το από 29/11/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 233975) έγγραφο μας, δόθηκε εντολή στην Ανάδοχο εταιρεία για την διατήρηση του αρμού στις πλάκες πεζοδρομίου.

12. Με το από 02/12/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 237399) έγγραφο της η Ανάδοχος εταιρεία μας ενημέρωσε ότι ο τρόπος πλήρωσης των αρμών με κατάλληλο υλικό, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης ή με άλλο τρόπο, δεν είναι δική της συμβατική υποχρέωση.
13. Με την από 4-12-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 237399) η Υπηρεσία σας συγκρότησε επιτροπή Εξακρίβωσης Κόστους Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για την αρμολόγηση των πλακών χωρίς υπερχειλίσεις.
14. Την από 13-01-2014 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται *« την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή με νέο πέρας εργασιών την 19η Σεπτεμβρίου 2014 »*.
15. Το με αρ. πρωτ. 984/10-03-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η <u>σύμφωνη γνώμη</u> *για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 453313 (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση*, ήτοι *Παράταση εργασιών κατά 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 17-09-2014.*
16. Την με αρ. πρωτ. 62513/24-03-2014 Εισήγηση του Προϊστάμενου Τ.Κ.Ε.Ε.Π.Η/Μ.Ε. για έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά 90 ημέρες.

<u>3. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ</u>

Τα στοιχεία που δικαιολογούν την παράταση προθεσμίας του έργου είναι:

- Η αλλαγή του χρώματος και του τύπου των πλακών πεζοδρομίου, η οποία καθορίστηκε μετά από την νέα απόφαση της ΕΠΑΕ του (ιστορικό 7) και μας κοινοποιήθηκε με το αρ. πρ. 58215 έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω την 21-10- 2013.
- Η γνωμοδότηση του εργαστηρίου Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών ότι ο συνήθης τρόπος αρμολόγησης επιδρά αρνητικά στις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των πλακών και απαιτείται η εκτέλεση των εργασιών με διαφορετικό (ιδιαίτερο) τρόπο.
- Οι εν λόγω ψυχρές και φωτοκαταλυτικές πλάκες χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά, από την Περιφέρεια Αττικής και γι' αυτό απαιτήθηκε η κατασκευή νέου βιομηχανικού προϊόντος από τις σχετικές προμηθεύτριες εταιρείες και νέα πιστοποίηση από εγκεκριμένο εργαστήριο.

Με βάση τα παραπάνω διαφαίνεται ότι δεν είναι εφικτό να εφαρμοστεί εκ μέρους της αναδόχου εταιρείας το από 31-05-2013 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος με μη υπαιτιότητα αυτής.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008 Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
2. Η συμβατική προθεσμία του έργου λήγει στις 19-6-2014.
3. Οι χρόνοι για την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των ανωτέρω υλικών δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.
4. Οι πλάκες πεζοδρομίου και ο τρόπος εφαρμογής τους είναι απολύτως αναγκαίο να πιστοποιηθούν και να δώσουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα μετρήσεων
5. Οι καθυστερήσεις στην προμήθεια και τοποθέτηση των ανωτέρων ψυχρών και φωτοκαταλυτικών πλακών πεζοδρομίου, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
6. Διατυπώνεται η <u>σύμφωνη γνώμη</u> της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής *για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»,* ήτοι *Παράταση εργασιών κατά 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 17-09-2014. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 15 του Ιστορικού.*

Κατόπιν αυτών

<u>ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ</u>

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» αναδόχου εταιρείας ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε. μέχρι

την 17η Σεπτεμβρίου 2014, δηλαδή κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» αναδόχου εταιρείας ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε. μέχρι την **17η Σεπτεμβρίου 2014, δηλαδή κατά 90 ημερολογιακές ημέρες,** για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
		Πανταλάκη – Ανδιανοπούλου Ιωάννα
		Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Θάλεια Καραΐνδρου**