ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 17η

Απόφαση υπ' αριθ. 788/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **28/03/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **26/03/2014.**

Θέμα 9ο

Παράταση προθεσμίας του έργου «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς» προϋπολογισμού 6.304.202,0000 €, αναδόχου ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.:
- Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
- Πανταλάκη – Ανδιανοπούλου Ιωάννα
- Ιάκωβος Προμπονάς
- Θάλεια Καραΐνδρου

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου, δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις

1. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β΄/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,
3. του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», και της

Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,

4. του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/ 18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως ισχύει σήμερα,

σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1	Προγραμματική σύμβαση Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Δροσιάς	18-11-2010
2	Απόφαση έγκρισης μελέτης (συμβατικών τευχών)	1065/9-2-2010 απόφαση ΔΔΕ
3	Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	6.304.202,00 € με ΦΠΑ
4	Ημερομηνία Δημοπράτησης	07-09-2010
5	Σύστημα υποβ. Προσφορών	Συμπλήρωση τιμολογίου
6	Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας	Οικ. 4687/23-09-2010 απόφαση ΔΔΕ
7	Ανάδοχος	ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ
8	Ημερομηνία κατάρτισης σύμβασης	04-04-2011
9	Ποσό σύμβασης (συμπερ. Αναθ.&Φ.Π.Α.)	3.103.668,18 €
10	Τελικός δικαιούχος	Δ/νση Δημοσίων Έργων
11	Χρηματοδότηση	Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2007-2013
12	Συμβατική προθεσμία	24 μήνες
13	Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας	03-04-2013
14	1η Παράταση Προθεσμίας	03-04-2014
15	Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής	597/10-04-2014
16	Αίτηση Αναδόχου	28-02-2014
17	Εισήγηση Δ.Ε.Κ.Ε. για προέγκριση παράτασης προθεσμίας προς Ε.Υ.Δ.Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.	182/05-03-2014

Β. ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Οι εργασίες κατασκευής του έργου δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι 03-04-2014 που λήγει και η προθεσμία περαίωσης αυτού με την 1η απόφαση παράτασης του έργου του θέματος για τους παρακάτω λόγους:

1. Ο Δήμος Διονύσου ζήτησε να ενταχθούν στην εργολαβία οι τοπικές συνδέσεις αποχέτευσης λυμάτων των όμορων ιδιοκτησιών. Για το λόγο αυτόν συντάχθηκε ο 1ος ΑΠΕ που συμπεριλάμβανε την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών με την οποία θα γινόταν επέκταση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου ώστε να συμπεριλάβει την κατασκευή των συνδέσεων των οικιών με τον συλλεκτήρα.
2. Το Περ. Συμβούλιο Δημ. Έργων με το πρακτικό της 9ης Συνεδρίας 8-10-2012 ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.
3. Με την 254/22-2-2013 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών.
4. Σχέδιο του 1ου ΑΠΕ & η 1ης ΣΣΕ στάλθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο για έγκριση.
5. Το 5ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξέδωσε την 198/2013 Πράξη με την οποία ‘’κωλύεται η υπογραφή του σχεδίου της 1ης ΣΣΕ’’ η οποία κοινοποιήθηκε στην Υπηρεσία μας στις 30-5-2013.
6. Με τις 3997/2013 (VI Τμήματος του Ε. Σ.) & 3998/2013 (Τμήμα Μείζονος-Επταμελούς Σύνθεσης του Ε. Σ.) αποφάσεις δεν ενεκρίθει η υπόψη Σ.Σ.Ε.
7. Η όλη διαδικασία είχε σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση του όλου έργου λόγω της αναμονής για την κατασκευή των τοπικών συνδέσεων ταυτόχρονα με την κατασκευή των κυρίων αγωγών αποχέτευσης λυμάτων.

Κατόπιν αυτών

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του θέματος, κατά 12 μήνες ήτοι μέχρι και την 03-04-2015, μετά της αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου του «Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων του Δήμου Δροσιάς», αναδόχου ΠΡΟΤΕΚΑΤ ΑΤΕ, μέχρι 31-12-2014, μετά της αναθεωρήσεως.

Το αναπληρωματικό μέλος της Ο.Ε. κα Καραΐνδρου δηλώνει λευκό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Ανδρέας Πολυζωγόπουλος
		Πανταλάκη – Ανδιανοπούλου Ιωάννα
		Ιάκωβος Προμπονάς
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Θάλεια Καραΐνδρου**