ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

Συνεδρίαση 26η

Απόφαση υπ' αριθ. 1219/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **30/05/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00 π.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/05/2014.**

Θέμα 3ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά - Άνοιξη - Άγιος Στέφανος - Καλέντζι - Μαραθώνας», προϋπολογισμού: 1.000.000,00 ευρώ, αναδόχου Κ/ΞΙΑ Ν.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ-Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, κ.κ.:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ.:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Άννα Μεθυμάκη
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Καπράνας εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Του Ν.4018/2011 και συγκεκριμένα του άρθρου 8 (ΦΕΚ 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής»
5. Το Π.Δ 136/2011 (ΦΕΚ 267 Α΄/31-12-2011)

Και αφού λάβετε υπόψη :

1. Την με αριθμ. πρωτ . οικ.61/11-01-2011 (ΦΕΚ 18 Β'/14-01-2011) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής περί «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
2. Την με αρ. οικ 5686/09-01-2013 (ΦΕΚ 22/τ.ΥΟΔΔ/21-01-2013) απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής»
3. Την με αριθμ. πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής , με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

Καθώς και το ιστορικό του έργου :

1. Την απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας ,Υποδομών ,Μεταφορών και Δικτύων με ημερομηνία 19-12-2013 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης (κωδ.2013 ΕΠΟ 08500052) για την κατασκευή του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά – Άνοιξη-Αγ.Στέφανος-Καλέντζι-Μαραθώνας.»
2. Την απόφαση υπ' αρ 89/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής , με την οποία εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτηση του έργου.
3. Την απόφαση υπ' αρ. 1028/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής , με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 2-4-2013 και ανέδειξε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση Κ/ΞΙΑ «Ν.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ-Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ» που προσέφερε συνολική δαπάνη 442.229,78 € (82.693,37 € για Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 67,12% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
4. Με την Πράξη 242/2013 του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου έγινε ο προσυμβατικός έλεγχος της σύμβασης για το υπόψη έργο.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφτηκε στις 26-2-2014 για το συνολικό ποσό των 442.229,78€. Το ποσό αναλύεται σε εργασίες 154.147,28€, για ΓΕ & ΟΕ 27.748,31€, απροβλέπτων 27.285,84 €, δαπάνη αναθεώρησης 4.841,35€ ,απολογιστικά ασφάλτου 145.503,63 € και δαπάνη Φ.Π.Α 82.693,37 €
6. Η προθεσμία του έργου ορίζεται από την Διακήρυξη Δημοπρασίας σε ενενήντα (90) ημέρες .Σύμφωνα με εγκριθέν χρονοδιάγραμμα , η έναρξη των εργασιών έγινε την 26-2-2014 και η λήξη των εργασιών προβλέπεται στις 28-5-2014.
7. Το έγγραφο 533/4.1.1/14-4-2014 της ΔΕΣΕ , με το οποίο μας αποστέλλεται για έγκριση ο 1^{ος} Α.Π.Ε με το 1^{ο} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
8. Η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων & Έργων με το αρ. πρωτ. 80539/15-4-2014 έγγραφο της, βεβαιώνει την κάλυψη του επιπλέον ποσού για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από τη ΣΑΕΠ 085 ,κωδικός έργου **2013ΕΠΟ08500052**
9. Την απόφαση υπ' αρ. 971/17-04-2014 της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε) μετά του 1^{ΟΥ} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου που αναφέρεται στο έργο .
10. Με το υπ'άρ.570/3/ 23-5-2014 έγγραφο της η Διευθύνουσα Υπηρεσία (Δ.Ε.Σ.Ε) αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες δηλ. μέχρι 27-6-2014.
11. Τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Αντικείμενο της εισήγησης .

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά-Άνοιξη-Άγιος Στέφανος-Καλέντζι-Μαραθώνας», προϋπολογισμού: 1.000.000,00ευρώ, αναδόχου Κ/**ΞΙΑ Ν.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ - Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ**

Και επειδή :

1. Κατά το χρονικό διάστημα της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών και μετά την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ, διεξήχθησαν οι δημοτικές – περιφερειακές εκλογές και ευρωεκλογές (18 Μαΐου και 25 Μαΐου) καθώς και προεκλογικές συγκεντρώσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα καθυστέρηση στην εξέλιξη του έργου
2. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε του έργου εγκρίθηκε με αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών και χρήση των απροβλέπτων με την έγκριση νέας εργασίας (ανύψωση φρεατίων στην τελική στάθμη της ασφάλτου) στις 17/4/2014 με την υπ' αρ. 971/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
3. Η εν λόγω παράταση προθεσμίας δεν υπερβαίνει την οριακή προθεσμία και δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση από αναθεώρηση .
4. Η Δ.Ε.Σ.Ε με το υπ΄αρ. 570/3/23-5-2014 έγγραφό της αιτείται την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις **27-6-2014.**
5. Κρίνεται απαραίτητη η χορήγηση παράταση της συνολικής προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου για την εκτέλεση των εργασιών του 1^{ου} Α.Π.Ε. μετά του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά-Άνοιξη-Άγιος Στέφανος-Καλέντζι-Μαραθώνας»**, προϋπολογισμού: 1.000.000,00 ευρώ, αναδόχου **Κ/ΞΙΑ Ν.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ-Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ** έως 27-6-2014 (ήτοι 30 ημέρες) για τους λόγους που αναφέρονται πιο πάνω .

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/08, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **«Βελτίωση κατά τμήματα του οδικού άξονα Κηφισιά-Άνοιξη-Άγιος Στέφανος-Καλέντζι-Μαραθώνας»**, προϋπολογισμού: 1.000.000,00€ (ενός εκατομμυρίου ευρώ), αναδόχου **Κ/ΞΙΑ Ν.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ-Μ.ΦΟΥΝΤΟΥΚΟΣ,** έως 27-6-2014 (ήτοι 30 ημέρες) για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Ιωάννης Αξαρλής
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**