INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.24 13:37:40 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29η

Απόφαση υπ' αριθ. 1405/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17/06/2014.**

Θέμα 6ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012»

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Ασπρουλάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το έργο του θέματος σας θέτουμε υπόψη τα εξής :

Ι.ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 3.500.000,00€ (με Φ.Π.Α.) συντάχθηκε από το Τμήμα Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής.
2. Με τις υπ. αρ. 396/2012, 540/2012 και 714/2012 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η μελέτη, η διακήρυξη, η αποστολή περίληψης διακήρυξης και η συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
3. Κατά την δημοπρασία που διεξήχθη την 22-05-2012 μειοδότης αναδείχθηκε η ΑΣΦΑΛΤΟΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 13,00% στις τιμές του τιμολογίου της μελέτης.
4. Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ. αρ. 1102/20-07-12 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής.

5. Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 09/11/2012 για ποσό 3.069.391,53€ (με Φ.Π.Α).
6. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου με βάση την Σύμβαση είναι δεκαπέντε (15) μήνες ήτοι μέχρι την 09/02/2014.
7. Με την υπ. αρ. 431/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 1ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 3.498.132,00€ συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων και ΟΕ κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για απολογιστικά 525.000,00€, για αναθεώρηση 75.888,76€ και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 654.122,24€.
8. Με την υπ. αρ. ΤΕ 145009/4342/22-07-2013 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 3.069.391,53€ συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων και ΟΕ κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για απολογιστικά 416.000,00€, για αναθεώρηση 75.888,76€ και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 573.951,26€.
9. Με την υπ. αρ. ΤΕ 20874/407/29-01-2014 απόφαση Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε ο 3ος ΑΠΕ του έργου συνολικής δαπάνης 3.069.391,53€ συμπεριλαμβανομένων απρόβλεπτων και ΟΕ κ ΓΕ 18%, εκ των οποίων για απολογιστικά 416.000,00€, για αναθεώρηση 75.888,76€ και για δαπάνη ΦΠΑ 23% 573.951,26€.
10. Με την υπ. αρ. 281/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά τρεις μήνες, ήτοι μέχρι τις 09-05-2014.
11. Με την υπ. αρ. 94873/2474/8-5-2014 απόφαση Δ.Τ.Ε. εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου μέχρι τις 30-06-2014.
12. Με την από 17-6-2014 αίτηση του ο ανάδοχος ζητά χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου έως τις 31-10-2014 κατόπιν σχετικού αιτήματος του Εμπορικού Συλλόγου Ωρωπού και του Δήμου Ωρωπού για αναστολή έργων οδοποιίας στην Επαρχιακή Οδό 33 λόγω θερινής περιόδου.

ΙΙ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η συντήρηση των οδών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής προκειμένου να αποκατασταθούν άμεσα οι υπάρχουσες φθορές στο Οδικό Δίκτυο. Συνοπτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι συντήρηση ασφαλτοταπήτων, στηθαίων ασφαλείας, πινακίδων, αποκαταστάσεις πρανών από κατολισθήσεις, καθιζήσεις οδών, επισκευές τεχνικών έργων, διαγράμμιση τμημάτων οδοστρώματος και συντήρηση εγκαταστάσεων ηλεκτροφωτισμού (εργασίες κατασκευής, ανακατασκευής και επισκευής κατεστραμμένων τμημάτων δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τακτικός έλεγχος ασφαλούς λειτουργίας των δικτύων, καταγραφή βλαβών, αποκατάσταση ζημιών στο δίκτυο σε ιστούς και πίλλαρ από προσκρούσεις οχημάτων σε αυτά ώστε να εξασφαλίζεται άμεσα η ασφάλεια πεζών – οδηγών – οχημάτων). Επιπλέον με την παρούσα εργολαβία θα γίνει και αποκατάσταση του οδοστρώματος τμήματος της Ε.Ο. 30, σύμφωνα και με την από 28-05-2012 υποβληθείσα μελέτη του Μελετητικού Γραφείου «Καπόπουλος».

Στην ανωτέρω οδό είχαν παρατηρηθεί κατολισθητικές κινήσεις και υποχωρήσεις του οδοστρώματος, από τη χ.θ. 0+430,00μ. έως τη χ.θ. 0+600,00μ.

Επιπλέον κατά την διάρκεια της εργολαβίας (Νοε 2012 – Μαϊ 2014) παρατηρήθηκε η επέκταση των κατολισθητικών κινήσεων και υποχωρήσεων της ανωτέρω οδού μέχρι τη χ.θ. 2+000,00μ. Πιθανός λόγος της συγκεκριμένης απότομης επέκτασης μέσα σε λίγους μήνες είναι οι έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες έλαβαν χώρο στην περιοχή κατά τη χειμερινή περίοδο του 2013. Αποτέλεσμα των έντονων βροχοπτώσεων ήταν να ανέβει ο υδροφόρος ορίζοντας, να κορεσθούν τα εδάφη, να γίνει επαύξηση των ενεργητικών ωθήσεών τους και να δημιουργηθούν νέες κατολισθήσεις και υποχωρήσεις του οδοστρώματος σε πολλά σημεία.

ΙΙΙ. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η Ανάδοχος Εταιρεία κατόπιν της αρ. 13756/07-05-2014 Απόφασης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της Ε.Ο. 30, για το χρονικό διάστημα από τις 12-05-2014 έως τις 05-08-2014, προέβη σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και των εργασιών.

Οι ανωτέρω ενέργειες διακόπηκαν κατόπιν των ανωτέρω (α) και (β) σχετικών εγγράφων από το Δήμο Ωρωπού και τον Εμπορικό Σύλλογο Ωρωπού, με τα οποία ζητούσαν την διακοπή των εργασιών κατά την θερινή περίοδο (Ιουν – Ιουλ – Αυγ) και την επανέναρξή τους μετά τα μέσα Σεπτέμβρη, καθώς οι εργασίες και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα δημιουργούσαν μεγάλο πλήγμα στις επιχειρήσεις της περιοχής και θα δυσχέραιναν την πρόσβαση στους παραθεριστές.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1) Η ανωτέρω παράταση είναι αναγκαία **για την ολοκλήρωση των εργασιών στην ΕΟ 33 «Κάλαμος - Άγιοι Απόστολοι»** του έργου του θέματος, προκύπτει δε μετά από σχετικά αιτήματα του Δήμου Ωρωπού και του Εμπορικού Συλλόγου Ωρωπού για αναστολή των εργασιών στη συγκεκριμένη οδό λόγω θερινής περιόδου.

2) Η παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου του θέματος θα επιφέρει, το πιθανότερο, « μηδενική» οικονομική επιβάρυνση, δεδομένου ότι του ς τελευταίους μήνες εκδίδονται αρνητικοί συντελεστές αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Υπέρ της χορήγησης:

Της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012**» μέχρι τις **31-10-2014** σύμφωνα με τη παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση χορήγησης της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΟΔΟΥΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΤΟΥΣ 2012»** μέχρι τις **31-10-2014** σύμφωνα με τη παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν. 3669/08 (ΚΔΕ)

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου**