INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.24 13:45:22 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29η

Απόφαση υπ' αριθ. 1408/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17/06/2014.**

Θέμα 10ο

Έγκριση παράτασης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με ανάδοχο την εταιρεία ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου ενημερώνει τα μέλη για τη προσέλευση του τακτικού μέλους κ. Σπυρίδων και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.
5. Του άρθρου 26 του Ν.4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης» και της με αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21508/7.11.2011 Απόφασης του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τα συμβατικά τεύχη της μελέτης
7. Την με αρ. πρ. 117614/10-06-2014 εισήγηση του Προϊστάμενου Τ.Κ.Ε.Ε.Π.Η/Μ.Ε. για παράταση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου του θέματος.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την με αρ. 152/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 15-01-2013 και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε.
2. Στις 20/05/2013 υπεγράφη το συμφωνητικό για ποσό 4.498.912,76€ με συμβατική προθεσμία περαιώσεως του έργου δεκατρείς (13) μήνες ήτοι την 19-06-2014.
3. Με την με αρ. 107306/10-06-2013 Απόφαση εγκρίθηκε το από 31-05-2013 υποβληθέν χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
4. Με το από 16/07/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 143418/16-07-2013) έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία μας ενημέρωσε ότι έχει ξεκινήσει η αξιολόγηση των ψυχρών –φωτοκαταλυτικών πλακών από το εργαστήριο του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και αναμένει τα αποτελέσματα και έθεσε το θέμα της φωτοκαταλυτικής και ανακλαστικής στρώσης της ασφάλτου.
5. Με το από 24/09/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 183797/24-09-2013) έγγραφο της η ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλε την έκθεση σχετικά με την Αξιολόγηση των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών πλακών, από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.
6. Με το από 08/10/13 (αρ. πρ. 183979/08-10-2013) έγγραφο μας, ζητήσαμε διευκρινήσεις από το Δήμο Αιγάλεω, σχετικά με το σχέδιο και το χρώμα των ψυχρών και φωτοκαταλυτικών πλακών.
7. Με το από 21/10/13 (αρ. πρ. 58215) έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω μας κοινοποιήθηκε, η από 16-10-2013 απόφαση της Ε.Π.Α.Ε. σύμφωνα με την οποία τροποποιήθηκε το χρώμα των πλακών πεζοδρομίου από «dark chaumont» σε γκρι και το σχέδιο από ριγέ σε τακάκι.
8. Με το από 30/10/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 211282) η Ανάδοχος εταιρεία μας υπέβαλε εκ νέου Έκθεση αξιολόγησης των Ψυχρών και Φωτοκαταλυτικών Πλακών χρώματος γκρί με σχέδιο τακάκι έπειτα από την Απόφαση της Ε.Π.Α.Ε.
9. Με το από 07/11/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 211282) έγγραφο μας, εγκρίναμε την προμήθεια και τοποθέτηση των συγκεκριμένων πλακών της ως άνω 11 παραγράφου από εξειδικευμένο κατασκευαστή.
10. Με το από 27/11/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 233975) έγγραφο η ανάδοχος εταιρεία πρότεινε την κατάργηση του αρμού των 5 mm με το αιτιολογικό ότι ο συμβατικός τρόπος αρμολόγησης θα επηρέαζε αρνητικά τις φωτοκαταλυτικές και ανακλαστικές ιδιότητες των πλακών.
11. Με το από 29/11/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 233975) έγγραφο μας, δόθηκε εντολή στην Ανάδοχο εταιρεία για την διατήρηση του αρμού στις πλάκες πεζοδρομίου.
12. Με το από 02/12/13 (αρ. πρ. Δ.Τ.Ε.Π.Α. 237399) έγγραφο της η Ανάδοχος εταιρεία μας ενημέρωσε ότι ο τρόπος πλήρωσης των αρμών με κατάλληλο υλικό, το οποίο πρέπει να εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα αρμολόγησης ή με άλλο τρόπο, δεν είναι δική της συμβατική υποχρέωση.
13. Με την από 4-12-2013 Απόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 237399) η Υπηρεσία σας συγκρότησε επιτροπή Εξακρίβωσης Κόστους Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών για την αρμολόγηση των πλακών χωρίς υπερχειλίσεις.
14. Με την αρ. πρωτ. 45967/4-3-2014 αναφορά του Προέδρου της Επιτροπής υποβλήθηκε το από 10-2-2014 πρακτικό της Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.
15. Την από 24-12-2013 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος καθώς και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών αυτού.

16. Με την 11553/17-01-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΨΒ7Λ7-ΙΕΖ) απόφαση της προϊσταμένης αρχής (ΔΤΕΠΑ) εγκρίθηκε η παράταση των τμηματικών προθεσμιών του έργου για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν, όπως διαφαίνονται στο συνημμένο χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ο χρόνος περαίωσης των τριών πρώτων τμημάτων ορίζεται η 31η Μαρτίου 2014, ενώ του τέταρτου τμήματος παραμένει ως έχει η 19η Ιουνίου 2014 σύμφωνα με την ΕΣΥ.
17. Με την 256635/13/20-1-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΨ67Λ7-ΠΑΒ) απόφαση της προϊσταμένης αρχής (ΔΤΕΠΑ) εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου με προβλεπόμενη περαίωση στις 19/6/2013.
18. Την από 13-01-2014 αίτηση της Αναδόχου εταιρείας με την οποία αιτείται « την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες δηλαδή με νέο πέρας εργασιών την 19η Σεπτεμβρίου 2014 ».
19. Με την 11553/17-1-2014 Απόφαση ΔΤΕΠΑ εγκρίθηκε η παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου των τριών πρώτων τμημάτων η 31η Μαρτίου 2014, ενώ για το τέταρτο τμήμα παρέμεινε ως είχε η 19η Ιουνίου 2014.
20. Το με αρ. πρωτ. 984/10-03-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» με κωδικό ΟΠΣ 453313 (όπως προτείνεται μέσω της παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, δηλαδή η όλη κατασκευή και τα βασικά διακριτά στοιχεία της, παραμένουν όπως προβλέπονται στην αρχική σύμβαση, ήτοι Παράταση εργασιών κατά 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 17-09-2014.
21. Με την υπ' αριθ.787/28-03-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 17/9/2014.
22. Με τα 77430/14-4-2014 και 101358/20-5-2014 έγγραφα της Υπηρεσίας προς τη Διαχειριστική Αρχή απεστάλη σχέδιο του 1ου Α.Π.Ε. του έργου που αφορά σε : a)Αυξομειώσεις ποσοτήτων μετά από ακριβείς επί τόπου μετρήσεις κατά την διάρκεια κατασκευής του έργου και β) Τη νέα εργασία που αφορά αρμολόγημα πλακών με σύριγγα, σε σχέση με τον συμβατικό τρόπο αρμολογήματος.
23. Με την από 10-6-2014 αίτηση της η Ανάδοχος εταιρείας ζητά την αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος του έργου του θέματος καθώς και των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών αυτού λόγω της παράτασης.

2. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω στοιχεία, καθώς και:

- Την καθυστέρηση που προέκυψε από την αλλαγή του χρώματος και του τύπου των πλακών πεζοδρομίου, η οποία καθορίστηκε μετά από την νέα απόφαση της ΕΠΑΕ, και μας κοινοποιήθηκε με το αρ. πρ. 58215 έγγραφο του Δήμου Αιγάλεω την 21-10- 2013.
- Τη συνεννόηση με το εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, από το οποίο πληροφορηθήκαμε ότι ο συνήθης τρόπος αρμολόγησης επιδρά αρνητικά στις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες των πλακών.
- Το γεγονός ότι για την τοποθέτηση των προβλεπόμενων από τη μελέτη πλακών χωρίς να βλάπτονται οι φωτοκαταλυτικές ιδιότητές τους, απαιτήθηκαν η εξεύρεση μεθοδολογίας αρμολογήματος, και η σύσταση επιτροπής παρακολούθησης της εν λόγω εργασίας, η οποία επισκέφθηκε το έργο σε διαδοχικές αυτοψίες, προκειμένου να αξιολογήσει χρονικά τη νέα αυτή εργασία και να την κοστολογήσει. Το πρακτικό της επιτροπής υπεβλήθη στις 4-3-2014.
- Ότι ο τρόπος αρμολόγησης των φωτοκαταλυτικών πλακών είναι μια εργασία η οποία απαιτεί προσοχή στον τρόπο κατασκευής της αλλά και ιδιαίτερα χρονοβόρα (απαιτείται σχολαστικός καθαρισμός των αρμών, αρμολόγηση με σύριγγα στο διάκενο των αρμών, σχολαστικό καθάρισμα των αρμών από τυχούσες διαρροές, επανάληψη σε δεύτερο χρόνο, έχοντας «καθίσει» η πρώτη στρώση και τελικό καθάρισμα των πλακών.)
- Ότι για την τοποθέτηση στο έργο ασφάλτου, η οποία θα πληρεί τις φωτοκαταλυτικές ιδιότητες που προβλέπονται από την μελέτη απαιτήθηκαν έλεγχοι από το Εργαστήριο Φυσικής του Πανεπιστημίου Αθηνών οι οποίοι υποβλήθηκαν από τον Ανάδοχο με την 108501/28-5-2014 αίτησή του και αναμένεται η έγκρισή τους.
- Ότι για τις εργασίες καθαιρέσεων, σκυροδεμάτων και χαλύβδινων οπλισμών, οι συμβατικές ποσότητες έχουν ήδη ενσωματωθεί στο έργο και για την ολοκλήρωσή του, θα απαιτηθεί η έγκριση υπερσυμβατικών ποσοτήτων. Οι ποσότητες αυτές θα ενταχθούν σε ΑΠΕ, ο οποίος θα εγκριθεί από την ΔΤΕΠΑ, αφού εξασφαλιστούν πρώτα οι εγκρίσεις της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής και του Σ.Δ.Ε.Π.Α. Οι παραπάνω εργασίες προηγούνται άλλων

συμβατικών εργασιών (πλάκες, αστικός εξοπλισμός κλπ) για τις οποίες υπάρχουν ποσότητες, αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν υλοποιηθούν πρώτα αυτές.

- Την χορηγηθείσα παράταση του έργου

διαφαίνεται ότι απαιτείται να αναθεωρηθεί το από 24-12-2013 υποβληθέν τροποποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.

Και επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν.3669/2008 Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.
2. Οι χρόνοι για την λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων των ανωτέρω υλικών δεν ήταν δυνατό να προβλεφθούν με ακρίβεια στο αρχικό χρονοδιάγραμμα.
3. Η αρμολόγηση των φωτοκαταλυτικών πλακών με σύριγγα και όχι με τον συμβατικό τρόπο είναι μια διαδικασία απαιτεί μεγάλη επιμέλεια και ως εκ τούτου είναι ιδιαίτερα χρονοβόρα.
4. Η απαίτηση για χρήση φωτοκαταλυτικής ασφάλτου πιστοποιημένης από εξουσιοδοτημένα εργαστήρια, υποβλήθηκε για έγκριση από τον Ανάδοχο και εκκρεμεί ο έλεγχος και η έγκρισή της από την Υπηρεσία μας
5. Η ολοκλήρωση συγκεκριμένων εργασιών (καθαιρέσεις, σκυροδέματα, οπλισμοί) των οποίων οι ποσότητες έχουν τερματίσει και είναι αναγκαία η έγκριση συμπληρωματικών ποσοτήτων, απαιτεί την έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Έργου (ΑΠΕ), ο οποίος έπρεπε να συμπεριλάβει και το Πρακτικό της Επιτροπής Εξακρίβωσης Κόστους Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών.
6. Οι ανωτέρω εργασίες προηγούνται άλλων συμβατικών εργασιών (πλάκες, αστικός εξοπλισμός κλπ) για τις οποίες υπάρχουν ποσότητες, αλλά δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν υλοποιηθούν πρώτα αυτές.
7. Δεν υφίσταται υπαιτιότητα της Αναδόχου εταιρείας για τις χρονικές καθυστερήσεις στις εγκρίσεις αυτών.
8. Διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για την τροποποίηση της σύμβασης του υποέργου [1] «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ» της πράξης «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ», ήτοι Παράταση εργασιών κατά 90 ημέρες δηλαδή μέχρι 17-09-2014. όπως αναφέρεται στην παράγραφο 15 του Ιστορικού.
9. Με την υπ' αριθ.787/28-03-2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής χορηγήθηκε παράταση για την εκτέλεση του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή έως 17/9/2014.
10. Εκκρεμεί η προέγκριση του ΑΠΕ από τη Διαχειριστική Αρχή, και στη συνέχεια από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
11. Με την 117614/10-6-2014 ο προϊστάμενος ΤΚΕΕΠΗΕ/ΔΤΕΠΑ εισηγείται την παράταση των τμηματικών προθεσμιών του έργου.
12. Πρέπει να γίνει προσαρμογή των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών με την παράταση των εργασιών μέχρι 17-9-2014 και την έγκριση της εκτέλεσης των υπερσυμβατικών εργασιών που έχουν προταθεί με τον 1^{ο} Α.Π.Ε.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»,** αναδόχου εταιρείας ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε. ως διαφαίνονται στο συνημμένο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ως χρόνος περαίωσης των δύο πρώτων τμημάτων, παραμένει η 31η Μαρτίου 2014, στο τρίτο παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 ενώ για το τέταρτο παρατείνεται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2014, το πέρας του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών του έργου: **«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΘΗΒΩΝ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»,** αναδόχου εταιρείας ΕΘΝΟΚΑΤ Α.Ε. ως διαφαίνονται στο συνημμένο υποβληθέν χρονοδιάγραμμα και συγκεκριμένα ως χρόνος περαίωσης των δύο πρώτων τμημάτων, παραμένει η 31η Μαρτίου 2014, στο τρίτο

παρατείνεται μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014 ενώ για το τέταρτο παρατείνεται έως την 17η Σεπτεμβρίου 2014, το πέρας του έργου.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου**