INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.06.26 10:32:42 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 29η

Απόφαση υπ' αριθ. 1452/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **20/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **17/06/2014.**

Θέμα 3ο εκτός ημερησίας διάταξης

Έγκριση παράτασης προθεσμίας των εργασιών της εργολαβίας «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)» ΑΠ 57/08, προϋπολογισμού 45.815.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.), αναδόχου «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.».

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χρήστος Κουρούσης

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κα:
- Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Βλάχο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπόψη σας τα παρακάτω:

Α.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Μελέτης	Η υπ' αριθ. 16060/14-11-2007 Απόφ. Δ.Σ. της Ε.ΥΔ.Α.Π.
Έγκριση Διακήρυξης	Η υπ' αριθ. Δ10/20512οικ./12-3-2008 Απόφαση

Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας	Η υπ' αριθ. Δ10/21149/22-8-2008 Απόφαση Υπουργού τέως ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Προϋπολογισμός	45.815.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.).
μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης	51,76%
Υπογραφή Σύμβασης	27-11-2008
Ποσό Σύμβασης	17.328.368,89 € (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.)
Προθεσμία	29-8-2014 μετά τη με αριθ. 2594/22-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής

Β.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας αυτής, είναι τα παρακάτω:

α). Κατασκευή του Παρακηφίσιου Συλλεκτήρα Ακαθάρτων (στον οποίο αποχετεύονται τα βόρεια προάστια της Αθήνας), συνολικού μήκους ~ 6.000 μ. από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος διατομής Φ1600 και 1500

β). Κατασκευή λοιπών αγωγών ακαθάρτων, συνολικού μήκους ~ 11.000 μ. από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος διατομής Φ200 έως Φ600 και

γ). Αποκατάσταση υφιστάμενων αγωγών ομβρίων συνολικού μήκους ~ 500 μ. από σωλήνες οπλισμένου σκυροδέματος διατομής Φ400 έως Φ800.

Η Ανάδοχος στις 3-6-2014 υπέβαλλε αίτηση προς την Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ.Ε.) (Αριθ. πρωτ. Δ.Κ.Υ.Ε. 8112/3-6-2014) αίτηση για παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της ανωτέρω εργολαβίας μέχρι την 27-2-2015.

Η Ανάδοχος υπέβαλλε την ανωτέρω αίτηση παράτασης προθεσμίας λόγω καθυστέρησης εργασιών της εργολαβίας που προκλήθηκαν σύμφωνα με το 8137 οικ./6-6-2014 έγγραφο της Δ/νουσας το έργο Υπηρεσίας (Δ.Κ.Υ.Ε.), από τους παρακάτω λόγους:

1. Σημαντικές καθυστερήσεις στη χορήγηση αδειών τομής, αδειών διέλευσης στον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ. Συγκεκριμένα εκκρεμεί ακόμη η χορήγηση αδειών ερευνητικών τομών στον αριστερό παράδρομο αρμοδιότητας ΕΥΔΕ ΣΑ, προκειμένου να εντοπιστεί η ακριβής θέση των υφιστάμενων δικτύων και να οριστικοποιηθεί η ακριβής όδευση του υπό κατασκευή αγωγού ακαθάρτων ΠΑ -25.
2. Σημαντικές καθυστερήσεις στις μετακινήσεις των αγωγών κοινής ωφελείας και δικτύων (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, ΔΕΗ , VODAFONE, HOL, FORTHNET, CYTA) που ευρίσκονται στο εύρος κατάληψης του έργου, προκειμένου να αναζητηθεί η ασφαλέστερη τεχνικά λύση, δεδομένων της στενότητας της οδού και της πληθώρας των εμπλεκομένων ΟΚΩ.
3. Δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικράτησαν στο έργο κατά τη χειμερινή περίοδο

Μέχρι σήμερα έχει κατασκευασθεί ο αγωγός και τα συνοδά του έργα στα τμήματα :

α) ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ1600

- Ο νέος συλλεκτήρας έχει αποδέκτη τον υπάρχοντα αγωγό διατομής 1.70x1.70 στην διασταύρωση του παραδρόμου της Ε.Ο. με την οδό Σύρου στο Δήμο Μεταμόρφωσης (Χ.Θ. 0+000, φρ. ΠΑ-1).
- Στη συνέχεια, από Χ.Θ. 0+000, κατάντι φρεατίου 102 (φρεάτιο ΠΑ-1) έως Χ.Θ. 0+354, ανάντι φρεατίου 102 (φρεάτιο ΠΑ-23) ο αγωγός έχει κατασκευαστεί.

β) ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΟ ΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΩΛΗΝΕΣ Φ1500

- Από Χ.Θ. 0+354, ανάντι φρεατίου 102 (φρεάτιο ΠΑ-23) έως Χ.Θ. 3+806, ανάντι φρεατίου 102, (φρεάτιο ΠΑ-55) ο αγωγός έχει κατασκευαστεί.

γ) ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες κατασκευής του ως συνοδά έργα του Π.Σ.Α.

Σε ότι αφορά την περιγραφή των τμημάτων του έργου που υπολείπονται για εκτέλεση:

- Οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ακαθάρτων ΠΑ -25 στον αριστερό παράδρομο (δεξιό κατά τη ροή των λυμάτων), δευτερεύον δίκτυο συνολικού μήκους ~ 2.800 μ., μεταβλητής διατομής, και των συνοδών του έργων, ήτοι:

α) από την οδό Καλαβρύτων μέχρι τη διασταύρωση του παραδρόμου με την οδό Αχαϊας Φ315 σε μήκος ~690 μ. – Από το ανωτέρω σημείο μέχρι τη διασταύρωση των οδών Ναυπλίου και Ερμιόνης διατηρείται ο υπάρχων αγωγός σε μήκος 710 μ.

β) από το ανωτέρω σημείο μέχρι ανάντη του Α/Κ ΚΛΜ προβλέπεται Φ500 σε μήκος 260 μ. και Φ600 σε μήκος ~1825 μ. – Από το ανωτέρω σημείο , ο αγωγός εκτρέπεται κατασκευαζόμενος σε μήκος 46 μ. με Φ600 κάτω από το κατάστρωμα της Εθνικής οδού για να συμβάλλει στον Π.Σ.Α.

- Δευτερεύον δίκτυο αγωγών ακαθάρτων που απαιτούνται για την προσαρμογή των τοπικών δικτύων.

Με την από 9-4-2012 Συλλογική Απόφαση ΕΠ 085, ΤΡΟΠ 0 του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας η εργολαβία του θέματος χρηματοδοτείτο από το ενάριθμο έργο 2012ΕΠ08500092 της ΣΑ ΕΠ 085. Με τη με αριθ. πρωτ. 5190/27-12-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής το έργο του θέματος εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» με κωδικό MIS 423510 και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Η ανωτέρω Απόφαση τροποποιήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 5190/29-7-2013 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΒΛΛΚ7Λ7-ΡΝΤ.

Με τη με αριθ. πρωτ. 719/18-5-2012 Απόφ. Οικον. Επιτροπής Περιφ. Αττικής εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε. και το 2ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του υπόψη έργου με συνολική δαπάνη 23.074.039,97 € εκ των οποίων 14.380.066,26 € για εργασίες, 2.588.411,93 € για ΓΕ & ΟΕ 18%, 359.890,70 € για απρόβλεπτα, 1.245.150,90 € για αναθεώρηση, 150.000,00 € για απολογιστικά (δαπάνη αρχαιολογίας), 100.000,00 € για απολογιστικές εργασίες (δαπάνη διατήρησης αρχαιολογικών ευρημάτων) και 4.250.520,18 € για Φ.Π.Α.

Μέχρι σήμερα έχουν πιστοποιηθεί εργασίες (με Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%) ποσού 13.583.657,07 €. Το ποσό αναθεώρησης για τις ανωτέρω πιστοποιούμενες εργασίες, είναι 1.151.261,52 €. Το ποσό που αναλογεί στις υπόλοιπες προς πιστοποίηση εργασίες με (Γ.Ε. + Ο.Ε. 18%) είναι 3.744.711,82 €. Η πρόβλεψη για την δαπάνη αναθεώρησης για τις εργασίες που απομένουν, είναι ποσού 343.096,05 € και η συνολική δαπάνη για αναθεώρηση διαμορφώνεται στο ποσό του 1.494.357,57 €. Η εγκριθείσα με το 2ο Α.Π.Ε. δαπάνη για αναθεώρηση είναι ποσού 1.245.150,90 €. Με την έγκριση της παράτασης προθεσμίας του θέματος και βάσει της την ισχύος των συντελεστών αναθεώρησης (Α΄ τρίμηνο του έτους 2012) μέχρι σήμερα, η όποια πρόσθετη αναθεώρηση προκύψει, θα περιλαμβάνεται στο ποσό 249.206,67 € που είναι η πρόβλεψή για την επιπλέον δαπάνη αναθεώρησης που προέκυψε με την αμέσως προηγούμενη έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών του έργου. Η εν λόγω πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης η οποία παραμένει αμετάβλητη, αναφέρεται και στη σχετική Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η αμέσως προηγούμενη παράταση προθεσμίας των εργασιών του έργου (υπ' αριθ. 2594/22-11-2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής)), είναι ποσού 249.206,67 € και επί πλέον 57.317,53 € για τον αναλογούντα Φ.Π.Α.

Η Δ/νουσα Υπηρεσία (Δ.Κ.Υ.Ε.) με το με αριθ. πρωτ. 8112/5-6-2014 κοινοποιηθέν και στη Δ/νση Δ10 έγγραφό της, απέστειλε στην Ενδιάμεση Διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Αττικής μαζί με τη σύμφωνη γνώμη της την αίτηση της Αναδόχου για την παράταση προθεσμίας του θέματος, προκειμένου να λάβει σχετική προέγκριση. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή διετύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την εν λόγω παράταση μέσω του με αριθ. πρωτ. 2647/16-6-2014 εγγράφου της.

Γ.ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας λήγει την 29-8-2014 σύμφωνα με τη με αριθ. 2594/22-11-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.
2. Οι καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση των εργασιών της εργολαβίας δεν προκλήθηκαν από υπαιτιότητα της αναδόχου.
3. Θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η παράταση συνολικής προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας μέχρι τις 27-2-2015, καθώς η εκκρεμμούσα, ζητηθείσα με το 7262/12-12-2013 έγγραφο της Δ.Κ.Υ.Ε. μετά το από 6-12-2013 έγγραφο της αναδόχου (αρ. πρωτ. Δ.Κ.Υ.Ε.: 7233/9-12-2013), χορήγηση άδειας ερευνητικών τομών στον αριστερό παράδρομο αρμοδιότητας ΕΥΔΕ ΣΑ, για να εντοπιστούν οι θέσεις των υφιστάμενων δικτύων και να οριστικοποιηθεί η ακριβής όδευση του υπό κατασκευή δευτερεύοντος αγωγού ακαθάρτων ΠΑ -25, θα έχει συνέπεια ανάλογη καθυστέρηση της εν λόγω κατασκευής, στην περίπτωση που απαιτείται σχετική μετατόπιση δικτύων ΟΚΩ.

4. Η εμπλοκή πλήθους Οργανισμών Κοινής Ωφελείας και εταιρειών κινητής τηλεφωνίας (ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ, ΕΠΑ, ΔΕΗ , VODAFONE, HOL, FORTHNET, CYTA) λόγω των αναγκαίων από αυτούς, μετακινήσεων δικτύων αρμοδιότητάς τους που ευρίσκονται στο εύρος κατάληψης του έργου όπως άλλωστε φαίνεται και σε σχετική αλληλογραφία της Δ.Κ.Υ.Ε. με τους ανωτέρω φορείς και εταιρείες σε συνδυασμό με τους περιορισμούς στο χώρο κατασκευής λόγω στενότητας της οδού, δημιουργούν σημαντικότατες επί πλέον καθυστερήσεις στην ολοκλήρωσή του.
5. Το γεγονός ότι το έργο αφορά σε κατασκευή Κεντρικού Συλλεκτήρα δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και προκειμένου να λειτουργήσει άρτια, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη συνέχισης και ολοκλήρωσης των προβλεπόμενων από τη μελέτη συνοδών έργων που απομένουν, αντιμετωπίζοντας τις προαναφερόμενες καθυστερήσεις με την εξασφάλιση του επιπλέον αναγκαίου χρόνου.
6. Η Δ/νουσα το έργο Υπηρεσία συναινεί με το αίτημα της Αναδόχου για τους παραπάνω λόγους.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)» ΑΠ 57/08,** αναδόχου **«**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.**»** μέχρι τις 27-2-2015 σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΑΘΗΝΑ - ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ, ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΒΑΡΥΜΠΟΜΠΗ (Χ.Θ. 7+166 ΕΩΣ Χ.Θ. 13+383)» ΑΠ 57/08,** αναδόχου **«**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΔΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α.Ε.**»** μέχρι τις 27-2-2015 σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό και το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Ιωάννης Αξαρλής
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χρήστος Κουρούσης
Λιλίκα Βασιλάκου	**Μαρία Ντόβα**	**Ιωάννα Πανταλάκη – Ανδριανοπούλου**