INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.02 14:58:58 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30η

Απόφαση υπ' αριθ. 1471/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/06/2014.**

Θέμα 14ο

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας μέχρι 30/06/2015 του έργου ''Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα'', αναδόχου "Κ/Ξ ΔΑΜΩΝ Α.Τ.Ε. – ΙΛΙΟΝ ΕΛΛ.ΚΑΤ. Α.Τ.Ε."

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Ιωάννης Αξαρλής
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στην κα. Καράλη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 145/27-12-2010 (ΦΕΚ 238/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως έχει τροποποιηθεί έως σήμερα.
4. Το Π.Δ. 7/2013 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας των Περιφερειών»
5. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας.
6. Το από 19/5/2008 εργολαβικό συμφωνητικό.

7. Την με αριθμ.69/21-12-10 Απόφαση της τέως Ν.Ε. Υποδομών & Περιβάλλοντος, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 30/12/2011.
8. Την με αριθμ.11/11-1-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 30/12/2012.
9. Την με με αρ. 2315/21-12-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία χορηγήθηκε παράταση έως 30/12/2013.
10. Με την με αρ. 2920/20-12-2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής δόθηκε παράταση προθεσμίας έως 30-06-2014.
11. Το γεγονός ότι η προθεσμία περαίωσης λήγει 30/06/2014.
12. Την από 28/05/2014 αίτηση του αναδόχου, που ζητεί παράταση μέχρι 30/06/2015 για τους λόγους που αναφέρει σε αυτήν.(σχετικά με απαλλοτριώσεις)
13. Το με αριθμ.πρωτ.1340/ΦΕ/3 Ιουνίου 2014 έγγραφό μας προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής για προέγκριση της παράτασης προθεσμίας.
14. Την με Α.Π.2736/19-06-2014 προέγκριση παράτασης προθεσμίας της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής.

και επειδή

δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η διαδικασία απαλλοτρίωσης των παρόδιων ιδιοκτησιών, με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης περαιτέρω εργασιών (Η εφετειακή απόφαση για τον καθορισμό της οριστικής τιμής μονάδος εκδόθηκε στις 29/04/2014. Εκκρεμούν η διαδικασία για τη σύνταξη των κτηματολογικών πινάκων βάση αυτής της απόφασης. Επιπλέον και η επεξεργασία των ενστάσεων. Τέλος η παραχώρηση των απαλλοτριωμένων ακινήτων από κάποιους ιδιοκτήτες που μέχρι σήμερα ήταν αρνητικοί λόγω της μη έκδοσης της υπόψη εφετειακής απόφασης).

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου του θέματος μέχρι 30/06/2015, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση, πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας του έργου ‘‘Ολοκλήρωση Δυτικής Περιφερειακής Αιγάλεω, τμήματα και εκατέρωθεν δίκτυα’’ μέχρι 30/06/2015, χωρίς ο Ανάδοχος να δικαιούται καμία άλλη αποζημίωση, πλην της νομίμου αναθεώρησης.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**