INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.04 09:27:59 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30η

Απόφαση υπ' αριθ. 1482/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/06/2014.**

Θέμα 25ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης "ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ"

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Παρακαλώ να αποφασίσετε αφού λάβετε υπόψη σας τα ακόλουθα :

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Η μελέτη του έργου «Μελέτη δικτύου ομβρίων και συλλεκτήρων ΟΤΑ της Νομ. Αθηνών -Δήμοι Μελισσιών, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς και Αιγάλεω» και των τευχών δημοπράτησης συντάχθηκαν με μέριμνα της Ν.Ε. Νομαρχίας Αθηνών και εγκρίθηκαν με την υπ΄ αριθμ. 254/2010 Απόφαση της Νομαρχιακής Επιτροπής Προγραμματισμού – Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας.
2. Τη με αρ. πρωτ. 554/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για έγκριση της 1ης Συμπληρωματικής μελέτης του έργου «Μελέτη Δικτύου Ομβρίων και Συλλεκτήρων ΟΤΑ της Ν. Αθηνών Δήμοι Μελισσίων, Ν. Ερυθραίας, Κηφισιάς και Αιγάλεω» και τευχών δημοπράτησης.

3. Την με αρ. πρωτ. 317/2011 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής για έγκριση σκοπιμότητας υποβολής προτάσεως του έργου του θέματος στο ¨ΠΕΠ Αττικής 2007-2013¨.
4. Την με αρ. 113995/21-11-2011 αίτηση χρηματοδότησης πράξης της Περιφέρειας Αττικής προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή για την ένταξη του έργου στο Ε.Π. «Αττική 2007-2013».
5. Την με αρ. πρωτ. 4610/9-4-2012 Απόφαση ένταξης στο ΕΣΠΑ 2007-2013/Ε.Π. «Αττική» του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» με προϋπολογισμό 5.257.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.).
6. Την με αρ. πρωτ. 1516/16-5-2012 Απόφαση της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Αττικής για προέγκριση Δημοπράτησης των υπο-έργων της πράξης του θέματος.
7. Την υπ' αριθμ. 824/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής για την έγκριση της Διακήρυξης και της Αποστολής Περίληψης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» με προϋπολογισμό 5.257.000,00 € (με τον Φ.Π.Α.).
8. Με την υπ' αρ. 1926/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ» στην εταιρεία «ΕΛΤΕΓΚ Α.Ε.», με ποσοστό μέσης έκπτωσης 50.76%, συνολικής δαπάνης 2.588.346,11 € (με Φ.Π.Α.).
9. Στις 27-02-2013, υπογράφηκε μεταξύ αναδόχου και Υπηρεσίας η σύμβαση του έργου με προθεσμία εκτέλεσης δέκα (10) μηνών και για ποσό 2.588.346,11 € συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.
10. Την υπ΄ αριθμ. 138615/29-07-2013 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και η τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 2.588.346,11 € (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.
11. Την υπ΄ αριθμ. 230494/16-12-2013 Απόφαση ΔΤΕΠΑ με την οποία εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ,1^{ο} ΠΚΤΜΝΕ και η 2η τροποποίηση της μελέτης του έργου του θέματος συνολικής δαπάνης 2.588.346,11 € (με ΦΠΑ) σε ισοζύγιο με την συμβατική δαπάνη.
12. Την υπ΄ αριθμ. 2924/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίνεται η παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι 27-06-2014.
13. Την με αρ. πρωτ. 109622/29-05-2014 Εισήγηση- Αναφορά του Προϊσταμένου ΤΥΛΕΒ για την έγκριση του 3^{ου} ΑΠΕ και του 2^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου του θέματος.
14. Την με αρ. πρωτ. 119345/12-6-2014 αίτηση της αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης για χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες ήτοι έως 27-09-2014.
15. Την από 13-06-2014 Εισήγηση – Αναφορά του Προϊσταμένου του Τμήματος Υδραυλικών Έργων – Λιμενικών Έργων και Εγγείων Βελτιώσεων για την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 27-09-2014.
16. Το με αρ. πρωτ. 2753/19-06-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής με την οποία διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη της και την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι έως 27-09-2014.

Β. <u>ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ</u>

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η κατασκευή των αγωγών του εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων σε διάφορες περιοχές του ΟΤΑ Μελισσίων που αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω πλημμυρών καθώς και των συλλεκτήρων αποδεκτών των παραπάνω αγωγών.

Οι προτεινόμενοι αγωγοί αποχέτευσης ομβρίων διατάσσονται σε συγκεκριμένα σημεία του ΟΤΑ Μελισσίων για την αντιμετώπιση τοπικών κυρίως πλημμυρικών προβλημάτων. Το σύνολο των αγωγών ομβρίων διατάσσεται σε διανοιγμένες οδούς και αποσκοπεί στην απομάκρυνση των ομβρίων από την υπό μελέτη περιοχή.

Το συνολικό μήκος των προτεινόμενων αγωγών ομβρίων ανέρχεται σε 5.797,10 μ. (δίκτυα ομβρίων και συλλεκτήρων) σύμφωνα με την μελέτη δημοπράτησης. Πιο αναλυτικά:

- Προτείνεται δίκτυο αγωγών ομβρίων στην περιοχή του Σισμανόγλειου, που περιλαμβάνει τις οδούς Ζωοδόχου Πηγής, Αντ. Τρίτση, Γεννηματά, Σάμου, Σύμης, Στρ. Λελούδα, Σκιάθου, Κρήτης, Παπαναστασίου. Τελικός αποδέκτης του δικτύου θα είναι οι προβλεπόμενοι από την

Προμελέτη της ΕΥΔΑΠ συλλεκτήρες ομβρίων των οδών Σισμανογλείου – Ζωοδόχου Πηγής, Σισμανογλείου – Κορυτσάς – Σάμου και της οδού Σύμης.

- Προτείνεται αγωγός ομβρίων στην οδό Δαβάκη, με κατάληξη τον προβλεπόμενο από την Προμελέτη της ΕΥΔΑΠ συλλεκτήρα ομβρίων των οδών Αλεξ. Παπάγου – Γράμμου.
- Προτείνεται δίκτυο αγωγών ομβρίων στις οδούς Χρυσοστόμου Σμύρνης, Δαβάκη και Κων. Καραμανλή, με κατάληξη το υφιστάμενο τεχνικό του Ρέματος Σαλίγγαρου στην οδό Κων. Καραμανλή.
- Προτείνεται αγωγός ομβρίων στις οδούς Σαράφη, Τσιγάντε και Πατριάρχου Γρηγορίου Ε΄, με κατάληξη το υφιστάμενο τεχνικό του Ρέματος Σαλίγγαρου στην οδό Ρώτα.
- Προτείνεται αγωγός ομβρίων στις οδούς Μουσών και Τερψιθέας, με κατάληξη το υφιστάμενο τεχνικό του Ρέματος Παλιαγιάννη.

Όσον αφορά στους κύριους συλλεκτήρες – τελικούς αποδέκτες των παραπάνω προτεινόμενων αγωγών ομβρίων ισχύουν τα ακόλουθα:

ΟΔΟΣ	**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**
Κύριοι συλλεκτήρες ομβρίων της Ζώνης 24Λ με τελικό αποδέκτη το Ρ. Αμαρουσίου	
Σισμανογλείου – Κορυτσάς – Σάμου (Αγωγός 24Λ5Α)	Εκβάλλει στο Ρ.Αμαρουσίου
Σύμης (Αγωγός 24Λ5Α-8)	Εκβάλλει στον αγωγό της οδού Σάμου.
Παπάγου – Γράμμου (Αγωγός 24Λ6-2)	Εκβάλλει στον υφιστάμενο ωοειδή αγωγό Ω1.00x1.50 της οδού Δημοκρατίας.
Κύριοι συλλεκτήρες ομβρίων της Ζώνης 28Λ με τελικό αποδέκτη το Ρ. Μελισσίων – Πολυδρόσου	
Σισμανογλείου - Ζωοδόχου Πηγής (Αγωγός 28Λ0)	Εκβάλλει στο Ρ. Μελισσίων - Πολυδρόσου.

Γ. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η παράταση της προθεσμίας περαίωσης κατά 3 (τρεις) μήνες. Ο εν λόγω χρόνος είναι επαρκής για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.

Η καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου οφείλεται στους ακόλουθους λόγους :

1. Μη χορήγηση μέχρι σήμερα της άδειας τομής της οδού Σισμανογλείου στην διοικητική επικράτεια του Δήμου Αμαρουσίου.
2. Ανάγκη τροποποίησης της μελέτης προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που εντοπίστηκαν σε διάφορα σημεία του έργου και τα οποία δεν μπορούσαν να αντιμετωπιστούν με την πλήρη εφαρμογή της υφιστάμενης μελέτης.

Μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρωθεί εργασίες που υπερβαίνουν το 95% του αντικειμένου των εργασιών κατασκευής του έργου.

Και επειδή :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων Ν.1418/84 και τα εκτελεστικά Π.Δ. 609/85 και 102/87 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2229/94 και τα Π.Δ. 368/94, 286/94, 210/97 καθώς και τον Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων …»
2. Επειδή οι υπολειπόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου, οφείλονται δε σε απρόβλεπτες περιστάσεις που παρουσιάστηκαν κατά την εκτέλεση του έργου και δεν μπορούν να διαχωριστούν από τις συμβατικές εργασίες.
3. Η καθυστέρηση περαίωσης των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας. Τα αιτήματα του αναδόχου θεωρούνται εύλογα και ο αιτούμενος χρόνος παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται επαρκής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 27-09-2014 σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της χορήγησης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΔΙΚΤΥΟ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΤΑ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης «ΕΛΤΕΓΚ ΑΕ», κατά τρεις (3) μήνες, ήτοι μέχρι 27-09-2014 σύμφωνα με το ανωτέρω σκεπτικό.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**