INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.04 09:35:44 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30η

Απόφαση υπ' αριθ. 1485/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/06/2014.**

Θέμα 28ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του

ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 13-11-2013 υπογράφηκε σύμβαση κατασκευής του έργου του θέματος μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του νομίμου εκπροσώπου της του Αναδόχου «ΕΛΚΥΣΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με διακριτικό τίτλο «ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε.», ποσού 9.008.451,12€ (με ΦΠΑ), ενώ παράλληλα έγινε ένταξη της πράξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2007-2013, με κωδικό MIS 456964.
2. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι τριακόσιες (300) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 09-09-2014.
3. Έχει εκτελεστεί το 15% των εργασιών και έχουν πιστοποιηθεί και εξοφληθεί οι τρεις πρώτοι λογαριασμοί του έργου του θέματος, συνολικού ποσού 1.286.637,77 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
4. Η εκτέλεση των εργασιών παρουσιάζει καθυστέρηση σε σχέση με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
5. Με την με αρ. πρωτ. 73276/07-04-2014 (Δ.Τ.Ε.Π.Α.) αίτηση ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 31-12-2014.
6. Με την με αρ. πρωτ. 112160/03-06-2014 (Δ.Τ.Ε.Π.Α.) αίτηση ο Ανάδοχος ζήτησε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος έως τις 31-03-2015.
7. Με την από 23/06/2014 Εισήγηση – Αναφορά του Αν. Προϊσταμένου Τμήματος Κτιριακών Έργων – Έργων Περιβάλλοντος – Η/Μ Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Προϋπόθεση για την εκτέλεση του έργου του θέματος είναι η εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών, έργο που αποτελεί υποχρέωση του Δήμου Αγίας Παρασκευής. Η εφαρμογή των ρυμοτομικών γραμμών επισύρει ρυμοτομήσεις ιδιοκτησιών, αποξηλώσεις και κατεδαφίσεις των, εκτός των ρυμοτομικών γραμμών, περιφράξεων, κατασκευή νέων στην ορθή θέση κ.ο.κ., η εκτέλεση των οποίων οφείλει να προηγείται των εργασιών ανάπλασης του έργου του θέματος. Ο Δήμος έχει υλοποιήσει **μειοδοτικό διαγωνισμό με το ως άνω αντικείμενο**, η Σύμβαση του οποίου βρίσκεται στη **διαδικασία υπογραφής**. Επισημαίνεται ότι στα τεύχη δημοπράτησης του ως άνω διαγωνισμού προβλέπεται προθεσμία 12 μηνών, όταν η σύμβαση του έργου του θέματος έχει προθεσμία περαίωσης την 09/09/2014. Ως εκ τούτου, παρουσιάζεται καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου του θέματος.
2. Μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσθεί εργασίες σε τμήμα του κύριου άξονα του έργου (οδός Δερβενακίων) σε μήκος περίπου 1 km, στους κάθετους δρόμους (Δωριέων, Χίου, Παπάγου, Πίνδου) και σε μικρό τμήμα της οδού Παπαρηγοπούλου. Ο Ανάδοχος προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα την εκτέλεση των εργασιών αιτήθηκε την απομάκρυνση σε κάποιους από τους δρόμους του θέματος μιας σειράς εμποδίων, καθώς και τη μετακίνηση της λαϊκής αγοράς από την οδό Δερβενακίων, αιτήματα τα οποία διαβιβάσαμε στην Τ.Υ. του Δήμου (21207/05-02-2014, 62083/26-03-2014 Δ.Τ.Ε.Π.Α.) και τα οποία ακόμη εκκρεμούν.
3. Από τη μεριά του Δήμου Αγίας Παρασκευής, η Τ.Υ. με τα με αρ. πρωτ. 4989/10-02-2014. 7316/25-02-2014, 10519/18-03-2014, 12020/01-04-2014, 14633/23-04-2014, 19428/30-05-2014 έγγραφα της έχει ζητήσει προσαρμογές της μελέτης του έργου του θέματος στα τελευταία τοπικά δεδομένα και με το με αρ. πρωτ. 21266/-04-06-2014 διαβιβαστικό μας απέστειλε τοπογραφικό διάγραμμα το οποίο διαφοροποιεί την θέση των ρυμοτομικών γραμμών στην οδό Δωριέων (από οδό Λυσίου, έως οδό Παπαρηγοπούλου) από την προμελέτη του έργου του θέματος γεγονός που επισύρει την αναπροσαρμογή της μελέτης του έργου του θέματος στη συγκεκριμένη περιοχή.
4. Με το με αρ. πρωτ. 22288/11-06-2014 έγγραφο ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής αιτήθηκε να ενταχθούν στο αντικείμενο του έργου του θέματος μία σειρά νέων εργασιών, για τις οποίες εξετάζεται η δυνατότητα ενσωμάτωσης τους στο έργο.
5. Εκκρεμεί η έγκριση των όρων Προγραμματικής Σύμβασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο του έργου «Κατασκευή αγωγών ομβρίων Αγίας Παρασκευής έτους 2014», έργο το οποίο αφορά τρείς από τις οδούς του τόπου εκτέλεσης του έργου του θέματος (οδοί Πεντέλης, Χίου, Ολυμπίας).

Η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.

Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των διακοσίων τριών (203) ημερολογιακών ημερών κρίνεται ως ο ελάχιστος απαιτούμενος, με την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθούν οι εργασίες εφαρμογής των ρυμοτομικών γραμμών -στις οδούς όπου εκτελούμε

εργασίες ανάπλασης- από την εργολαβία του Δήμου που θα λαμβάνει χώρα παράλληλα με τις εργασίες του έργου, καθώς και το τμήμα των υδραυλικών έργων που αφορά σε οδούς του έργου.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, δηλαδή κατά διακόσιες τρεις (203) ημερολογιακές ημέρες.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βιοκλιματική ανάπλαση οδών και δημιουργία δικτύου ποδηλατοδρόμων στο δήμο Αγίας Παρασκευής» της Αναδόχου Εταιρείας ΕΛΚΥΣΤΗΣ Α.Τ.Ε., μέχρι τις 31 Μαρτίου 2015, δηλαδή κατά διακόσιες τρεις (203) ημερολογιακές ημέρες.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**