INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.07.04 09:50:42 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 30η

Απόφαση υπ' αριθ. 1517/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/06/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση της Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/06/2014.**

Θέμα 7ο εκτός ημερησίας διάταξης

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμών Καρατζά – Αγ. Ελένης – Άνω Φαναρίου» στο Δήμο Τροιζήνας

Παρόντες:
- Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κα Λιλίκα Βασιλάκου

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:
- Στυλιανός Μαριδάκης
- Βασίλειος Κόκκαλης
- Γεώργιος Καστρινάκης
- Δημοσθένης Μπαρούτας
- Άννα Μεθυμάκη
- Σπυρίδων Σπυρίδων
- Χαράλαμπος Καραθάνος

Το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής, κ:
- Ιάκωβος Προμπονάς

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ:
- Ιωάννης Αξαρλής
- Χρήστος Κουρούσης
- Ελένη Ζαφειρίου

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.
Στη συνεδρίαση παρευρίσκεται ο κ. Μιχαήλ εκπρόσωπος της παράταξης «Αττική Συνεργασία – όχι στο Μνημόνιο».

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Πρόεδρος της Επιτροπής, κα Βασιλάκου δίνει το λόγο στον κ. Φλώρο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:
1. του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
2. του Π.Δ.145/2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β΄/4-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»,
3. του Π.Δ.7/2013 (ΦΕΚ 26 Α΄/ 31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπικής Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών,

4. του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116 Α΄/ 18-6-2008) «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημόσιων έργων» όπως ισχύει σήμερα και ειδικότερα την παράγραφο 8 του άρθρου 48 περί παράτασης προθεσμιών,

σας παραθέτουμε τα παρακάτω:

Α. Ιστορικό του Έργου

Το έργο του θέματος αφορά την κατασκευή του εξωτερικού αγωγού ύδρευσης των οικισμών Καρατζά - Αγ. Ελένης - Άνω Φαναρίου του Δήμου Τροιζήνας, την κατασκευή ταχυδιυλιστηρίου, αντλιοστασίου, δεξαμενής διυλισμένου νερού στον Καρατζά, δεξαμενής υδροδότησης στην Αγ. Ελένη, φρεατίου φόρτισης και δεξαμενής υδροδότησης στο Άνω Φανάρι.

Στοιχεία έργου:

1	Προγραμματική σύμβαση Μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Τροιζήνας	27-07-2009
2	Απόφαση έγκρισης μελέτης (συμβατικών τευχών)	185/09-11-2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
3	Προϋπολογισμός Δημοπράτησης	2.450.000,00 €
4	Ημερομηνία Δημοπράτησης	15-07-2010
5	Σύστημα υποβ. Προσφορών	Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες τιμών
6	Απόφαση έγκρισης πρακτικών δημοπρασίας	4065/26-07-2010
7	Ανάδοχος	ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ Α.Τ.Ε.
8	Ημερομηνία κατάρτισης σύμβασης	03-02-2011
9	Ποσό συμφωνητικού (συμπερ. Απρόβλεπτα)	1.075.140,61 €
10	Ποσό σύμβασης (συμπερ. Αναθ.&Φ.Π.Α.)	1.369.772,73 €
11	Τελικός δικαιούχος	Δ/νση Δημοσίων Έργων
12	Χρηματοδότηση	Επιχειρησιακό πρόγραμμα Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε.
13	Συμβατική προθεσμία	12 μήνες
14	Λήξη Συμβατικής Προθεσμίας	02-02-2012
15	Απόφαση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας (1η παράταση)	285/2012 Οικονομικής Επιτροπής (229 ημέρες)
16	Λήξη 1ης παράτασης	18-09-2012
17	Απόφαση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας (2η παράταση)	2070/2012 Οικονομικής Επιτροπής (6 μήνες)
18	Λήξη 2ης παράτασης	17-03-2013
19	Απόφαση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας (3η παράταση)	435/2013 Οικονομικής Επιτροπής (5 μήνες)
20	Λήξη 3ης παράτασης	17-08-2013
21	Απόφαση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας (4η παράταση)	1439/2013 Οικονομικής Επιτροπής (198 ημέρες)
22	Λήξη 4ης παράτασης	31-01-2014
23	Απόφαση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας (5η παράταση)	76/2014 Οικονομικής Επιτροπής (60 ημέρες)
24	Λήξη 5ης παράτασης	01-04-2014
25	Απόφαση Παράτασης Συνολικής Προθεσμίας (6η παράταση)	710/2014 Οικονομικής Επιτροπής

		(90 ημέρες)
26	Λήξη 6ης παράτασης	02-07-2014
27	Εισήγηση Δ.Ε.Κ.Ε. για προέγκριση παράτασης προθεσμίας προς την Ενδιάμεση Διαχ. Αρχή Π. Α.	α.π. 552/26-06-2014 της Δ.Ε.Κ.Ε.

Β. Αιτιολόγηση της παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου

Οι εργασίες του έργου του θέματος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθούν μέχρι 02-07-2014, ημερομηνία λήξης της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας αυτού, λόγω του ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν ολοκληρωθεί, από το Δήμο Τροιζηνίας:

1. η διαδικασία εγκατάστασης εξειδικευμένου λογισμικού για τη λειτουργία του συνολικού δικτύου ύδρευσης καθώς και ο προγραμματισμός των λογικών ελεγκτών του κεντρικού και των τοπικών σταθμών (σύστημα Scada)
2. η κατασκευή τμήματος του αγωγού ύδρευσης των οικισμών Άνω Φαναρίου - Δρυόπης – Καλονής και τμήματος του αγωγού Ο1, από το σημείο που έχει σταματήσει η κατασκευή τους στο Άνω Φανάρι μέχρι και το φρεάτιο φόρτισης, που έχει ήδη κατασκευαστεί στο Άνω Φανάρι από τον ανάδοχο του έργου του θέματος, και η σύνδεση τους σε αυτό.

Οι προαναφερθείσες εργασίες είναι απαραίτητες προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενοι, από την εγκεκριμένη μελέτη, έλεγχοι και δοκιμές για την λειτουργία του δικτύου ύδρευσης του έργου του θέματος και για την πλήρη λειτουργία του συνολικού έργου ύδρευσης των οικισμών Καρατζά – Αγ. Ελένης– Άνω Φαναρίου – Δρυόπης και Καλλονής, τόσο ως αγωγών βαρύτητας όσο και ως καταθλιπτικών αγωγών.

Κατόπιν αυτών, και επειδή

α) η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας,

β) δικαιολογείται η αιτούμενη, από τον ανάδοχο, προθεσμία των δύο (2) μηνών και θεωρείται εύλογη για την ολοκλήρωση του έργου,

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 48, παράγραφος 8, κατά δύο (2) μήνες δηλαδή από 03-07-2014 έως και 03-09 -2014, μετά της αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

τη χορήγηση, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου: «Κατασκευή εξωτερικού αγωγού ύδρευσης οικισμών Καρατζά – Αγ. Ελένης – Άνω Φαναρίου» στο Δήμο Τροιζήνας, σύμφωνα με το Ν.3669/2008, άρθρο 48, παράγραφος 8, κατά δύο (2) μήνες δηλαδή από 03-07-2014 έως και 03-09 -2014, μετά της αναθεωρήσεως.

Η Πρόεδρος	**Η Γραμματέας**	**Τα Μέλη**
		Στυλιανός Μαριδάκης
		Βασίλειος Κόκκαλης
		Γεώργιος Καστρινάκης
		Δημοσθένης Μπαρούτας
		Άννα Μεθυμάκη
		Σπυρίδων Σπυρίδων
		Χαράλαμπος Καραθάνος
Λιλίκα Βασιλάκου	**Άννα Τρουλάκη**	**Ιάκωβος Προμπονάς**