INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.03 09:13:11 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57η

Απόφαση υπ' αριθ. 2190/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/10/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:30 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/10/2014.**

Θέμα 3ο

Έγκριση παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Εργασίες Υποδομών & Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» Προϋπολογισμού 2.300.000,00 €, αναδόχου «Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ»

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου ενημερώνει τα μέλη για την προσέλευση του κ. Καράμπελα και στη συνέχεια δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων» (Κ.Δ.Ε), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α΄/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για τη διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών»
5. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «'Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβαμε υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. 330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με την «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής».
2. Την με αριθμ. πρωτ. οικ.177070/10-09-14 (Φ.Ε.Κ. 2542 τ.Β'/24-09-2014) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες».
3. Τις με αριθμ. οικ.183947/22-09-2014 και 184244/22-09-2014 (ΦΕΚ 599/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./30-09-2014) Αποφάσεις της Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής» και «Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής» αντίστοιχα.
4. Την με αριθμ. πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

Καθώς και το ιστορικό του Έργου:

1. Την από **9-4-2012** απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας (**ΑΔΑ: Β4ΩΗΦ-240**) **με την οποία το έργο θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085** του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό 2012ΕΠ08500138 ως υποέργο του «**ΣΗΜ-05/13: Συντήρηση & Άρση βλαβών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης Ν. Αττικής», με προϋπολογισμού: 2.300.000,00€ με ΦΠΑ,** όπως αυτός εντάχθηκε τελικά στην από 22-8-2014 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: Β58ΕΦ-Υ3Ρ) με νέο κωδικό 2014ΕΠ58500027 .
2. Την υπ' αριθμ. **892/30-04-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
3. Την υπ' αριθμ. **992/17-05-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή δημόσια κλήρωσης προκειμένου να συγκροτηθεί η επιτροπή διαγωνισμού και η σύσταση της Επιτροπής Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.
4. Την υπ' αριθμ. **1149/2013/07-06-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής (ΑΔΑ:ΒΕΖΓ7Λ7-Λ10) σύμφωνα με την οποία εγκρίνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, που έγινε στις 28-05-2013, για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «**Εργασίες Υποδομών & Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» Προϋπολογισμού 2.300.000,00 €, και κατακυρώνεται στη μειοδότρια «Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ»**, με ποσοστό μέσης έκπτωσης **13%**, που **αντιστοιχεί σε οικονομική προσφορά 2.001.000,00 €**, **από τα οποία για εργασίες: 1.186.963,27 €, για ΓΕ & ΟΕ 18%: 213.653,39 €, για απρόβλεπτα 15% : 210.092,50€, για αναθεώρηση:16.120,11€, και για Φ.Π.Α. 23%: 374.170,73**.
5. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **40940/12-07-2013** έγγραφο του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με το οποίο κοινοποιήθηκε η υπ' αριθμ. **274/2013 πράξη του Ε' κλιμακίου Ε.Σ.** για τον προσυμβατικό έλεγχο της σύμβασης του υπόψη έργου, σύμφωνα με την οποία δεν κωλύεται η υπογραφή του υποβληθέντος σχεδίου σύμβασης.
6. Το συμφωνητικό του έργου, το οποίο υπεγράφη στις **11-09-2013** για συνολικό ποσό **2.001.000,00 €** μετά του Φ.Π.Α., με συνολική προθεσμία περαίωσης του έργου **δεκατέσσερις (14) ημερολογιακούς μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι **11-11-2014**.

7. Την υπ' αριθμ. πρωτ. **Δ9/11655/06-05-2014** απόφαση **(ΑΔΑ:ΒΙΦΘ7Λ7-ΑΓΥ)**, με την οποία εγκρίθηκε ο **1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών** του έργου για συνολική δαπάνη **2.001.000,00€**, εκ των οποίων **1.327.896,96 €** για εργασίες, **239.021,45 €** για Γ.Ε. & Ο.Ε.18%, **43.790,75 €** για απρόβλεπτα, **16.120,11 €** για αναθεώρηση και **374.170,73 €** για ΦΠΑ 23%, δηλαδή σε **ισοζύγιο** ως προς την εγκεκριμένη συνολική συμβατική δαπάνη.
8. Το υπ' αριθμ. πρωτ. **9002/15-10-2014** έγγραφο της ΔΚΕΣΟ, με το οποίο μας διαβιβάσθηκε η από **13-10-2014** αίτηση της αναδόχου Κ/Ξίας για παράταση της συμβατικής προθεσμίας του έργου.
9. Τα συμβατικά τεύχη και τ' άλλα στοιχεία του φακέλου του έργου.

ΣΚΕΠΤΙΚΟ:

και επειδή:

1. Η συμβατική διάρκεια του έργου του θέματος που έχει αναλάβει τη συντήρηση και άρση βλαβών των εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης στο Νομό Αττικής, έχει ορισθεί σε **δεκατέσσερις (14) ημερολογιακούς μήνες** από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις **11/11/2014**.
2. Το αντικείμενο του έργου είναι κατά κύριο λόγο η αποκατάσταση βλαβών στις εξωτερικές εγκαταστάσεις **2045 περίπου κόμβων και διαβάσεων πεζών** φωτεινής σηματοδότησης που ευρίσκονται στις κεντρικές αρτηρίες του Ν. Αττικής. Οι βλάβες αυτές προκαλούνται κατά κύριο λόγο από τυχαία περιστατικά, όπως π.χ. τρακαρίσματα σε ιστούς και σηματοδότες, βλάβες σε υπόγεια καλώδια από εργασίες τρίτων ή τρωκτικά, κ.λπ. Οι βλάβες αυτές έχουν σαν αποτέλεσμα συνήθως, όλοι οι σηματοδότες ενός κόμβου να τίθενται εκτός λειτουργίας.
3. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έργου η συχνότητα τέτοιων περιστατικών ήταν μικρότερη του αναμενομένου, οι ποσότητες των εργασιών άρσης βλαβών που είχαν προβλεφθεί αρχικά, δεν έχουν εξαντληθεί και ούτε προβλέπεται η εξάντλησή τους μέχρι την αρχική συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου, χωρίς για αυτό να ευθύνεται ο ανάδοχος.
4. Λόγω της αλλαγής της νομοθεσίας με την ψήφιση του **Ν.4281/8.8.2014**, εκτιμούμε, ότι η δημοπράτηση του επόμενου αντίστοιχου έργου συντήρησης και άρσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης θα καθυστερήσει λόγω προσαρμογής των τευχών δημοπράτησης στη νέα νομοθεσία. Οι εργασίες όμως άρσης βλαβών των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης δεν είναι δυνατό να διακοπούν ούτε κατ' ελάχιστο, για να μη δημιουργηθούν δυσμενείς επιπτώσεις στην ασφάλεια της κυκλοφορίας οχημάτων και πεζών.
5. Εάν περαιωθεί η τρέχουσα εργολαβία χωρίς να τη διαδεχθεί άμεσα νέα σύμβαση συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών, υπάρχει αδυναμία της Υπηρεσίας μας για την αντιμετώπιση προβλημάτων στους κόμβους φωτεινής σηματοδότησης με άλλο τρόπο. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι φωτεινοί σηματοδότες είτε να λειτουργούν πλημμελώς (π.χ. καμένες λάμπες, στραμμένοι σηματοδότες κ.λπ. που δημιουργούν σύγχυση ως προς τις ενδείξεις των σηματοδοτών σε οδηγούς και πεζούς, τρακαρισμένοι ιστοί που δημιουργούν κινδύνους πτώσης τους στο οδόστρωμα ή στο πεζοδρόμιο κ.λπ.), είτε να τεθούν συνολικά εκτός λειτουργίας σε κάποιους κόμβους, με ισχυρό ενδεχόμενο να προκληθούν, είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη, προβλήματα στην κυκλοφορία και σοβαροί κίνδυνοι ατυχημάτων ή και δυστυχημάτων.
6. Οι ποσότητες που υπολείπονται, εκτιμάται ότι θα επαρκέσουν για τη συνέχιση των αναγκαίων εργασιών άρσης βλαβών μέχρι τις **11-05-2015**, οπότε εκτιμούμε ότι τότε θα έχουν ολοκληρωθεί και οι διαδικασίες για την υπογραφή νέας σύμβασης διάδοχου έργου συντήρησης και άρσης βλαβών φωτεινής σηματοδότησης.
7. Σύμφωνα με την παρ. **8** του άρθρου **48** του **Ν. 3669/2008** προβλέπεται *«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε με αναθεώρηση, όταν η καθυστέρηση του συνόλου των* εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.»
8. Η παράταση του έργου δεν απαιτεί έγκριση επιπλέον πίστωσης, αφού οι εργασίες που θα εκτελεστούν κατά τη διάρκειά της θα καλυφθούν αυστηρά από την ήδη εγκεκριμένη πίστωση και μέχρις εξαντλήσεως αυτής.
9. Για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των επιμέρους εργασιών μετά την έγκριση της παράτασης θα ακολουθήσει Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Α.Π.Ε.)
10. Με το υπ' αριθμ. 9002/15-10-2014 έγγραφο της η ΔΚΕΣΟ, μετά από αίτημα του αναδόχου, ζητά την παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι τις 11-05-2015.
11. Η παράταση αυτή δεν δημιουργεί πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν.3669/2008, παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εργασίες Υποδομών & Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» Προϋπολογισμού 2.300.000,00 €, αναδόχου «Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ» κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι τις 11-05-2015, για του λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

2. Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

1. Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο **48** του **Ν.3669/2008**, **παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης** του έργου: **«Εργασίες Υποδομών & Άρση Βλαβών Φωτεινής Σηματοδότησης Περιφέρειας Αττικής» Προϋπολογισμού 2.300.000,00** €, αναδόχου «**Κ/Ξ ΕΛΕΚΤΡΟΜΕΚ Α.Ε. –ΕΡΓΟΤΕΜ ΑΤΕΒΕ-ΑΛΚΤΗΡ ΑΚΤΕ**» κατά **έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τις **11-05-2015**, για του λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

2. Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης

Τα τακτικά μέλη κ.κ. Καράμπελας και Κορομάντζος απέχουν.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Καράμπελας Κωνσταντίνος
Κορομάντζος Βασίλειος
Δημάκος Δημήτρης
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος