INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.11.03 09:15:39 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 57η

Απόφαση υπ' αριθ. 2191/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **29/10/2014,** ημέρα **ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ** και ώρα **12:30 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **24/10/2014.**

Θέμα 4ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος», προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε»

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Άννα Τρουλάκη.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στον κ. Θεοφίλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.2218/94, του Ν.2240/94 και του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4070/2012 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας, διατάξεων και ρυθμίσεων για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων.

3. Του Π.Δ 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494 Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής»
4. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215 Α' /30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών» και συγκεκριμένα του άρθρου 8 «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής»
5. Του Π.Δ 7/2013 (ΦΕΚ 26 Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42) αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γεν. Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και αφού λάβετε υπόψη:

1. Την με αριθμ. πρωτ. οικ. 177070/10-9-2014 (ΦΕΚ 2542/Β'/24-9-2014) απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Ανάθεση - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες»
2. Την υπ' αριθμ. 330/2014 (ΑΔΑ 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής σχετικά με «Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής»
3. Την αρ. πρωτ. οικ. 183947/22-9-2014 (ΑΔΑ 6ΗΝ17Λ7-Ι20) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής»
4. Την αρ. πρωτ. οικ. 184244/22-9-2014 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής σχετικά με τον «Ορισμό Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής»
5. Την με αριθμ. πρωτ. 129966/16-12-2011 απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Οδικών Εργων Περιφ. Αττικής Δ9.

Καθώς και το ιστορικό του έργου:

1. Με την απόφαση Δ9/οικ/12489/1-11-2010/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 29.000.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου: 2009ΣΕ06830000 της Σ.Α.Ε 068/3 του Π.Δ.Ε για την εκτέλεση του έργου του θέματος.
2. Με την απόφαση Δ9/12780/21-12-2010/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ, εγκρίθηκαν τα τεύχη της μελέτης του έργου και η δημοπράτηση του έργου.
3. Με την απόφαση Δ9/10980/18-04-2011/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ συστάθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του υπόψη έργου.
4. Με την απόφαση Δ9/11581/21-07-2011/Γ.Γ.Δ.Ε/Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ., εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της δημοπρασίας που έγινε στις 10-05-2011 και ανέδειξε ανάδοχο την εργοληπτική επιχείρηση «ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ ΑΤΕ» που προσέφερε συνολική δαπάνη 17.195.463,74 € (3.215.411,92 € για Φ.Π.Α) που αντιστοιχεί σε μέση τεκμαρτή έκπτωση 43,30% επί των τιμών του τιμολογίου της μελέτης.
5. Το εργολαβικό συμφωνητικό που υπογράφτηκε στις 12-10-2011 με συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών μέχρι 29-03-2014, δηλαδή 900 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
6. Με την 798/09-04-2012 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής, η πράξη «ΚΟ2/10 Βελτίωση του οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος» εντάχθηκε στον Άξονα Προτεραιότητας «01- Ενίσχυση Υποδομών Προσπελασιμότητας-Ενέργειας» του Ε.Π «Αττική», με κωδικό πράξης ΠΔΕ: κωδικό ΣΑ ΕΠ 0858 και κωδικό πράξης ΣΑ 2012ΕΠ08580025.
7. Η με αρ. πρωτ. Δ9/12273/02-10-2012 Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η μελέτη Υδρευσης Άρδευσης τμήματος Λαγονησίου και μελέτη΄Υδρευσης-Άρδευσης τμήματος Ι.
8. Η με αρ. πρωτ. Δ9/12667/12-11-2012 Απόφαση με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές μελέτες Οδοφωτισμού και Φωτεινής Σηματοδότησης
9. Με την αρ. 1960/16-11-2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε και το 1ο ΠΚΤΜΝΕ. Του έργου του θέματος
10. Με την αρ. 2777/06-12-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε ο 2ος Α.Π.Ε του εν λόγω έργου
11. Ο Ανάδοχος με την αρ. πρωτ 215/13-2-2014 αίτηση του προς την ΔΚΕΟ, αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι και την 29-11-2014 ήτοι οκτώ (8) μήνες η οποία

εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 441/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφ. Αττικής μετά από την αρ. πρωτ. 10642/18-2-2014 Εισήγηση της ΔΟΕΠΑ (Δ9).

12. Ο Ανάδοχος με την από 19-9-2014 (αρ. πρωτ. ΔΚΕΟ 1398/19-9-2014) αίτηση του προς την ΔΚΕΟ, αιτείται παράταση της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης μέχρι και την 29-5-2015 ήτοι έξι (6) μήνες
13. Με το αρ. πρωτ. 1436/1-10-2014, η ΔΚΕΟ διαβιβάζει στην Υπηρεσία μας της σύμφωνη γνώμη της ΕΔΑ Περιφ. Αττικής (αρ. πρωτ. 4332/29-9-2014) σχετικά με την 2η Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ήτοι μέχρι 29-3-2015.
14. Τα λοιπά συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας.

Σκεπτικό:

1. Το φυσικό αντικείμενο αφορά:
   - Στην κατασκευή και βελτίωση οδικού τμήματος από Λ. Λαυρίου χ.θ. 0+000 (170μ. μετά τον Κόμβο Ιππικού Κέντρου - Σκοπευτηρίου) έως χ.θ. 16+225,41 (θέση Αγ. Παντελεήμονας οδού Καλυβίων - Αναβύσσου)
   - Στην σύνδεση του οδικού τμήματος στη χ.θ. 2+300,00 με Καλύβια μήκους 1.131μέτρα.
     Το συνολικό πλάτος του οδικού τμήματος προβλέπεται 10,50μέτρα και περιλαμβάνει μία λωρίδα πλάτους 3,75μ. ανά κατεύθυνση και έρεισμα πλάτους 1,50μ. ανά κατεύθυνση.
   - Στην βελτίωση της υφιστάμενης οδού που έχει μήκος 2.084,00μ. με αφετηρία τη χ.θ. 0+000 στη συμβολή της παραλιακής οδού "Βάρκιζα - Σούνιο" και πέρας τη χ.θ. 2+084,00 στη διασταύρωση με την οδό Καλυβίων - Αναβύσσου.
     Το συνολικό πλάτος του καταστρώματος της λεωφόρου Καλυβίων - Λαγονησίου είναι 22μ. και περιλαμβάνει 2 λωρίδες κυκλοφορίας πλάτους 3,75μ., 2 λωρίδες στάθμευσης πλάτους 2,5μ. 2 ρείθρα πλάτους 0,25μ., 2 πεζοδρόμια πλάτους 3,70μ. και κατασκευή μεσαίας νησίδας πλάτους 1,60μ.
   - Επίσης στο φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνεται:
     - ✓ Η κατασκευή αγωγών αποχέτευσης ομβρίων σύμφωνα με τις εγκεκριμένες υδραυλικές μελέτες.
     - ✓ Η αντικατάσταση – συμπλήρωση του υφιστάμενου δικτύου ύδρευσης και των αντίστοιχων παροχών.
     - ✓ Η κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
2. Η αρχική συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου είναι εννιακόσιες (900) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή του συμφωνητικού, δηλαδή στις 29-03-2014.
3. Καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών απαιτείτο παρουσία αρχαιολόγου και έμπειρων εργατοτεχνιτών αρχαιολογίας προκειμένου να μην υπάρχει καθυστέρηση στην εκτέλεση των εργασιών. Από την συμβολή της υπό κατασκευή οδού με την οδό Βαλομάνδρας και για μήκος περίπου 500μέτρων, εκτελείται αρχαιολογική έρευνα μεγάλης κλίμακας που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2014 και δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Η αρμόδια αρχαιολογική Υπηρεσία – σε συνδυασμό με τον επερχόμενο χειμώνα – δεν δύναται να κάνει ακριβή πρόβλεψη περαίωσης της αρχαιολογικής ανασκαφής.
4. Στο τμήμα από την οδό Βαλομάνδρας έως την διασταύρωση της οδού Θορικού με την Λεωφόρο Καλυβίων – Αναβύσσου, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της μετατόπισης του δικτύου της ΔΕΗ. Συγκεκριμένα, λόγω της αρχαιολογικής ανασκαφής, δεν είναι δυνατή η μετατόπιση στύλων της ΔΕΗ σε χώρο όπου δεν έχει ολοκληρωθεί αρχαιολογική έρευνα και οι εργασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν μετά τον Νοέμβριο του 2014.
5. Με το αρ. πρωτ. 4332/29-9-2014 έγγραφό της, η ΕΔΑ Περιφέρειας Αττικής διατυπώνει σύμφωνη γνώμη σχετικά με την 2η Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου του θέματος για χρονικό διάστημα τεσσάρων μηνών ήτοι μέχρι 29-3-2015.
6. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου ο οποίος – με υπεύθυνη δήλωσή του - αναφέρει ότι δεν έχει καμία άλλη απαίτηση πέραν της νομίμου αναθεώρησης.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 8α του Ν.3669/08, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου-Καλύβια-Λαγονήσι-Ανάβυσσος»**, προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου **«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε»,** μέχρι τις 29-3-2015 (ήτοι τέσσερις μήνες), για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 παράγραφος 8α του Ν.3669/08, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου **ΚΟ2/10 «Βελτίωση του Οδικού τμήματος Κόμβος Ιππικού Κέντρου – Καλύβια – Λαγονήσι - Ανάβυσσος»**, προϋπολογισμού: 29.000.000,00 ευρώ, αναδόχου **«ΠΡΙΣΜΑ ΔΟΜΗ Α.Τ.Ε»,** μέχρι τις 29-3-2015 (ήτοι τέσσερις μήνες), για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς άλλη αποζημίωση για τον ανάδοχο, πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

Το τακτικό μέλος κ. Καράμπελας απέχει.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Καράμπελας Κωνσταντίνος
Κορομάντζος Βασίλειος
Δημάκος Δημήτρης
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος