INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.05 11:26:51 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 69η

Απόφαση υπ' αριθ. 2450/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/12/2014,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **28/11/2014.**

Θέμα 5ο

Έγκριση 5ης παράτασης της Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «Κατασκευή Α΄ Φάσης 2ου ΧΥΤΑ Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής».

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάνος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα. Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στην κα. Μπότσαρη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

i. Με την υπ' αριθ. 135831/03-12-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Κατασκευή Λειτουργία και Αποκατάσταση 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» που μεταξύ άλλων αφορά στην έγκριση χωροθέτησης και λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. σε έκταση 660 στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής.

ii. Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» έλαβε χώρα με Ανοικτή Δημοπρασία στις 28-07-2005 με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη & κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα.

iii. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 1328/ΧΥΤΑ-1/04-3-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.

iv. Με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 2762/08-05-07 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου στην Κ/Ξία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» έναντι του ποσού των 48.340.596,57 €, εκ των οποίων 35.931.000,00 € για εργασίες (συνυπολογιζόμενων ΓΕ & ΟΕ 18%), 3.233.790,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.457.560,06 € για αναθεώρηση τιμών και 7.718.246,51 € για Φ.Π.Α. (19%).

v. Μετά τη θετική έκβαση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου (υπ' αριθ. 441/2007 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου), υπογράφηκε στις 12-07-2007 η Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Κύριου του Έργου.

vi. Κατά την 6η Συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στις 29-04-2010, έγινε η θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με την προϋπόθεση για την υλοποίησή της την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων από το Υ.Π.Ε.Κ.Α..

vii. Με την υπ' αριθ. 127164/23-06-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιούνται και ανανεώνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Κατασκευή Λειτουργία και Αποκατάσταση 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» που μεταξύ άλλων αφορά στην έγκριση για την επαύξηση της δυναμικότητας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».

viii. Μετά τη θετική έκβαση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου (υπ' αριθ. 287/2010 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου), υπογράφηκε με αριθ. πρωτ. 5233/22-11-2010 η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Κύριου του Έργου, έναντι του ποσού των 19.582.088,16 € (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτων δαπανών), πλέον των επιγενησομένων δαπανών λόγω αναθεωρήσεων, εκτιμώμενων στο ποσό των 2.515.484,23 €, καθώς και του νομίμου Φ.Π.Α. και αρχική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών σε **24 μήνες** δηλαδή μέχρι **20-11-2012.**

ix. Με την υπ' αριθ. 1966/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 1η παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την **20-09-2013.**

x. Με την υπ' αριθ. 1941/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 2η παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την **20-02-2014.**

xi. Με την υπ' αριθ. 472/2014 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 3η παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την **20-07-2014.**

xii. Με την υπ' αριθ. 1658/2014 (ΑΔΑ Ω6ΕΓ7Λ&-ΡΦΡ) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η 4η παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την **20-10-2014.**

xiii. Με την από 26-11-2014 αίτηση του αναδόχου προς την Διευθύνουσα Υπηρεσία (ΕΔΣΝΑ) ζητείται παράταση **5 μηνών.**

xiv. Με το από 8056/28-11-2014 έγγραφό της προς την Δ.Δ.Ε. , η Διευθύνουσα Υπηρεσία εισηγείται την χορήγηση παράτασης **5 μηνών.**

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

I. Αντικείμενο του έργου της Αρχικής Σύμβασης είναι η κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., ώστε αυτός να καταστεί βιώσιμος και να λειτουργεί αδιαλείπτως, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης [Αναλυτική Διακήρυξη / Άρθρο 12.1, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων / Άρθρο 8.2.1 (α)] και την Εργολαβική Σύμβαση [Άρθρο 5.4 (α)], για τουλάχιστον επτά (7) έτη (84 μήνες) μετά την παράδοσή του. Στο πλαίσιο αυτό προβλεπόταν η κατασκευή : τεσσάρων (4) διακριτών μεταξύ τους κυττάρων απόθεσης απορριμμάτων (Α1,Α2,Α3 και Α4), έργων δημιουργίας νέας εισόδου στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και νέων ζυγιστικών διατάξεων, κτιρίου διοίκησης, φυλακίου εισόδου, εσωτερικής οδοποιΐας πρόσβασης στα κύτταρα, μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων και λοιπά συνοδά έργα, τα οποία, κατά το χρόνο κατάρτισης των τευχών δημοπράτησης, διασφάλιζαν τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάρκεια του εν λόγω έργου για τουλάχιστον επτά (7) έτη.

Τα τέσσερα κύτταρα απόθεσης απορριμμάτων Α΄ Φάσης που κατασκευάζονται στα πλαίσια του έργου εκτείνονται σε οριζοντιογραφική έκταση 350 στρεμμάτων.

Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και

ολοκληρωμένη κατασκευή ώστε να είναι δυνατή η τουλάχιστον για επτά (7) έτη λειτουργία της Α΄ Φάσης του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α., δηλαδή :

- η κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., ήτοι έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, όμβριων, έργα πρόσβασης, κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, έργα Η/Μ και Κεντρικό σύστημα Τηλεελέγχου και Τηλεδιαχείρισης.
- η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του.
- η προσωρινή κάλυψη των επιμέρους κυττάρων και του συνόλου του απορριμματικού αναγλύφου της πρώτης φάσης, μετά την πλήρωση του χώρου με απορρίμματα.

II. Αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που αφορούν στην επέκταση της λεκάνης των κυττάρων Α3 και Α4 του Χ.Υ.Τ.Α. προς τα ΒΑ σε οριζοντιογραφική έκταση 18 περίπου στρεμμάτων, εντός των ορίων της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής, καθώς και στη διεύρυνση και εκβάθυνση της λεκάνης τους με την εκτέλεση μεγάλου τεχνικού έργου εκσκαφών στο βραχώδες ανάγλυφο της περιοχής του έργου και οι οποίες εξασφαλίζουν επαύξηση της χωρητικότητας του κατασκευαζόμενου Χ.Υ.Τ.Α. από 9.365.000 m³ σε 17.031.000 m³ και συνακόλουθη παράταση του χρόνου ζωής του.

3. Η ΠΑΡΟΥΣΑ 5Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 1Ης Σ. Σ.

Με την υπ' αριθ. 1658/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η προηγούμενη **4η παράταση** εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως **την 20-10-2014.**

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ 5Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε αίτηση για χορήγηση παράτασης, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση (συν 1).

Με την αίτησή του ο ανάδοχος ζητά παράταση **5 μηνών δηλαδή μέχρι την 20-3-2015.**

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΔΣΝΑ) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Η εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας που αφορά το αίτημα για παράταση του αναδόχου, επισυνάπτεται στην παρούσα εισήγηση (συν 2).

Με την εισήγησή της η Διευθύνουσα Υπηρεσία προτείνει **5 μήνες παράταση δηλαδή έως την 20-03-2015.**

ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗΣ ΑΡΧΗΣ (Δ.Δ.Ε.) ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Οι απόψεις της Προϊσταμένης Αρχής έχουν ως εξής:

Για την ολοκλήρωση των εργασιών, όπως περιγράφονται στην εισήγησης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, η Προϊσταμένη Αρχή συμφωνεί πως απαιτείται η πλήρωση του υποκείμενου των κατακόρυφων πρανών χώρου με απορρίμματα και διαμόρφωση κατάλληλου δαπέδου εργασίας, έτσι ώστε να γίνει η στεγάνωση των πρανών, όπως ρητά περιγράφεται και στο ***Τεύχος 9 «Γεωτεχνική Μελέτη Σταθεροποίησης και στεγάνωσης Βραχωδών Πρανών»*** της τεχνικής μελέτης της Συμπληρωματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα στο ***Κεφάλαιο 8 «Περιγραφή Μεθόδου Κατασκευή»***, εδάφια 9 και 10 ως εξής:

«Πλήρωση της λεκάνης με απορρίμματα μέχρι το ύψος του 1ου αναβαθμού και συνέχιση της στεγάνωσης του μετώπου του 2ου αναβαθμού ως άνω.

Συνέχιση της πλήρωσης του κυττάρου με απορρίμματα και της σταδιακής στεγάνωσης του μετώπου μέχρις ότου ολοκληρωθεί η πλήρωση του κυττάρου. Σημειώνεται ότι είναι επιθυμητή η σταδιακή στεγάνωση του μετώπου με την πρόοδο της πλήρωσης του κυττάρου, έτσι ώστε να αποφευχθεί η παρατεταμένη έκθεση των γεωσυνθετικών υλικών στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ατμοσφαιρικές συνθήκες.»

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

- Για την ολοκλήρωση των εργασιών στεγάνωσης των κατακόρυφων πρανών στα εναπομείναντα τμήματα του κυττάρου Α4(β), λόγω του μεγάλου ύψους των, απαιτείται η πλήρωση του υποκείμενου χώρου με απορρίμματα και διαμόρφωση κατάλληλου δαπέδου εργασίας. Επιπλέον επειδή στα τελευταία αυτά τμήματα παρουσιάζεται ιδιαίτερη δυσκολία

λόγω στενότητας χώρου, μπορεί να λειτουργήσει μικρός μόνο αριθμός μηχανημάτων και οχημάτων, τα οποία είναι αναγκασμένα να εκτελούν ιδιαίτερα προσεκτικούς ελιγμούς, με αποτέλεσμα να επιβραδύνεται η ροή εκτέλεσης των εργασιών. Η πλήρωση του εν λόγω υποκείμενου χώρου, εκτιμάται να έχει πραγματοποιηθεί έως 30-11-2014, όπως δηλώνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία στην εισήγησή της.

- Η ανάγκη πλήρωσης με απορρίμματα, του υποκείμενου των κατακόρυφων πρανών χώρου, περιγράφεται σαφώς στο ***Κεφάλαιο 8 του Τεύχος 9 «Γεωτεχνική Μελέτη Σταθεροποίησης και Στεγάνωσης Βραχωδών Πρανών»*** της Τεχνικής Μελέτης που αφορά την Συμπληρωματική Σύμβαση.
- Στην παρούσα φάση η παράταση εργασιών μέχρι τον χρόνο που προτείνει η Διευθύνουσα Υπηρεσία (20-3-2015), είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου και αποτελεί μέρος της οριακής προθεσμίας.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών **της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως**, του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»** μέχρι την **20-03-2015 (παράταση 5 μηνών)**, δεδομένου ότι η πλήρωση με απορρίμματα, του υποκείμενου των πρανών χώρου δεν καθυστερεί με ευθύνη του αναδόχου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών **της 1ης Συμπληρωματικής Συμβάσεως**, του έργου «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ»** μέχρι την **20-03-2015 (παράταση 5 μηνών) με αναθεώρηση**, με τις ακόλουθες επισημάνσεις:

- Το δάπεδο εργασίας έχει διαμορφωθεί και οι εργασίες οφείλουν να προχωρήσουν ταχύτατα και έντεχνα.
- Γίνεται χρήση της οριακής προθεσμίας κατά το άρθρο 48 του ν. 3669/2008 για το στήσιμο γερανού.
- Πρόκειται για την τελευταία παράταση (με εξαίρεση τα γεγονότα ανωτέρας βίας και Θεομηνίας) εντός της οποίας οφείλει να ολοκληρωθεί το έργο.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα
Δανάνος Χριστόφορος