INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2014.12.05 11:37:22 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 69η

Απόφαση υπ' αριθ. 2456/2014

Στην Αθήνα, σήμερα στις **03/12/2014,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **28/11/2014.**

Θέμα 11ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Νερούτσου Μαρία
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάνος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία η αντιπρόεδρος της Επιτροπής, κα. Ιωάννα Στεργίου δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1.Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2.Την αριθμ. 44403/20.10.2011 (ΦΕΚ 2494/Β΄/4.11.2011) Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση Τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3.Τις ισχύουσες διατάξεις «Περί κατασκευής Δημοσίων Έργων» Ν. 3669/2008 όπως ισχύει σήμερα.
4.Το Π.Δ. 7/2013, περί αποφαινομένων οργάνων, όπως αυτό ισχύει σήμερα.
5. Το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008
6.Την με αρ. Πρωτ. 232091/25-11-2014 αναφορά του προϊσταμένου της Διευθύνουσας Υπηρεσίας προς την Προϊσταμένη Αρχή.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Έγκριση Τευχών Δημοπράτησης : 1569/2012 απόφαση Ο.Ε.
Έγκριση Διακήρυξης : 1569/2012 απόφαση Ο.Ε.
Δημοπράτηση : 18-12-2012
Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας : 127/2013 απόφαση Ο.Ε.
Προϋπολογισμός: 4.500.000,00 €
Έκπτωση : 49,19 % στις εργασίες και 49% επί του ΓΕ& ΟΕ για τη δαπάνη ασφάλτου και τη δαπάνη απολογιστικών
Υπογραφή Σύμβασης : 11.09.2013
Ποσό Σύμβασης : 2.506.386,41 € με το Φ.Π.Α.
Προθεσμία : Δέκα Πέντε μήνες ήτοι μέχρι 10/12/2014. Η αποκλειστική τμηματική προθεσμία για την περαίωση των εργασιών στη Λ. Αλεξάνδρας παρατάθηκε μέχρι 30.05.2014 με την 2836/2013 απόφαση Ο.Ε., μέχρι την 15.07.2014 με την 977/2014 απόφαση Ο.Ε. και μέχρι την 30.09.2014 με την 142219/15.07.201 απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α., χωρίς να παραταθεί η συνολική διάρκεια του έργου.
Αντικείμενο του έργου : Αφορά εργασίες συντήρησης οδοστρωμάτων (νέοι ασφαλτικοί τάπητες, διαγραμμίσεις κ.λ.π.) σε οδούς στην χωρική αρμοδιότητα της πρώην Νομαρχίας Αθηνών. Απομένουν προς εκτέλεση διαγραμμίσεις σε οδούς αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων Αθηνών των οποίων το κόστος ανέρχεται σε περίπου 50.000 €. Έχει εκτελεστεί δηλαδή περίπου το 98% του οικονομικού αντικειμένου του έργου. Από πλευράς διαγραμμίσεων έχει εκτελεστεί το 55 % του τεχνικού αντικειμένου.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Η έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου μέχρι την 31.03.2015.

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή
- Με το έργο του θέματος προβλεπόταν να γίνουν εργασίες φρεζαρίσματος τμημάτων οδών και νέοι αντιολισθηροί ασφαλτικοί τάπητες Α265 ή τάπητες από ασφαλτικό υλικό ποιότητας Α265, οριζόντιας σήμανσης των οδών. Επιλέον στη λεωφορειολωρίδα της Λ. Αλεξάνδρας, εκτός από τις εργασίες ανακατασκευής του ασφαλτοτάπητα επίστρωση και με έγχρωμο υλικό πράσινου χρώματος για να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην ειδική χρήση του συγκεκριμένου τμήματος της ασφάλτου σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές του ΟΑΣΑ. Ανύψωση φρεατίων.
- Έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες στις οδούς όπου έγιναν ασφαλτοστρώσεις, ήτοι :

1. Λεωφόρο Ηρακλείου (από Φαρκαδόνος έως Εθν.Αντιστάσεως)
2. Λεωφόρο Σοφ. Βενιζέλου (από Δ. Σολωμού έως Λυκοβρύσεως)
3. Λεωφόρο Χαλανδρίου (από Λεωφόρο Μεσογείων έως Καζαντζάκη)
4. Λεωφόρο Παλαιολόγου – Παπανικολή (Από Σοφ. Βενιζέλου έως Μιλτιάδου)
5. Οδοί Χατζηαντωνίου, Θησέως, Τσαλδάρη, Περικλέους, 28ης Οκτωβρίου, Όθωνος, Βας. Όλγας, Πλαταιών, Θεμιστοκλέους του Δήμου Αμαρουσίου
6. Λεωφόρο Αλεξάνδρας (από Λ. Πατησίων έως Λ. Κηφισίας)
7. Λεωφόρο Καποδιστρίου (από Λ. Κηφισίας έως Λ. Κύμης) δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας

- Από την Υπηρεσία δόθηκε στον ανάδοχο εντολή για εκτέλεση εργασιών διαγράμμισης στις οδούς:

1. Λεωφ. Καποδιστρίου (από Λ. Κηφισίας έως Λ. Κύμης) αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας (οδός Ν.4)
2. Λεωφόρο Εθνικής Αντιστάσεως (από Λ. Κύμης έως Λ. Ηρακλείου) (οδός Ν. 4)
3. Λ. Χασιάς- Λ. Φυλής (από Πλατεία Αγ. Αναργύρων έως Αττική Οδό) (Οδός Νο2)
4. Λ. Δημοκρατίας (από Τρείς Γέφυρες έως Κ. Παλαμά) (Οδός Νο1)
5. Λ. Ηρακλείου (από Λασκαράτου έως Φαρκαδόνος) (οδός Νο 6)
6. Λ. Ειρήνης (από Αμαρουσίου έως Περικλέους) (Οδός Νο7)
7. Λ. Περικλέους (από Λ.Ειρήνης έως Τσαλδάρη) (Οδός Νο7)
8. Καισαριανή – Αστέρι – Κορυφή Υμηττού. (Οδός Νο16)
9. Οδός Δεκελείας από τον Κόμβο Λαινόπουλου έως την διασταύρωση με την Λ. Κύμης (Οδός Νο3)

για τις οποίες προέκυψε ανάγκη αναδιαγράμμισης για επαύξηση της οδικής ασφάλειας.

- Από τις παραπάνω οδούς απομένουν να γίνουν εργασίες αναδιαγράμμισης στις παρακάτω οδούς :

1. Λ. Ειρήνης (από Αμαρουσίου έως Περικλέους) (Επ. Οδός Νο7)
2. Λ. Περικλέους (από Λ.Ειρήνης έως Τσαλδάρη) (Επ. Οδός Νο7)
3. Καισαριανή – Αστέρι – Κορυφή Υμηττού. (Επ. Οδός Νο16)
4. Οδός Δεκελείας από τον Κόμβο Κηφισίας έως την διασταύρωση με την Λ. Κύμης (Επ.Οδός Νο3)

- Οι διαγραμμίσεις που υπολείπονται, δεν έχουν κατασκευαστεί λόγω των υψηλών ποσοστών υγρασίας στην ατμόσφαιρα κατά τις νυχτερινές ώρες, η δε πρόβλεψη των καιρικών φαινομένων για το υπόλοιπο του μήνα που διατρέχουμε καθώς και του Δεκεμβρίου είναι σχεδόν απαγορευτική για τις εργασίες αυτές και λόγω αυτού δεν μπορούν να ολοκληρωθούν έως την προβλεπόμενη ημερομηνία (10/12/2014).
- Αυτό δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας αλλά και του αναδόχου του έργου.
- Οι εργασίες διαγραμμίσεων έχουν γίνει σε ποσοστό 55% του προβλεπόμενου τεχνικού αντικειμένου και υπολείπεται τεχνικό αντικείμενο διαγραμμίσεων 45% του οποίου το κόστος ανέρχεται σε δαπάνη και περίπου 50.000 ευρώ ήτοι 2% του προϋπολογισμού του έργου.
- Οι εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την επαύξηση της οδικής ασφάλειας.
- Οι εργασίες του έργου άρχισαν να εκτελούνται μετά τις 25.11.2013 ημερομηνία κατά την οποία εκδόθηκε η αναγκαία απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής περί «κυκλοφοριακών ρυθμίσεων» με ΑΔΑ: ΒΛ13Ι-ΜΟΧ ήτοι είχαμε καθυστέρηση χωρίς υπαιτιότητα της υπηρεσίας και του αναδόχου κατά δυόμιση μήνες περίπου από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης (11.09.2014).
- Εκτός των παραπάνω, εκκρεμεί η έγκριση από το ΣΔΕΠΑ η Γνωμοδότηση για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 57 του Ν. 3669/2008, όσων περιλαμβάνονται στον 4ο Α.Π.Ε. του έργου «Συντήρηση Οδών Αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» και αυτό διότι δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση αντικατάστασης ορισμένων μελών του με συνέπεια αυτό να μην μπορεί να συνεδριάσει.
- Ο ανάδοχος με την από 19.11.2014 αίτησή του ζητά την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης μέχρι 28.02.2015.
- Η παράταση αφορά μέρος του πρώτου τριμήνου του 2015, η Διευθύνουσα Υπηρεσία κρίνει ότι είναι προτιμότερο να δοθεί παράταση μέχρι το τέλος του τριμήνου ήτοι μέχρι 31.03.2015.
- Ισχύουν οι διατάξεις της παραγράφου $8^{α}$, του άρθρου 48 του Ν.3669/2008 «Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται α) Είτε «με αναθεώρηση», όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου»

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, μέχρι την 31.03.2015 σύμφωνα με το παραπάνω σκεπτικό, με αναθεώρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση οδών αρμοδιότητας Περιφερειακών Ενοτήτων τέως Νομαρχίας Αθηνών – Εργολαβία 1» προϋπολογισμού 4.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.), αναδόχου ΕΡΓΟΡΟΗ ΑΤΕ, μέχρι την **31.03.2015,** με αναθεώρηση.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Νερούτσου Μαρία
Μεθυμάκη Άννα
Δανάνος Χριστόφορος