Ορθή Επανάληψη

INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.02.26 08:47:01 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 12η

Απόφαση υπ' αριθ. 349/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **18/02/2015,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **13/02/2015.**

Θέμα 8ο

Εισήγηση για την χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ».

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αθανασιάδης Παναγιώτης
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παπαδάκη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Για το αντικείμενο του έργου του θέματος, σας θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

1. Με την αρ. πρωτ. 47562/ΔΕ-5707/29-10-2013 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και ανταγωνιστικότητας (ΑΔΑ: ΒΛΛ5Φ-ΟΟΧ) εντάχθηκε το έργο του θέματος στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2013 στην ΣΑΕΠ 085 με κωδικό 2013ΕΠ08500010.
2. Με την αρ. 976/2014 απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Αττικής ενέκρινε την διακήρυξη της ανοιχτής δημοπρασίας και την αποστολή της περίληψης διακήρυξης στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο.
3. Η δημοπρασία του υπόψη έργου διενεργήθηκε στις 02-05-2014 και με την αρ. 1223/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης του έργου ο Ε.Δ.Ε. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ.

4. Η σύμβαση του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ», προϋπολογισμού 800.000,00€ υπεγράφη στις 03-11-2014 με συνολικό οικονομικό αντικείμενο 758.719,45€ συμπεριλαμβανομένου του ποσού των 141.874,37€ που αντιστοιχεί στον Φ.Π.Α. (ΑΔΑ: ΒΜ797Λ7-ΓΡΝ).

5. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης των εργασιών ορίστηκε σε τέσσερις (4) μήνες, ήτοι ημερομηνία περαίωσης την 03-03-2015.

6. Με την από 30-01-2015 αίτηση του Αναδόχου με την οποία ζητά παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι έως 03-06-2015.

II. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Αντικείμενο της εργολαβίας είναι η ανακατασκευή της κατεστραμμένης από την υπερχείλιση λόγω έντονων βροχοπτώσεων γέφυρας του ρέματος στην περιοχή Παπαγγελάκη επί της λεωφόρου Σπάτων. Προβλέπεται η καθαίρεση του υφιστάμενου τεχνικού προκειμένου να κατασκευασθεί νέα γέφυρα ελεύθερου ανοίγματος 16,00 μμ και παράλληλα έργα προσαρμογής – διευθέτησης της κοίτης.

III. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Α) Πριν την έναρξη των εργασιών, έπρεπε να γίνουν οι απαιτούμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διακοπή της κυκλοφορίας στην Λ. Σπάτων, ένθεν και ένθεν της υφισταμένης υπό καθαίρεση κατεστραμμένης γέφυρας, προκειμένου να διασφαλισθεί η ομαλή εκτροπή της κυκλοφορίας από παρακαμπτηρίους οδούς με την τοποθέτηση της απαραίτητης σήμανσης, την τροποποίηση της διαδρομής των λεωφορειακών γραμμών καθώς και για την τροποποίησης της φωτεινής σηματοδότησης.
Η έγκριση της μερικής προσωρινής τροποποίησης των λεωφ. γραμμών 304-305 δόθηκε με την αρ. πρωτ. 16744/ΓΕΔΣΕ/ΔΙΣΛ/03-12-2014 της Δ/σης λειτουργικού σχεδιασμού του ΟΑΣΑ Α.Ε. και η τροποποίηση μελετών φωτεινής σηματοδότησης της Διεύθυνσης Οδικών Έργων Περιφέρειας Αττικής (Δ9) εγκρίθηκε και δόθηκε προς υλοποίηση στις 24 Νοεμβρίου 2014 με αριθ. Πρωτ. Δ9/15238 από την ΔΚΕΣΟ.

Β) Επί της Λεωφόρου Σπάτων διέρχονται αγωγοί κοινής ωφέλειας, όπως είναι ο ΟΤΕ (οπτική ίνα και καλώδια) και οι γραμμές VODAFONE. Η μετατόπιση τους ολοκληρώθηκε στις 23-12-2014 προκαλώντας σημαντική καθυστέρηση στην πρόοδο των εργασιών.

Γ) Στην θέση του εκτελουμένου έργου υπάρχει υποσταθμός, κολώνες και καλώδια της ΔΕΗ που επιβάλλεται να μετατοπιστούν λόγω του ότι παρεμποδίζουν την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος. Η Δ/νση Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Α.Α. απέστειλε στην ΔΕΔΔΗΕ για το λόγο αυτό, το με αρ. πρωτ.ΤΕ 186984/5187/οικ/25-09-2014 το ΤΕ 225584/6256/οικ/17-11-2014 καθώς και το ΤΕ6826/49/οικ/12-01-2015 έγγραφο της, τονίζοντας την αναγκαιότητα μετατόπισης του δικτύου. Η μετατόπιση του δικτύου δεν είχε πραγματοποιηθεί μέχρι και την 06 Φεβρουαρίου 2015.

Δ) Στην περιοχή του έργου και συγκεκριμένα στην θέση των πασσάλων Π3.1–Ι, Π3.1-ΙΙ, Π3.1-ΙΙΙ, υ- πάρχουν αρχαιολογικά ευρήματα όπου γίνονται εργασίες αποκάλυψης τους από την αρχαιολογική υπηρεσία. Η αρχαιολογική υπηρεσία δεν έχει μέχρι και σήμερα ολοκληρώσει το έργο της με αποτέλεσμα την αδυναμία εκτέλεσης από την μεριά του αναδόχου των συμβατικών του εργασιών στην συγκεκριμένη περιοχή.

Ε) Λόγω της χειμερινής περιόδου εκτέλεσης του έργου η βροχή επηρεάζει την πρόσβαση και την πρόοδο των εργασιών. Οι βροχερές μέρες που έχουν σημειωθεί μέχρι σήμερα ξεπερνάνε τις δεκαπέντε (15) με επισήμανση στην καταιγίδα που σημειώθηκε στις 26/01/2015 η οποία προκάλεσε ζημιές στον ξυλότυπο και τον οπλισμό, η αποκατάσταση των οποίων προκάλεσε μεγάλη καθυστέρηση. Τονίζεται ότι οι εργασίες πραγματοποιούνται εντός των οριογραμμών του ρέματος Ραφήνας και στην παραμικρή βροχόπτωση η προσέγγιση των μηχανημάτων είναι πολύ δύσκολη έως αδύνατη.

ΚΑΙ ΕΠΕΙΔΗ

1. Ο ανάδοχος με την από 30-01-2015 αίτησή του ζητάει παράταση τριών (3) μηνών, ήτοι μέχρι τις 03-06-2015.

2. Η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητά του αναδόχου αλλά στις καθυστερήσεις που προέκυψαν λόγω της ύπαρξης αρχαιολογικών ευρημάτων, λόγω καθυστερήσεων μετατόπισης δικτύων ΟΚΩ και ειδικότερα της ΔΕΗ οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι και σήμερα και δυσχεραίνουν την εξέλιξη των εργασιών, καθώς και σε έντονες βροχοπτώσεις στην περιοχή του έργου.

3. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ.8 του Ν.3669/08 ο ανάδοχος δικαιούται παράταση συμβατικής προθεσμίας καθώς η καθυστέρηση των εργασιών δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
4. Ο προτεινόμενος χρόνος παράτασης των εργασιών κρίνεται εύλογος για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Υπέρ της χορήγησης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ» κατά τρεις (3) μήνες ορίζοντας το πέρας των εργασιών στις 03/06/2015.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ Λ. ΣΠΑΤΩΝ» κατά τρεις (3) μήνες ορίζοντας το πέρας των εργασιών στις 03/06/2015 και χωρίς αλλαγή της συμβατικής αποζημίωσης του Αναδόχου πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Καράμπελας δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Αλεξίου Αθανάσιος
Καράμπελας Κωνσταντίνος
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος