INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.20 10:24:30 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 27η

Απόφαση υπ' αριθ. 1051/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14/05/2015,** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:45 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **11/05/2015.**

Θέμα 38ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας», συμβατικής δαπάνης 4.161.737,85 € (με Φ.Π.Α.), αναδόχου εταιρείας ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα)
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ Χρήστος Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Κουμέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/07-06-2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/07-06-2010)
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
3. Το με αρ. 145/27-12-2010 Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'2494/04-11-2011).
5. Το Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Το Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Το Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).

8. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
9. Το Ν. 4313/2014 «Ρυθμίσεις θεμάτων Μεταφορών, Τηλεπικοινωνιών και Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄261/17-12-2014).
10. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
11. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών».
12. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
13. Τις κατά καιρούς σχετικές εγκύκλιες διαταγές.
14. Το από 11/09/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.161.737,85 € με το Φ.Π.Α. και προθεσμίας εκτέλεσης των εργασιών δεκαέξι (16) μήνες.
15. Τα συμβατικά τεύχη της εργολαβίας και το φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία η προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει την 10η-01-2015.
16. Το με αρ. πρωτ. 177980/11-09-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων προς την ΕΥΔΑΠ, με το οποίο ζητείται η μετατόπιση των καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης ακαθάρτων του δικτύου της.
17. Το με αρ. 15417/20-11-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με το οποίο ενημέρωσε την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων ότι προτίθεται να προβεί στη μετατόπιση των αγωγών της και ότι το κόστος αυτής εκτιμάται σε 85.000,00€.
18. Το με αρ. 229292/21-11-2014 έγγραφο της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, διαβιβάστηκε στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής το με αρ. 15417/20-11-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ.
19. Το από 17-12-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, με το οποίο δηλώνει ότι οι εργασίες μετατόπισης των καταθλιπτικών αγωγών δεν μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα από τις 7-1-2015.
20. Το με αρ. 6084/14/05-01-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα (80) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-3-2015.
21. Την με αρ. 17/2015 (Συνεδρίαση 1η/05-01-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα (80) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-03-2015.
22. Το από 8-4-2015 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, με το οποίο δηλώνει ότι οι εργασίες μετατόπισης των καταθλιπτικών αγωγών δεν μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα από τις 20-4-2015.
23. Την αίτηση της αναδόχου εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ, για την χορήγηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2015.
24. Το με αρ. 66593/01-04-2015 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων προς την Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής, με το οποίο ζητείται η προέγκριση της παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου του θέματος κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2015.
25. Το με αρ. 1500/04-05-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με το οποίο διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-6-2015.

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Κατά την κατασκευή του αγωγού Β, διατομής Φ1600, και μετά από διερευνητικές τομές που διενήργησε ο ανάδοχος στη διασταύρωση της οδού Θέμιδος με τη Λεωφ. Αμπελακίων βρέθηκαν δύο (2) καταθλιπτικοί αγωγοί αποχέτευσης ακαθάρτων διατομής Φ500 της ΕΥΔΑΠ. Οι εν λόγω καταθλιπτικοί αγωγοί, οι οποίοι διέρχονται κατά μήκος της Λεωφ. Αμπελακίων και κάθετα στην οδό Θέμιδος, ευρέθησαν σε βάθος πυθμένα -2,38 από το έδαφος, το οποίο καθιστά αδύνατη τη διέλευση του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων Β επί της οδού Θέμιδος στην διασταύρωση αυτής με τη Λεωφ. Αμπελακίων.
2. Έχει ήδη κατασκευαστεί, τόσο το ανάντη, από τη θέση του προβλήματος, τμήμα του αγωγού Β, μήκους 582,30 μέτρων, όσο και το κατάντη, μήκους 84,44μέτρων, και απομένουν μόνο είκοσι (20) περίπου μέτρα για να ολοκληρωθεί και να καταστεί λειτουργικός. Επομένως δεν είναι δυνατή μηκοτομικά η αλλαγή όδευσης του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων.
3. Μετά τη διενέργεια των διερευνητικών τομών και της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ, αποφασίσθηκε ο υποβιβασμός κατά 1,50μ. περίπου των καταθλιπτικών αγωγών του δικτύου ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ για μήκος 15μ. περίπου, ως μονοσήμαντη λύση προκειμένου να γίνει δυνατή η ολοκλήρωση του αγωγού Β.
4. Η ΕΥΔΑΠ κατόπιν σχετικής αλληλογραφίας με την υπηρεσία μας και τον ανάδοχο, αλλά και των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν, τόσο επί τόπου του έργου όσο και στα γραφεία

διεύθυνσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε, μας ενημέρωσε με το με από 17-12-2014 έγγραφό της, ότι οι εργασίες μετατόπισης των καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης δεν μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα από τις 7-1-2015.

5. Την με αρ. 17/2015 (Συνεδρίαση 1η/05-01-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με την οποία εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά ογδόντα (80) ημέρες, ήτοι μέχρι την 31-03-2015.
6. Την 03-03-2015 κατά την έναρξη των εργασιών μετατόπισης των καταθλιπτικών αγωγών από την ΕΥΔΑΠ διαπιστώθηκε ότι ορισμένα εξαρτήματα δεν ήταν τα κατάλληλα και ότι δεν ήταν δυνατή η μετατόπιση αυτών.
7. Η ΕΥΔΑΠ, μετά το παραπάνω πρόβλημα, σε τηλεφωνικές επικοινωνίες με την Υπηρεσία και με το με από 08-04-2015 έγγραφό της μας ενημέρωσε, ότι οι εργασίες μετατόπισης των καταθλιπτικών αγωγών αποχέτευσης δεν μπορούν να ξεκινήσουν νωρίτερα από τις 20-04-2015.
8. Η ανάδοχος εταιρεία ζήτησε, εντός της συμβατικής προθεσμίας, την παράταση της εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρου έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-6-2015.
9. Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το σύνολο του τεχνικού αντικειμένου του έργου του θέματος, εκτός των είκοσι περίπου μέτρων του αγωγού Β.
10. Το χρονικό διάστημα των τριών (3) μηνών κρίνεται εύλογο, προκειμένου η ΕΥΔΑΠ να εκτελέσει τις εργασίες μετατόπισης των αγωγών της, που εμποδίζουν την όδευση του υπό κατασκευή αγωγού ομβρίων, αλλά και να ολοκληρωθεί η κατασκευή αυτού από την ανάδοχο εταιρεία.
11. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το με αρ.1500/ 04 -05-2015 έγγραφό της διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-6-2015.
12. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και εκ ως τούτου η παράταση θα πρέπει να χορηγηθεί σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
13. Βάσει της παρ. 2δ του άρθρου 3 του Π.Δ. 7/2013, η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για την έγκριση της παράτασης εκτέλεσης των εργασιών του έργου.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας**», αναδόχου εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. .ΑΤΕ, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2015, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «**Κατασκευή συλλεκτήρων ομβρίων στις περιοχές Παλουκίων της Νήσου Σαλαμίνας**», αναδόχου εταιρίας ΕΡΓ.ΗΛ. ΑΤΕ, κατά τρείς (3) μήνες, ήτοι μέχρι 30-06-2015, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Κορομάντζος Βασίλειος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος