INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.20 10:29:59 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 27η

Απόφαση υπ' αριθ. 1052/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14/05/2015,** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:45 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **11/05/2015.**

Θέμα 39ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ», συμβατικής δαπάνης 1.028.200,00 Ευρώ με το Φ.Π.Α., Αναδόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα)
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ Χρήστος Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Κουμέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) Πρόγραμμα Καλλικράτης, άρθρο 283, παραγρ.3.
2. Το Ν.4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ Α΄85/11-04-2012).
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής (Π.Δ. 145/2010 - ΦΕΚ 238/27-12-2010).
4. Την με αριθ. 44403/20-10-2011 Υ.Α. «Έγκριση τροποποίησης του οργανισμού εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ Β'2494/04-11-2011).
5. Τον Ν. 3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων έργων (ΚΔΕ)».
6. Τον Ν.4070/12 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
7. Τον Ν.4146/2013 «Διαμόρφωση φιλικού Αναπτυξιακού Περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές Επενδύσεις και άλλες διατάξεις»(ΦΕΚ Α΄90/18-4-2013).

8. Το Π.Δ. 7/2013 "Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του Ν.3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημόσιων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις».
9. Την Εγκύκλιο 6/2013 του Υπουργείου Εσωτερικών «Παρέχονται οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ. 7/2013 σε θέματα έργων του ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 αρμοδιότητας Περιφερειών»
10. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
11. Τον Ν. 4258/2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις».
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.
13. Την υπ' αριθ. 159/18-02-2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η κατακύρωση του έργου στην εταιρεία ΖΙΤΑΚΑΤ ΑΤΕΒΕ
14. Το από 11/9/2013 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.028.200,00 € με το Φ.Π.Α.
15. Την υπ΄αρ. 1688/2014 (Συνεδρίαση 34η/18-7-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 11-5-2015, λόγω της αναγκαιότητας μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω (Ε.Υ.Δ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε.) στις οδούς Ι. Κριτζίκη, Ελπίδας, Λιαπάκη και στην Λεωφ. Φανερωμένης, προκειμένου να ολοκληρωθεί αντίστοιχα η κατασκευή των αγωγών Π5, Π6, Π7 και Η - Θ.
16. Το υπ΄αρ. 13606/15-10-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ με το οποίο μας ενημερώνει ότι προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών διευθέτησης του δικτύου ύδρευσης αποτελεί η γραπτή δέσμευση αποδοχής της δαπάνης από τον φορέα κατασκευής του έργου.
17. Το υπ΄αρ. 4867/12-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο μας γνωστοποίησε την εξασφάλιση της σχετικής πίστωσης για την μετατόπιση των δικτύων από την ΣΑΕΠ 085/8.
18. Το γεγονός ότι η μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ στις οδούς Ι.Κριτζίκη, Ελπίδας, Λιαπάκη και Λεωφ. Φανερωμένης ολοκληρώθηκε την 27/03/2015.
19. Το υπ΄αρ. 1925/26-2-2015 έγγραφο του Δήμου Σαλαμίνας με το οποίο μας ενημέρωσε ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες, στην οδό Φανερωμένης, κατά την περίοδο των εορτών και συγκεκριμένα από 30/03/2015 έως 12/4/2015.
20. Την από 03/04/2015 αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητά την παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου κατά πέντε (5) μήνες, δηλαδή έως την 11/10/2015.
21. Το υπ΄αρ. 1892/5-5-2015 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής με το οποίο διατυπώνει την σύμφωνη γνώμη για την παράταση του έργου του θέματος κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 11/10/2015.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Μετά από αναγνωριστικές τομές που διενήργησε ο ανάδοχος σε όλο το υπόψη μήκος της οδού Φανερωμένης, διαπιστώθηκε η ύπαρξη πληθώρας υπόγειων δικτύων και συγκεκριμένα: δίκτυα ΕΥΔΑΠ (δύο αγωγοί τροφοδοτικοί χαλύβδινοι διατομής Φ300 και τρεις αγωγοί διανομής νερού μεταβλητών διαμέτρων), κεντρικές καλωδιώσεις ΟΤΕ (τηλεφωνίας και οπτικών ινών), δίκτυο ιδιωτικής τηλεφωνίας (Cyta), δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων και δίκτυο αποχέτευσης vaccum.
2. Οι οδεύσεις των δικτύων της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. στην οδό Φανερωμένης είναι άναρχες και κατά τμήματα διέρχονται άλλοτε αριστερά και άλλοτε δεξιά της οδού με αποτέλεσμα να διασταυρώνονται με το υπό κατασκευή δίκτυο ομβρίων.
3. Το υπό κατασκευή δίκτυο ομβρίων έχει υψομετρικούς περιορισμούς λόγω των υφιστάμενων αποδεκτών και δεν είναι δυνατή η υψομετρική μετατόπισή του με αποτέλεσμα να είναι αναπόφευκτη η διασταύρωση του με τα δίκτυα της ΕΥΔΑΠ.
4. Μετά τη διενέργεια των διερευνητικών τομών και της σχετικής μελέτης που εκπονήθηκε, διαπιστώθηκε ότι η μετατόπιση των δικτύων της ΕΥΔΑΠ για μήκος 800μ. περίπου επί της οδού Φανερωμένης και τμήματος του δικτύου του ΟΤΕ, αποτελεί μονοσήμαντη λύση προκειμένου να γίνει δυνατή η κατασκευή των αγωγών Η και Θ της μελέτης.
5. Την υπ΄αρ. 1688/2014 (Συνεδρίαση 34η/18-7-2014) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι μέχρι την 11-5-2015, λόγω της αναγκαιότητας μετατόπισης των δικτύων Ο.Κ.Ω (Ε.Υ.Δ.Α.Π. – Ο.Τ.Ε.) στις οδούς Ι. Κριτζίκη, Ελπίδας, Λιαπάκη και στην Λεωφ. Φανερωμένης, προκειμένου να ολοκληρωθεί αντίστοιχα η κατασκευή των αγωγών Π5, Π6, Π7 και Η - Θ..
6. Με το υπ΄αρ. 13606/15-10-2014 έγγραφό της η ΕΥΔΑΠ μας ενημερώνει ότι προϋπόθεση για την έναρξη των εργασιών διευθέτησης του δικτύου ύδρευσης αποτελεί η γραπτή δέσμευση αποδοχής της δαπάνης από τον φορέα του έργου.
7. Με το υπ΄αρ. 4867/12-11-2014 έγγραφο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Αττικής εξασφαλίστηκε η σχετική πίστωση για την μετατόπιση των δικτύων από την ΣΑΕΠ 085/8.
8. Η μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ στην Λεωφ. Φανερωμένης ολοκληρώθηκε την 27/03/2015.

9. Με το υπ΄αρ. 1925/26-2-2015 έγγραφό του ο Δήμος Σαλαμίνας μας ενημερώνει ότι δεν μπορούν να εκτελεστούν εργασίες στην οδό Φανερωμένης κατά την περίοδο των εορτών και συγκεκριμένα από 30/03/2015 έως 12/4/2015.
10. Μέχρι σήμερα εκκρεμεί η κατασκευή των αγωγών Η και Θ στην Λ. Φανερωμένης, που δεν ήταν δυνατόν να εκτελεστούν πριν από την ολοκλήρωση της μετατόπισης των αγωγών ύδρευσης από την ΕΥΔΑΠ και απαιτούν για την ολοκλήρωσή τους σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών.
11. Το χρονικό διάστημα για παράταση πέντε (5) μηνών που η Ανάδοχος Εταιρεία ζήτησε με την από 3/4/2015 υποβληθείσα στην Υπηρεσία μας αίτηση, για να ολοκληρώσει την κατασκευή των αγωγών Η και Θ στην Λεωφ. Φανερωμένης κρίνεται εύλογο.
12. Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Αττικής με το υπ΄αρ. 1892/5-5-2015 έγγραφό της διατυπώνει σύμφωνη γνώμη για Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής την παράταση του έργου του θέματος κατά πέντε (5) μήνες ήτοι μέχρι την 11/10/2015.
13. Πληρούνται οι διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4313/2014 για παράταση συμβατικής προθεσμίας ενταγμένων έργων στο ΠΕΠ. Αττικής.
14. Η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης εκτέλεσης του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/08.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση χορήγησης παράτασης, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»,** Αναδόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την **11-10-2015**.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση χορήγησης παράτασης, σύμφωνα με την παρ. 8α του άρθρου 48 του Ν.3669/2008, της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΛΛΕΚΤΗΡΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ»,** Αναδόχου Εταιρείας ΖΙΤΑΚΑΤ Α.Τ.Ε.Β.Ε. κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι την **11-10-2015**.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Κορομάντζος Βασίλειος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος