INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.05.20 10:52:48 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 27η

Απόφαση υπ' αριθ. 1056/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **14/05/2015,** ημέρα **ΠΕΜΠΤΗ** και ώρα **12:45 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **11/05/2015.**

Θέμα 43ο

Έγκριση πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», αναδόχου ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική (Αγγέλικα)
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κ Χρήστος Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την αποχώρηση του κ. Β. Κορομάντζου και δίνει το λόγο στον κ. Λυμπέρη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

ΕΧΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ

1. Το Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α΄/27-12-2010), Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση Το Π.Δ. 145/27.12.2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Τα άρθρα 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της

Περιφέρειας Αττικής» και το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και την Ερμηνευτική Εγκύκλιο 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

4. Τις ισχύουσες διατάξεις κατασκευής δημοσίων Έργων του Ν. 3669/2008 (ΚΔΕ) «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα το άρθρο 45 του Ν.3669/08.
5. Τα συμβατικά τεύχη και το φάκελο της εργολαβίας.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την με αρ. πρωτ. Δ10/20506 π.ε του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε Γ.Γ.Δ.Ε Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ(Δ10) εγκρίθηκε η μελέτη με τίτλο «Οριστική μελέτη έργων αύξησης παροχετευτικότητας ρέματος Χαλανδρίου μεταξύ των οδών Σολωμού και Γρίβα του Δήμου Χαλανδρίου».
2. Με την με αρ. πρωτ. 115/2012 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής εγκρίθηκε η σκοπιμότητα υποβολής προτάσεως του έργου "ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ", στο ΠΕΠ Αττικής και εκτέλεσής του από την Περιφέρεια Αττικής.
3. Με την υπ' αριθμ. 1913/20-12-2012 Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής το έργο εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική».
4. Με την με αρ. πρωτ. 288/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη Δημοπράτησης του διαγωνισμού, η διενέργεια διαγωνισμού και η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στο ΦΕΚ και στον ελληνικό τύπο και συστήθηκε η επιτροπή διαγωνισμού του έργου του θέματος.
5. Στις 26.03.2013 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου του έργου.
6. Με την με αριθμό 900/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκαν τα πρακτικά της δημοπρασίας του έργου και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα στον εργολήπτη δημοσίων έργων κο ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟ.
7. Στις 11-09-2013 υπογράφτηκε σύμβαση για την κατασκευή του έργου μεταξύ του Περιφερειάρχη Αττικής και του αναδόχου κου Γραικούση Νικολάου ποσού 671.689,48 € (με ΦΠΑ).
8. Η συμβατική προθεσμία εκτέλεσης του έργου ήταν "οκτώ (8) μήνες" από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι την 11.05.2014 .
9. Με την υπ'αριθμ. 586/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή έως τις 11/09/2014.
10. Με την υπ'αριθμ. 1561/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά εβδομήντα επτά (77) ημέρες, δηλαδή έως τις 27/11/2014.
11. Με την υπ΄αριθμ. Πρωτ. 150026/28-07-2014 Απόφαση, εγκρίθηκε το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου.
12. Με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 191773/3-11-2014 Απόφαση, εγκρίθηκε το από 3/10/2014 Πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών, όπως συντάχθηκε από την επιτροπή.
13. Με την υπ'αριθμ. 2363/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά εξήντα πέντε ημέρες (65) ημέρες, δηλαδή έως τις 31/01/2015.
14. Με την υπ'αριθμ. 19086/28-01-2015 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών κατά είκοσι οκτώ (28) ημέρες, δηλαδή έως τις 28/02/2015.
15. Με το υπ΄αρίθμ. 1498/06-04-2015 έγγραφό της η Διαχειριστική Αρχή προενέκρινε τον 2^{ο} Α.Π.Ε.
16. Το ΣΔΕΠΑ γνωμοδότησε για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών με την 7η Πράξη της 8ης συνεδρίασης στις 07.05.2015.
17. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 28-02-2015 .

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Α.Π.Ε.

1. Ο 2ος Τακτοποιητικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριλάβει:

- τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων συμβατικών εργασιών, όπως προέκυψαν από τις επιμέρους αναλυτικές και τελικές επιμετρήσεις του έργου.
- το ποσό για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης, σύμφωνα με το από 03-10-2014 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, που εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 191773/03-11-2014 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Συγκεκριμένα :

ΟΜΑΔΑ Α (Χωματουργικά, Αντιστηρίξεις, Έργα προστασίας κοίτης και πρανών, Σήμανση – Ασφάλιση, Εργασίες Οδοποιίας –Οδοστρωσίας)

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 121.920,33 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης) και παρουσιάζει αύξηση κατά 41.717,26 € (προ ΓΕ + ΟΕ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση, εκ των οποίων οι 10.271,80 € αντιστοιχούν σε νέες τιμές, ενώ οι υπόλοιπες 31.445,36 € αφορούν σε αύξηση των συμβατικών εργασιών που θα καλυφθούν κατά 1.942,08 € από τη χρήση των επί έλασσον δαπανών της Ομάδας Γ ενώ οι υπόλοιπες 29.503,28 € από τη δαπάνη των απρόβλεπτων.

2.2 ΟΜΑΔΑ Β (Κατασκευές από σκυρόδεμα, στεγανοποιήσεις, αρμοί)

Η δαπάνη των εργασιών της ομάδας αυτής ανέρχεται στο ποσό των 298.240,38 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης) και παρουσιάζει αύξηση κατά 3.435,63 € (προ ΓΕ + ΟΕ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση και θα καλυφθεί από τη δαπάνη των απρόβλεπτων.

2.3 ΟΜΑΔΑ Γ (Μεταλλικά στοιχεία και κατασκευές, σωληνώσεις, δίκτυα)

Η δαπάνη της ομάδας αυτής παρουσιάζει μείωση κατά (9.710,38 € - 4.995,10 €) = 4.715,28 € (προ ΓΕ + ΟΕ), εκ των οποίων οι 1.942,08 € θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη των επιπλέον δαπανών της ομάδας Α ενώ τα υπόλοιπά 2.773,20 € (προ ΓΕ + ΟΕ) θα μειώσουν ισόποσα τη σύμβαση. Οι νέες τιμές της Ομάδας αυτής είναι 14.492,50 € (προ ΓΕ + ΟΕ).

Μετά τα παραπάνω η οικονομική διαμόρφωση του 2^{ου} ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕ είναι η ακόλουθη :

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ		
ΔΑΠΑΝΕΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ 1ος ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΝΤΟΣ 2ου ΑΠΕ
ΟΜΑΔΑ Α (με την εφαρμογή της έκπτωσης)	122.272,77	121.920,33
ΟΜΑΔΑ Β (με την εφαρμογή της έκπτωσης)	301.768,90	298.240,38
ΟΜΑΔΑ Γ (με την εφαρμογή της έκπτωσης)	18.321,60	19.487,60
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	442.363,27	439.648,31
ΓΕ & ΟΕ 18%	79.625,39	79.136,70
ΣΥΝΟΛΟ (με ΓΕ & ΟΕ)	521.988,66	518.785,01
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	73,94	0,03
ΣΥΝΟΛΟ Σ1	522.062,60	518.785,04
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	24.026,41	24.026,41
ΣΥΝΟΛΟ Σ2	**546.089,01**	**542.811,45**
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΠΌ ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ		**10.735,91**
ΦΠΑ 23 %	125.600,47	127.315,89
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	**671.689,48**	**680.863,25**

Γ. ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ–ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ

Οι ομάδες Α και Β παρουσιάζουν αύξηση, η οποία συνολικά είναι: 41.717,26 € (ομάδα Α) + 3.435,63 € (ομάδα Β) = 45.152,89 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης, προ ΓΕ + ΟΕ).

Μέρος της αύξησης της ομάδας Α καλύπτεται με την απορρόφηση της επί έλασσον δαπάνης της ομάδας Γ, ποσού 1.942,08 € (ή ποσοστού 20%) ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από τη δαπάνη των απρόβλεπτων .

Το χρησιμοποιούμενο επί έλασσον ποσό (για την αύξηση της ομάδας Α) είναι 1.942,08 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης) ή 2.291,65 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης και του ΓΕ&ΟΕ) < 45.396,75€ (10% * 453.967,48€).

Επομένως, το χρησιμοποιούμενο επί έλασσον ποσό της Ομάδας Γ δεν υπερβαίνει το 20% της συμβατικής δαπάνης της ομάδας, ούτε συνολικά (το επί έλασσον ποσό) δεν υπερβαίνει ποσοστό 10% του ποσού της αρχικής σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ, αναθεώρηση και απρόβλεπτα).
Επίσης, για την χρήση των επί έλασσον δαπανών συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν.3669/2008(ΚΔΕ).

Το ποσό που προκύπτει από την εκτέλεση των νέων εργασιών είναι 24.764,30 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης, προ ΓΕ&ΟΕ) και καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων του έργου.

Η δαπάνη εργασιών του 2ου Τακτοποιητικού Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 518.785,04 € (με την εφαρμογή της έκπτωσης και του ΓΕ&ΟΕ).

Η δαπάνη της αναθεώρησης δεν παρουσιάζει αυξομείωση από το συμβατικό ποσό.

Το σύνολο της δαπάνης είναι 542.811,45€ (με αναθεώρηση) και παρουσιάζει μείωση κατά 3.272,37 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Στο ποσό αυτό προστίθεται ποσό 13.205,17 € για την κάλυψη της δαπάνης αποζημίωσης, σύμφωνα με το από 3-10-2014 Πρωτόκολλο Διαπίστωσης Βλαβών από Ανωτέρα Βία, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ΄αρ. 191773/3-11-2014 Απόφαση Δ.Τ.Ε.Π.Α.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση της πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», αναδόχου ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** σύμφωνα με τα παραπάνω**.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της πίστωσης για την κάλυψη δαπάνης αποζημίωσης βλαβών από ανωτέρα βία του έργου: «**ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΛΩΜΟΥ ΚΑΙ ΓΡΙΒΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», αναδόχου ΓΡΑΙΚΟΥΣΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ,** σύμφωνα με τα παραπάνω**.**

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γεώργιος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος