INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.09 11:14:57 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθ. 500/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/03/2015,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/02/2015.**

Θέμα 10ο

Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ», προϋπολογισμού 4.000.000,00 €, αναδόχου «ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.2218/1994, του Ν.2240/1994 και του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α'/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α'/18-6-2008) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.

3. Του Ν.4250/2014 (Α'74) "Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ.318/1992

(Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις", του Ν.4278/2014 (Α'157) "Φάροι, Στρατολογία και άλλες διατάξεις" και του Ν.4281/2014 (Α'160) "Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις".

4. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238Α'/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 44403 Απόφαση (ΦΕΚ 2494Β'/4-11-2011) του Υπουργού Εσωτερικών «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».

5. Του Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Αναδιοργάνωση του συστήματος αδειοδότησης για την διαμονή αλλοδαπών στην χώρα υπό όρους αυξημένης ασφάλειας, ρυθμίσεις θεμάτων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών» του Ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-04-2013 της Γ. Δ/νσης Τπο. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Και έχοντας υπόψη:

1. Την υπ' αριθμ. οικ.183947/22-9-2014 "Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Αττικής" και την υπ' αριθμ. οικ.184244/22-9-2014 Απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής "Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής", (ΦΕΚ 599/τ.ΥΟΔΔ/30-9-2014).

2. Την υπ' αριθμ. 330/2014 (ΑΔΑ: 67ΛΞ7Λ7-ΧΣ6) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής σχετικά με "Εκλογή Τακτικών και Αναπληρωματικών Μελών της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής".

3. Την υπ' αριθ. οικ.234321/27-11-2014 (ΦΕΚ 3203Β'/28-11-2014) Απόφαση Περιφερειάρχη Αττικής "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής "Με εντολή Περιφερειάρχη" σε Προϊσταμένους Διεύθυνσης", με την οποία μεταβιβάστηκε στην κ. Λάσκαρη - Κρασοπούλου Βασιλική του Νικολάου η άσκηση αρμοδιοτήτων των Διευθύνσεων Οδικών Έργων Περιφερειάρχη Αττικής (Δ9) και Κατασκευής Έργων Συντήρησης Οδοποιίας (ΔΚΕΣΟ).

4. Την υπ' αριθμ. οικ.260190/30-12-2014 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε αναπληρωτής Προϊστάμενος της Δ/νσης Δ9.

Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά αφού λάβετε υπ' όψη τα παρακάτω:

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την από 9-4-2012 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΑΔΑ:Β4ΩΗΦ-240), εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του έργου από τις πιστώσεις της ΣΑΕΠ 085 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.) Περιφέρειας Αττικής με κωδικό **2012ΕΠ08500179**.

2. Με την υπ' αριθμ. **433**/**15-3-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης και τα τεύχη δημοπράτησης, η δημοπράτηση και η αποστολή περίληψης για τη δημοσίευση του έργου.

3. Με την υπ' αριθμ. **498**/**22-3-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής συστήθηκε η Επιτροπή Διαγωνισμού (Ε.Δ.) του έργου.

4. Με την υπ' αριθμ. **893**/**30-4-2013** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου στην εταιρεία «**ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.**», με συνολική δαπάνη **2.131.000,70 €,** που αντιστοιχεί σε μέση έκπτωση **46,725**%, που αναλύεται ως εξής: δαπάνη για εργασίες: 1.237.834,29 €, Γ.Ε. & Ο.Ε. 18% 222.810,17 €, απρόβλεπτα 15% 219.096,67 €, αναθεώρηση 52.779,76 € και 398.479,81 € για ΦΠΑ 23%.

5. Με την υπ' αριθμ. **220/12-6-2013** Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ε.Σ. (Ελεγκτικού Συνεδρίου) εγκρίθηκε η υπογραφή της σύμβασης του έργου.

6. Με το από **11-9-2013** συμφωνητικό υπεγράφη η **Σύμβαση Κατασκευής** του έργου για ποσό **2.131.000,70 €** και προθεσμία εκτέλεσης **18 μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.

7. Με την υπ' αριθμ. **Δ9/13544/26-11-2013** Απόφαση της Δ/νσης Δ9 εγκρίθηκε ο **1ος Α.Π.Ε.** του έργου, για συνολική δαπάνη **2.131.000,70 €**, εκ των οποίων **1.423.198,83 €** για εργασίες, **256.175,79 €** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **366,51 €** για απρόβλεπτα, **52.779,76 €** για αναθεώρηση και **398.479,81 €** για ΦΠΑ 23%, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

8. Με την υπ' αριθμ. **Δ9/11955/24-6-2014** Απόφαση της Δ/νσης Δ9 εγκρίθηκε ο **2ος Α.Π.Ε.** του έργου, για συνολική δαπάνη **2.131.000,70 €**, εκ των οποίων **1.423.203,56 €** για εργασίες, **256.176,64 €** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **360,94 €** για απρόβλεπτα, **52.779,76 €** για αναθεώρηση και **398.479,81 €** για ΦΠΑ 23%, σε ισοζύγιο ως προς την αρχική σύμβαση.

9. Με την υπ' αριθμ. **Δ9/15219/16-12-2014** Απόφαση της Δ/νσης Δ9 εγκρίθηκε ο **3ος Α.Π.Ε.** του έργου, για συνολική δαπάνη **2.131.000,70 €**, εκ των οποίων **1.423.218,68 €** για εργασίες, **256.179,36 €** για Γ.Ε. & Ο.Ε. 18%, **343,09 €** για απρόβλεπτα, **52.779,76 €** για αναθεώρηση και **398.479,81 €** για ΦΠΑ 23%, σε ισοζύγιο ως προς την εγκεκριμένη δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε., αλλά και την αντίστοιχη της αρχικής σύμβασης.

10. Με το από 16-2-2015 αίτημά του ο ανάδοχος ζητάει παράταση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του παρόντος έργου μέχρι την **11-12-2015**.

11. Με το υπ' αριθμ. 1040/19-2-2015 έγγραφό της η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. μας διαβιβάζει το υπόψη αίτημα του Αναδόχου για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου.

12. Τα συμβατικά τεύχη και άλλα στοιχεία του φακέλου της εργολαβίας του θέματος.

Β. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «**ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ**»

Σύμφωνα με την **Διευθύνουσα Υπηρεσία Δ.Κ.Ε.Σ.Ο.**, δεν έχουν ολοκληρωθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες ΣΑΟ (Συστημάτων Αναχαίτισης Οχημάτων) και αυτό οφείλεται:

Α. Στην ιδιαιτερότητα και περιπλοκότητα της αναζήτησης, εντοπισμού θέσεων και σύνταξης των μελετών τοποθέτησης ΣΑΟ στους οδικούς άξονες Π.Α.Ο.Δ.

Β. Στην απαιτούμενη τροποποίηση και επανασύνταξη ορισμένων μελετών λόγω αντικειμενικών δυσκολιών που προέκυψαν (ύπαρξη δικτύων ΟΚΩ, βραχώδες έδαφος κλπ).

Γ. ΣΚΕΠΤΙΚΟ

Επειδή:

1. Η Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. με το υπ' αριθμ. 1040/19-2-2015 έγγραφό της διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις **30-9-2015**.

2. Σε αρκετά από τα σημεία που προβλέπονταν από την μελέτη του έργου (τεύχη δημοπράτησης) η τοποθέτηση ΣΑΟ, δεν κατέστη τελικά δυνατή η τοποθέτηση τους, όπως προέκυψε από την αποτύπωση των σημείων αυτών, λόγω π.χ. του μικρού πλάτους της κεντρικής νησίδας ή της μικρής πλευρικής απόστασης των εμποδίων και άλλων ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αναζήτηση εναλλακτικών σημείων για την τοποθέτηση ΣΑΟ. Σημειώνεται εδώ ότι οι συνθήκες αυτές δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από τη μελέτη του έργου και προέκυψαν από την πρόταση/μελέτη και αποτύπωση του αναδόχου, που αποτελεί συμβατική του υποχρέωση.

3. Η έγκριση των μελετών τοποθέτησης ΣΑΟ, ως νέο αντικείμενο, ήταν δυσχερής, κυρίως λόγω της έλλειψης σχετικής τεχνογνωσίας και πρότερης εμπειρίας, που είχε ως αποτέλεσμα τις συνεχείς διορθώσεις και παρεμβάσεις στις μελέτες που υποβάλλονταν για έγκριση. Αναφέρεται εδώ ότι το έργο ΣΟ-04/12 είναι η πρώτη μεγάλη εργολαβία τοποθέτησης ΣΑΟ σε πανελλαδικό επίπεδο.

4. Κατά την έναρξη των εργασιών τοποθέτησης ΣΑΟ εντοπίζονταν τοπικές δυσκολίες, κυρίως εξαιτίας υπογείων δικτύων, που οδηγούσαν σε αναθεώρηση των εγκεκριμένων μελετών.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ**», προϋπολογισμού **4.000.000,00 €**, αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.**», έως τις **30-9-2015**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008, παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου «**ΣΟ-04/12: Συντήρηση Στηθαίων Ασφαλείας σε Περιοχές Αρμοδιότητας ΔΚΕΣΟ**», προϋπολογισμού **4.000.000,00 € (τέσσερα εκατομμύρια ευρώ)**, αναδόχου «**ΔΟΜΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ Α.Τ.Ε.**», έως τις **30-9-2015**, για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό.

Η παράταση αυτή να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, εκτός από τη νόμιμη αναθεώρηση.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Τσούπρα Ιωάννα
Μεθυμάκη Άννα
Δανάκος Χριστόφορος