INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.03.09 12:39:23 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 14η

Απόφαση υπ' αριθ. 506/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **04/03/2015,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **27/02/2015.**

Θέμα 16ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή βασικού συλλεκτήρα ομβρίων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συμβαλλόντων», προϋπολογισμού μελέτης 5.073.865,55€ με το ΦΠΑ αναδόχου Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. – ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Δημάκος Δημήτρης
- Τσούπρα Ιωάννα
- Μεθυμάκη Άννα
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Ντόβα Μαρία.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος δίνει το λόγο στον κ. Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/4-11-11).

4. Την με αρ. 11/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σχετική με τις αλλαγές και τροποποιήσεις που επιφέρονται στον Ν. 3669/2008 μετά την εφαρμογή του Ν. 4070/12.
5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Τεύχος Α΄/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την με αρ. 6/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Το από 16-9-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 4.872.033,33€ με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δέκα οχτώ (18) μηνών, ήτοι μέχρι 15-3-2012..
9. Την υπ' αρ. 307/2012 (Συνεδρίαση 13η/9-3-2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου κατά εννέα (9) μήνες δηλ. μέχρι την 15-12-2012.
10. Την υπ' αρ. 2174/2012 (Συνεδρίαση 59η/7-12-2012) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε παράταση εκτέλεσης του έργου κατά εννιάμιση (9,5) μήνες δηλ. μέχρι την 30-09-2013.
11. Με την υπ' αρ. 2008/2013 (Συνεδρίαση 50η/27-09-2013) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά οχτώ (8) μήνες, δηλ. μέχρι 30-05-2014.
12. Με την υπ' αρ. πρωτ. 1091/2014 (Συνεδρίαση 24η/9-05-2014) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά τεσσεράμισι (4,5) μήνες, δηλ. μέχρι 15-10-2014.
13. Με την υπ' αρ. πρωτ. 202319/15-10-2014 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιά εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου του θέματος κατά δέκα (10) ημέρες, ήτοι μέχρι 25-10-2014, εν αναμονή έκδοσης απόφασης από την Οικονομική Επιτροπή επί της 197117/8-10-2014 εισήγησης της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Πειραιώς, για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου, κατά πέντε μήνες (5) ήτοι μέχρι 15-03-2015, δεδομένου ότι η παράταση πρέπει να δοθεί πριν την εκπνοή της προθεσμίας εκτέλεσης του έργου.
14. Με την υπ' αρ. πρωτ. 2138/2014 (Συνεδρίαση 54η/22-10-2015) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, εγκρίθηκε η παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου του θέματος κατά πέντε (5) μήνες, δηλ. μέχρι 15-03-2015.
15. Την από 21-01-2015 αίτηση της αναδόχου κ/ξίας για παράταση προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες.
16. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό ενενήντα τοις εκατό (90%) επί του συνόλου των εγκεκριμένων εργασιών του έργου (φυσικό αντικείμενο).

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Με την από 21-01-2015 αίτηση της αναδόχου κοινοπραξίας ζητείται παράταση προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες.
2. Οι εργασίες κατασκευής του τριδύμου αγωγού (τμήμα Τ1) και οι εργασίες αποκατάστασης της υπερκείμενης σιδηροδρομικής γραμμής ΣΓ1 ολοκληρώθηκαν από την ανάδοχο κ/ξία στις 21-10-2014. Οι εργασίες αποξήλωσης της γραμμής ΣΓ2, οι οποίες αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για την κατασκευή του τελευταίου τμήματος του τριδύμου αγωγού Τ3 ολοκληρώθηκαν από την αρμόδιες υπηρεσίες του ΟΣΕ στις 19-12-2014 επιφέροντας καθυστέρηση δύο (2) μηνών στην υλοποίηση του έργου του θέματος, δεδομένου ότι η απαίτηση για την ολοκλήρωση του υπόψη τμήματος (Τ3) είναι ισόχρονη.
3. Ο 4ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων απαραίτητες τροποποιήσεις για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών κατασκευής του αγωγού ομβρίων στην οδό Γούναρη και συγκεκριμένα για τις εργασίες που πρέπει να προηγηθούν και αφορούν στην μετακίνηση του αγωγού ακαθάρτων στην εν λόγω οδό εγκρίθηκε στις 28-1-2015 μετά από χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών περίπου από τη σύνταξή του (16-9-2014), λόγω καθυστέρησης της έκδοσης γνωμοδότησης από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (σχετ. το από 12-12-2014/7η συνεδρία πρακτικό του ΣΔΕΠΑ, το οποίο περιήλθε στην υπηρεσία μας στις 12-01-2015).

4. Οι εργασίες τροποποίησης του δικτύου ακαθάρτων και οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ομβρίων στην οδό Γούναρη που θα ακολουθήσουν δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν εφόσον δεν προηγηθεί η τροποποίηση του δικτύου ύδρευσης. Η υπηρεσία μας με το αρ. πρωτ. 178180 /17-9-2014 έγγραφό της, αφού διατύπωσε τη σύμφωνη γνώμη της για τις εργασίες που προτείνονται και πρέπει να εκτελεστούν από την ΕΥΔΑΠ, εκ τότε ανέμενε την υλοποίηση των εργασιών που σχετίζονται με την τροποποίηση του δικτύου ύδρευσης από τα αρμόδια συνεργεία της εταιρείας ύδρευσης. Ωστόσο, και μετά από επανειλημμένες οχλήσεις μας στην αρμόδια υπηρεσία της ΕΥΔΑΠ, συνεργεία της προχώρησαν στις αναγκαίες διευθετήσεις του δικτύου ύδρευσης στις 9-02-2015, προκειμένου να ξεκινήσουν οι προαναφερθείσες εργασίες που αφορούν στο δίκτυο ακαθάρτων και στον αγωγό ομβρίων και περιλαμβάνονται στην εργολαβία. Η καθυστέρηση που επήλθε στο έργο λόγω του ανωτέρω γεγονότος είναι τέσσερις (4) μήνες περίπου.
5. Από τα ανωτέρω διαλαμβανόμενα του παρόντος εγγράφου και δεδομένου ότι βάσει του χρονοδιαγράμματος η εκτέλεση των εργασιών του αγωγού ομβρίων επί της οδού Γούναρη θα γίνεται παράλληλα με την εκτέλεση των εργασιών του τριδύμου αγωγού, ο οποίος διέρχεται κάτω από τις σιδηροδρομικές γραμμές, προκύπτει συνολική καθυστέρηση των εργασιών κατά τέσσερις (4) μήνες, δηλαδή μέχρι τις 15-07-2015.
6. Οι παραπάνω αιτίες καθυστέρησης δικαιολογούν τη χορήγηση συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη έργου κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι την 15-07-2015.
7. Η εν λόγω συνολική καθυστέρηση, η οποία δεν σχετίζεται με τα αίτια της ήδη χορηγηθείσας παράτασης με την αρ. 2138/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διότι αυτά προέκυψαν μεταγενέστερα, δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου κ/ξίας και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
8. Με το αρ. πρωτ. 473/12-02-2015 έγγραφό της η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής προέκρινε την Τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση προθεσμίας περαίωσης) του έργου του θέματος κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι 15-07-2015.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 του έργου **«Κατασκευή βασικού συλλεκτήρα ομβρίων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συμβαλλόντων»**, προϋπολογισμού μελέτης **5.073.865,55 €** με Φ.Π.Α., αναδόχου **Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. - ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι **15-07-2015.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 του έργου **«Κατασκευή βασικού συλλεκτήρα ομβρίων Αγίου Ιωάννη Ρέντη και συμβαλλόντων»**, προϋπολογισμού μελέτης **5.073.865,55 €** με Φ.Π.Α., αναδόχου **Κ/Ξ ΚΑΠΠΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. – ΣΤΑΘΗΣ ΚΟΚΚΙΝΗΣ – ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2020 Α.Ε. - ΑΙΘΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.**, κατά τέσσερεις (4) μήνες, ήτοι μέχρι **15-07-2015.**

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Τσούπρα Ιωάννα
Μεθυμάκη Άννα
Δανάκος Χριστόφορος