INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.06.08 11:24:07 EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 537

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 31η

Απόφαση υπ' αριθ. 1160/2015

Στην Αθήνα, σήμερα στις **27/05/2015,** ημέρα **ΤΕΤΑΡΤΗ** και ώρα **12:00 μ.μ.**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **22/05/2015.**

Θέμα 34ο

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)», προϋπολογισμού 17.296.260,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.), αναδόχου ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ

Παρόντες:

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Τζίβα Αιμιλία
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Σαπουνά Αγγελική

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Νερούτσου Μαρία
- Λεβέντη Αγγελική
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:

Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Γεωργία Κονταρά.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ Παναγιωτόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα..
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.145/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής» (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αρ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 2494/4-11-11).
4. Την με αρ. 11/2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων σχετική με τις αλλαγές και τροποποιήσεις που επιφέρονται στον Ν. 3669/2008 μετά την εφαρμογή του Ν. 4070/12.

5. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26 Τεύχος Α΄/31-1-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α΄ 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών.
6. Την με αρ. 6/2013 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (αρ. πρωτ. 15400/17-4-2013) σχετικά με την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του π.δ/τος 7/2013 σε θέματα έργων του Ν. 3669/2008, μελετών και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005 αρμοδιότητας των Περιφερειών.
7. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
8. Το από 6-2-2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 7.721.326,73€ με το ΦΠΑ και συμβατικής προθεσμίας δώδεκα (12) μηνών, ήτοι μέχρι 6-2-2016.
9. Την από 3-04-2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας για παράταση τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα επτά (37) ημέρες..
10. Το με αρ. πρωτ. 1639/22-04-2015 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής.
11. Το γεγονός ότι μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες που ανέρχονται σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του συνόλου των εγκεκριμένων εργασιών του έργου (φυσικό αντικείμενο).

Ε Π Ε Ι Δ Η

1. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 3-04-2015 επιστολή της αιτείται παράταση τμηματικών προθεσμιών και συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα επτά (37) ημέρες..
2. Η προθεσμία των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών λήγει στις 7-4-2015 και στις 6-6-2015, ενώ η συνολική στις 6-2-2016.
3. Η αρμόδια αρχαιολογική υπηρεσία της Εφορείας Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής, Πειραιώς και Νήσων στο πλαίσιο της διαδικασίας εγκρίσεως διενέργειας εκσκαφικών εργασιών για το έργο του θέματος μας γνωστοποίησε με το με αρ. πρωτ. Υ.ΠΟ.ΠΑΙ. / ΓΔΑΠΚ/ΕΦ.Α.Δ. ΑΤΤΙΚΗΣ /52683/29644/2193/5-3-2015 έγγραφό της ότι απαιτείται η πρόσληψη αρχαιολόγου για την επίβλεψη των υπόψη εργασιών. Κατόπιν αυτού, το Χατζηκυριάκειο Ίδρυμα με επιστολή του ενημέρωσε την Υπηρεσία μας στις 27-3-2015, ημέρα Παρασκευή, ότι προσέλαβε αρχαιολόγο για την παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών από τις 26-3-2015. Η ανάδοχος εταιρεία ενημερώθηκε σχετικά και οι εκσκαφικές εργασίες παρουσία αρχαιολόγου ξεκίνησαν στις 30-3-2015, ημέρα Δευτέρα. Δεδομένου, λοιπόν, ότι οι εκσκαφικές εργασίες βάσει εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος για την ενίσχυση της θεμελίωσης θα ξεκινούσαν στις 21-02-2015, προκύπτει καθυστέρηση εργασιών κατά τριάντα επτά (37) ημέρες.
4. Οι παραπάνω αιτίες καθυστέρησης δικαιολογούν τη χορήγηση παράτασης των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του υπόψη έργου κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, δηλαδή μέχρι τις 14-05-2015 και 13-07-2015 για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και μέχρι τις 14-03-2016 για τη συνολική προθεσμία του έργου.
5. Η εν λόγω καθυστέρηση δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας και ως εκ τούτου η παράταση των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.
6. Με το αρ. πρωτ. 1639/22-04-2015 έγγραφό της η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Αττικής προέκρινε την Τροποποίηση της Σύμβασης (παράταση συμβατικής προθεσμίας περαίωσης) του έργου του θέματος κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, ήτοι μέχρι 14-03-2016.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)**», κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 14-05-2015 και 13-07-2015 για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και μέχρι τις 14-03-2016 για τη συνολική προθεσμία του έργου.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της παράτασης «με αναθεώρηση» των ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών και της συνολικής προθεσμίας, σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008 του έργου «**ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΘΗΛΕΩΝ Ι. ΚΑΙ Μ. ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΟΥ (ΧΑΤΖΗΚΥΡΙΑΚΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ)**», κατά τριάντα επτά (37) ημέρες, ήτοι μέχρι τις 14-05-2015 και 13-07-2015 για τις ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες και μέχρι τις 14-03-2016 για τη συνολική προθεσμία του έργου.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει απαίτηση αποζημίωσης άλλη, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Τζίβα Αιμιλία
Μπαλάφας Γεώργιος
Σαπουνά Αγγελική
Νερούτσου Μαρία
Λεβέντη Αγγελική
Δανάκος Χριστόφορος