INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.15 09:47:21 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65η

Απόφαση υπ' αριθ. 2920/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ**., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. **229410** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **06-12-2016**.

Θέμα 12ο

Έγκριση 2ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», προϋπολογισμού μελέτης 31.000.00,00 € αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).
4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής

5. Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.

6. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».

7. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».

8. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».

9. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».

10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.

11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.

12. Το αρ. πρωτ. 157934/07-08-2013 έγγραφο της Υπηρεσίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και τον ΟΤΕ με το οποίο ενημερώνουμε για την επικείμενη έναρξη του έργου του θέματος προκειμένου να προγραμματίσουν την μετατόπιση των δικτύων τους.

13. Τις με αρ. 4/2014 (Συνεδρίαση 1η/10-01-2014), αρ. 929/2014 (Συνεδρίαση 19η/11-04-2014), αρ. 1187/2014 (Συνεδρίαση 25η/23-05-2014) και 1766/2014 (Συνεδρίαση 36η/25-07-2014) αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής, με τις οποίες εγκρίθηκαν η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας μέχρι 09-09-2014 & της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας αντίστοιχα, μέχρι 10-11-2014.

14. Την αρ. πρωτ. 173404/27-10-2014 εισήγηση της Υπηρεσίας μας προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία ζήτησε την έγκριση για την χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση κατά τέσσερις (4) μήνες της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 09-01- 2015 και την χορήγηση παράτασης κατά τέσσερις (4) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 10-03-2015 για λόγους που δεν οφειλόντουσαν σε αποκλειστική υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας.

15. Την υπ' αρ. 2250/2014 απόφαση της οικονομικής επιτροπής με θέμα "Εγκριση παράτασης $2^{ης}$ και $3^{ης}$ ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)» με την οποία αποφασίστηκε η αναβολή του θέματος μέχρι την υποβολή όλων των αναγκαίων στοιχείων που αιτιολογούν τη χορήγηση παράτασης.

16. Το με αρ. πρωτ. 218452/6-11-2014 με το οποίο η Υπηρεσία μας προσκόμισε τα συμπληρωματικά στοιχεία που ζητήθηκαν στην ως άνω απόφαση,

17. Την αρ. πρωτ. Δ12/1868/12-06-2014 απόφαση της Γενικής Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης & Λοιπών Έργων, Γενική Γραμματεία Δ.Ε., Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία εγκρίθηκε η Επίταξη για ένα χρόνο, έκτασης 77.100μ2 για την κατασκευή του έργου του θέματος στο Δήμο Τροιζηνίας Ν. Αττικής, όπως αυτή εμφανίζεται στο κτηματολόγιο που συνοδεύει την κήρυξη απαλλοτρίωσης των υπόψη εκτάσεων.

18. Την αρ. πρωτ. οικ. 3098/04-06-2015 απόφαση της Διεύθυνσης Απαλλοτριώσεων, Γενική Γραμματεία Υποδομών, Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με την οποία εγκρίθηκε η παράταση της επίταξης από 12-06-2015 μέχρι 12-06-2016, ακινήτων συνολικής έκτασης 77.100μ2 που έχουν κηρυχθεί απαλλοτριούμενα με την με αρ. πρωτ. 13582/11636/04-04-2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ ΑΑ & ΠΘ 127/17-04- 2013 και η οποία είναι αναγκαία για την εκτέλεση των εργασιών του έργου του θέματος.

19. Την αρ. πρωτ. 80566/13-05-2015 απόφαση της Υπηρεσίας μας με την οποία εγκρίθηκε ο 2ος ΑΠΕ του έργου του θέματος, συνολικής δαπάνης 17.110.117,16 €, ήτοι επί έλαττον της εγκεκριμένης με τον 1ο Α.Π.Ε. καθώς και της συμβατικής δαπάνης κατά 427.844,83 € με Φ.Π.Α.

20. Την από 26-06-2015 συναφθείσα σύμβαση μεταξύ ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και Περιφέρειας Αττικής για την εκτέλεση του έργου μετατόπισης των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην επαρχιακή οδό Δρυόπης – Γαλατά Δήμου Τροιζηνίας συνολικού ποσού 41.449,87 € με Φ.Π.Α.

21. Το από 2015 μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και του Ο.Τ.Ε.

22. Την με αρ. 1766/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, με την οποία αποφασίστηκε η χορήγηση παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. κατά 14 μήνες, δηλαδή μέχρι την 11-01-2017.
23. Την από 2016 σύμβαση του υποέργου: "Μετατόπιση Δικτύων Οδοφωτισμού"
24. Την υπ' αρ. 29000/2863/19-4-2016 "Απόφαση έγκρισης επέμβασης επί έκτασης που εποπτεύεται από την δασική υπηρεσία" της Γ.Γ.Α.Δ. Αττικής.
25. Το από 14-7-2016 μνημόνιο συνεργασίας (1η τροποποίηση) μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής και της ΕΦΑ Δυτικής Αττικής.
26. Την από τον Σεπτέμβριο του 2016 σύμβαση μεταξύ της Περιφέρεας Αττικής και της πιστοποιημένης εκτιμήτριας κας Μ. Πιττού για την σύνταξη έκθεσης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας των αναγκαστικών απαλλοτριωθέντων ακινήτων.
27. Την με αρ. πρωτ. 208339/8-11-2016 απόφαση έγκρισης του 3ου ΑΠΕ και του 3ου ΠΚΤΜΝΕ της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της ΠΕ Νήσων.
28. Η από 10-11-2016 αίτηση της αναδόχου εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ με την οποία αιτείται τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 31-12-2018.
29. Το αρ. πρωτ. 4773/21-11-2016 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής στο οποίο διατυπώνεται η σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης (2η παράταση συνολικής προθεσμίας) του υποέργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», της ενταγμένης πράξης στο ΕΠ Αττικής 2007-2013 με κωδικό ΟΠΣ 379433 έως την 31-12-2018.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται έργα οδοποιίας καθώς υδραυλικά και τεχνικά έργα για την βελτίωση της Επαρχιακής οδού Δρυόπη-Γαλατάς.
2. Έως σήμερα δεν επιτεύχθηκε η επιθυμητή πρόοδος των εργασιών του έργου του θέματος καθώς δεν ήταν εφικτή η παράδοση μεγάλων τμημάτων του έργου στον Ανάδοχο για λόγους που είχαν σχέση με την έκδοση αδειοδοτήσεων από το Δασαρχείο, την τροποποίηση του μνημονίου συνεργασίας με την Αρχαιολογία, την καθυστέρηση στη συντέλεση της απαλλοτρίωσης και την αδυναμία χρηματοδότησης της μετατόπισης των υπόγειων της οδού δικτύων ύδρευσης,
3. Από τα εκτεθέντα στην ως άνω παράγραφο εκκρεμεί η ολοκλήρωση της διαδικασίας από το υπουργείο πολιτισμού για την πρόσληψη του απαιτούμενου προσωπικού στα πλαίσια του από 14-7-2016 μνημονίου συνεργασίας καθώς επίσης και ο προσδιορισμός της προσωρινής τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων ακινήτων προκειμένου να καταστεί δυνατή η συντέλεση των απαλλοτριώσεων. Το ζήτημα της κατάληψης των απαλλοτριούμενων εκτάσεων έως σήμερα αντιμετωπίζεται με την με αρ. πρωτ. Δ12/1868/12-06-2014 απόφαση (ΑΔΑ: Ω9ΤΧ1- ΒΦΘ) του ΥΠΟΜΕΔΙ με την οποία εγκρίθηκε η επίταξη έκτασης 77.100 τ.μ για τις ανάγκες εκτέλεσης του έργου του θέματος.
4. Προκειμένου να προσδιοριστεί δικάσιμος στο Διοικητικό Εφετείο Πειραιά για τον προσδιορισμό της προσωρινής τιμής μονάδας των απαλλοτριούμενων ακινήτων, ο Νομικός Σύμβουλος του Κράτους ζήτησε τη σύνταξη έκθεσης σχετικά με την εκτίμηση της αξίας των αναγκαστικών απαλλοτριωθέντων ακινήτων από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή, η οποία έχει ήδη κατατεθεί στην υπηρεσία μας και θα διαβιβαστεί άμεσα στο Νομικό Σύμβουλο του Κράτος (Νομικό Γραφείο Πειραιά)
5. Στον 3ο Α.Π.Ε. και το 3ο ΠΚΤΜΝΕ έχουν συμπεριληφθεί εργασίες μετατόπισης των δικτύων άρδευσης και ύδρευσης του Δήμου Τροιζηνίας Μεθάνων από τη χ.θ. 0+000 έως τη χ.θ. 11+600, οι οποίες καθιστούν εφικτή την απρόσκοπτη προώθηση των εργασιών από την χ.θ. 0+000 έως την χ.θ. 11+600. Για το υπόλοιπο τμήμα (δηλαδή από χ.θ 11+600 έως χ.θ 20+200), η Περιφέρεια Αττικής έχει εγγράψει έργο στον προϋπολογισμό του έτους 2017 για την μετατόπιση των δικτύων ύδρευσης των Δήμων Τροιζηνίας και Πόρου, προκειμένου να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του έργου έως το πέρας του.
6. Η ανάδοχος εταιρεία ΑΡΧΙΚΟΝ ΑΕ με την από 10-11-2016 αίτησή της, ζητά τη χορήγηση παράτασης του έργου του θέματος έως την 31-12-2018 καθώς α) με τον 3ο Α.Π.Ε.

συμπεριελήφθησαν εργασίες μετατόπισης της ύδρευσης οι οποίες πρέπει να προηγηθούν των εργασιών οδοποιίας και β) δεν έχει αποσταλεί το σύνολο των πινάκων επίταξης για τα παρόδια απαλλοτριούμενα τμήματα.

7. Στο με αρ. πρωτ. 4773/22-11-2016 έγγραφό της, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αττικής διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της για την τροποποίηση της σύμβασης (2η παράταση συνολικής προθεσμίας) του έργου κατά 23 μήνες και είκοσι μέρες ήτοι έως την 31-12-2018. Επισημαίνεται, ότι στο ίδιο έγγραφο αναφέρεται ότι α) δεδομένου ότι η πράξη έχει χαρακτηριστεί ως μη ολοκληρωμένη (κατ. 4β σύμφωνα με την ΑΠ 18682/18-2-2016 εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και τουρισμού) οφείλει να ολοκληρωθεί σε όρους φυσικού και οικονομικού αντικειμένου έως το Μάρτιο του 2019 και β) καθώς με τον 3ο ΑΠΕ τροποποιήθηκε το φυσικό αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνοντας τις εργασίες ύδρευσης - άρδευσης από την αρχή του έργου έως τη διασταύρωση των Μεθάνων (11+603) και επειδή δεν έχουν ακόμη εξευρεθεί οι πρόσθετοι πόροι των έργων ύδρευσης και άρδευσης πέραν αυτής της θέσης, θα πρέπει η υπηρεσία μας να προβεί στις ενέργειες για τροποποίηση της απόφασης ένταξης για εκείνο το φυσικό αντικείμενο το οποίο με την ολοκλήρωσή του καθιστά το έργο απολύτως λειτουργικό.

8. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρω λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση για την χορήγηση της 2ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. κατά 23 μήνες και 20 μέρες ήτοι έως την 31-12-2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση της 2ης παράτασης με αναθεώρηση της συνολικής προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΔΡΥΟΠΗΣ (ΚΟΜΒΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ) – ΓΑΛΑΤΑΣ (ΔΙΑΚΡΙΤΟ ΤΜΗΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ)», αναδόχου εταιρείας ΑΡΧΙΚΟΝ Α.Ε. κατά 23 μήνες και 20 μέρες ήτοι έως την 31-12-2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γιώργος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος