INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2016.12.21 11:14:37 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 65η

Απόφαση υπ' αριθ. 2969/2016

Στην Αθήνα, σήμερα στις **9-12-2016**, ημέρα **Παρασκευή** και ώρα **09.15π.μ**., στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ΄ αριθ. πρωτ. οικ. **229410** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **06-12-2016**.

Θέμα 4ο εκτός ημερησίας διατάξεως

Έγκριση παράτασης των 2ης και 3ης ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών καθώς και της συνολικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ»** προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Παρόντες:
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Αλεξίου Αθανάσιος

Τα αναπληρωματικά μέλη:

- Τσούπρα Ιωάννα
- Νερούτσου Μαρία
- Δανάκος Χριστόφορος

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Τζίβα Αιμιλία
- Σαπουνά Αγγελική
- Μοίρας Ιωάννης
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Κορομάντζος Βασίλειος

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει τον λόγο στον κ. Παγωτέλη, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/5010 (ΦΕΚ 87/Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Τον Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».
3. Τον ισχύοντα οργανισμό εσωτερικής λειτουργίας των Υπηρεσιών της Περιφέρειας Αττικής Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 44403/20-10-11 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ. 2494/4-11-11).

4. Την με αρ. 6/2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ.) σχετικά με τις Δημόσιες Συμβάσεις έργων, προμηθειών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης από 01-01-2011.
5. Το Π.Δ. υπ' αρ. 7/2013 (ΦΕΚ 26/31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005 (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών».
6. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης νομοθεσίας κατασκευής των δημοσίων έργων».
7. Το Ν. 4070/2012 «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις».
8. Την Εγκύκλιο 11/2012 «Τροποποιήσεις νομοθετικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων».
9. Το Ν. 4146/2013 « Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».
10. Τις κατά καιρούς εγκύκλιες διατάξεις.
11. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου.
12. Το από 18/04/2016 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 425.000,00 € με το Φ.Π.Α.
13. Την αρ. πρωτ. 85007/13-05-2016 απόφαση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα κατασκευής του έργου του θέματος.
14. Την από 01-12-2016 (αρ. πρωτ. 225558/01-12-2016) αίτηση του αναδόχου με την οποία ζητάει τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά πέντε (5) μήνες.

ΕΠΕΙΔΗ

1. Με το έργο του θέματος εκτελούνται εργασίες για την ανακατασκευή της παλαιάς γέφυρας στην Ψήφτα Τροιζηνίας.
2. Βάσει όρου της Αρ. Πρωτ. 21625/12/21-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΙ7Λ7-ΧΧΓ) Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για το έργο του θέματος, της Δ/νσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής, «*Το υψόμετρο του νέου καταστρώματος προβλέπεται να κατασκευασθεί κατά 0,80μ περίπου υψηλότερα από το υφιστάμενο με ανάλογη αύξηση των βάθρων, έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπτη επικοινωνία των υδάτων της λίμνης με τη θάλασσα και να μην παρουσιάζονται, όπως στο παρελθόν, φαινόμενα υπερχείλισης της γέφυρας*». Κατόπιν συνεννόησης με την Διευθύνουσα υπηρεσία, ζητήθηκε από τον ανάδοχο να εξετάσει τη δυνατότητα κατασκευής του νέου καταστρώματος σε υψόμετρο κατά 0,80μ υψηλότερα από αυτό του υφιστάμενου (σχετ. υπ' αριθμ. πρωτ. 160368/01-09-2016 & 179722/30-09-2016 έγγραφα του Τμήματος Οδοποιίας & Μηχ/των Έργων).
   Σε συνέχεια των ανωτέρω, συντάχθηκε και υποβλήθηκε την 18-10-2016 προς έγκριση στην Διευθύνουσα Υπηρεσία, η προσαρμογή της στατικής μελέτη για την κατασκευή της γέφυρας, η οποία εκπονήθηκε από τον μελετητή της αρχικής μελέτης.
   Με την υπ' αρ. 224658/30-11-2016 απόφαση της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων εγκρίθηκε η προσαρμογή της στατικής μελέτης.
3. Με το υπ' αριθμ. Πρωτ. 127762/08-07-2016 έγγραφό μας, ζητήθηκε από τον ανάδοχο να μην προβεί στην έναρξη των εργασιών εκσκαφών, καθαίρεσης της υφιστάμενης γέφυρας και κατασκευής πασσάλων, πριν τις αρχές Σεπτεμβρίου, λόγω αυξημένης κίνησης στην περιοχή κατά τους θερινούς μήνες, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Δήμου Τροιζήνας- Μεθάνων (αρ. πρωτ. 3906/05-07-2016 έγγραφο).
4. Η 2η ενδεικτική τμηματική προθεσμία έληξε την 18-07-2016 και η 3η αντίστοιχα έληξε την 18-10-2016. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου λήγει την 18-12-2016.
5. Η προκαλούμενη καθυστέρηση στην εκτέλεση των συμβατικών εργασιών για τους ανωτέρου λόγους δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση χορηγείται «με αναθεώρηση», σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

Την έγκριση για την χορήγηση α) παράτασης με αναθεώρηση κατά πέντε (5) μήνες της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-12-2016, β) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-03-2017 και γ) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 18-05-2017, του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ»** προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση α) παράτασης με αναθεώρηση κατά πέντε (5) μήνες της 2ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-12-2016, β) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της 3ης ενδεικτικής τμηματικής προθεσμίας, ήτοι μέχρι 18-03-2017 και γ) παράτασης κατά πέντε (5) μήνες της συνολικής προθεσμίας περαίωσης ήτοι μέχρι 18-05-2017, του έργου **«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΨΗΦΤΑΣ»** προϋπολογισμού μελέτης 500.000,00 €, (πεντακόσιες χιλιάδες ευρώ) αναδόχου ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Στεργίου Ιωάννα
Μπαλάφας Γιώργος
Δημάκος Δημήτρης
Αλεξίου Αθανάσιος
Τσούπρα Ιωάννα
Νερούτσου Μαρία
Δανάκος Χριστόφορος