INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 11:38:36 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3506/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 57ο

Παράταση συνολικής προθεσμίας περαιώσεως των εργασιών της εργολαβίας: «Εργασίες κατασκευής – επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής» εργολαβία ΑΠ. 87/15.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα. Δεληγιώργη, η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.
2. Την ισχύουσα νομοθεσία για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων και τη νομοθεσία που διέπει την σύμβαση του έργου (Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων» και Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ ΚΑΙ 2014/25/ΕΕ)»).
3. Το Π.Δ. 7/18-01-20103 (ΦΕΚ 26 Α'), «Οργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών, και υπηρεσιών του Ν. 3316/2005»

4. Την υπ' αριθμ. Απόφαση 109290/39629 του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4251Β/29-12-2016) «Έγκριση της υπ' αριθμ. 438/2016 Απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
5. Το φάκελο της Εργολαβίας του θέματος.
6. Την σχετική υποβληθείσα από τον Ανάδοχο αίτηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου του θέματος.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Έγκριση Διακήρυξης: 2728/2015 Απόφαση Ο.Ε. Περιφέρειας Αττικής
Έγκριση Αποτελέσματος Δημοπρασίας : 253/2016 (ΑΔΑ 601Π717-4ΣΔ)
Προϋπολογισμός : 1.000.000 ευρώ
Μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης : 61%
Υπογραφή Αρχικής Σύμβασης: 30-06-2016
Ποσό Σύμβασης: 398.298.85 ευρώ
Συμβατική προθεσμία: 30-12-2017Το έργο χρηματοδοτείται από Πίστωση του Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων της Περιφέρειας Αττικής με ΚΑΕ 97.75.01.056

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Σύμφωνα με την περιγραφή του έργου αντικείμενο της εργολαβίας του θέματος είναι:

_ η κατασκευή, η ανακατασκευή και επισκευή τυχόν κατεστραμμένων φρεατίων υδροσυλλογής και φρεατίων επίσκεψης και των συνδετηρίων αγωγών των φρεατίων όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο σε εξαιρετικές περιπτώσεις για την αντιμετώπιση μείζονος πλημμυρικού προβλήματος, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Υπηρεσίας για την κατά τον δυνατόν ομαλότερη και ταχύτερη συγκέντρωση και απορροή όμβριων υδάτων

_ η κατασκευή μικροτμημάτων αγωγών που ύστερα από αιτήματα ήταν αναγκαία για την αρτιότερη λειτουργία του υπάρχοντος δικτύου και τη μείωση των πλημμυρικών φαινομένων.

Μέχρι σήμερα στα πλαίσια της εργολαβίας του θέματος έχουν εκτελεστεί οι εξής εργασίες:

1. Σύνδεση «τυφλών» φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων με κοντινότερο αποδέκτη, στην Λεωφ. Βουλιαγμένης στο ύψος της διασταύρωσης της με την Ελ. Βενιζέλου στον Δήμο Ελληνικού.
2. Επισκευή φρεατίου υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Αθηνών αρ. 409
3. Κατασκευή φρεατίου επίσκεψης αγωγού όμβριων υδάτων στη Λεωφ. Βάρης Κορωπίου αρ. 47

Εκτελούνται εργασίες κατασκευής αγωγών αποχέτευσης και φρεατίων υδροσυλλογής όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Σχιστού-Σκαραμαγκά στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Κοιμητηρίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΙΣΗΓΗΣΗΣ

Αντικείμενο της εισήγησης είναι η έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου κατά έξι (6) μήνες, ήτοι την 30-6-2018, μετά την από 7-12-2017 αίτηση του Αναδόχου του έργου που ζητά Παράταση Προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά έξι (6) μήνες (λήξη 30-6-2018) με την εξής αιτιολόγηση:

«Μέχρι σήμερα έχουν προκύψει διάφορα προβλήματα τα οποία έχουν συντελέσει στην καθυστέρηση ολοκλήρωσης των εργασιών και τα οποία συνίστανται στο γεγονός ότι καθώς το αντικείμενο της εργολαβίας είναι αποσπασματικό και διάσπαρτο σε πολλά σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής, όπως προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή (Γλυφάδα, Μεταμόρφωση, Σχιστό, Καλλιθέα, κ.λ.π.) και σε κάθε σημείο χωριστά απαιτούνται μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, άδειες από τους διάφορους εμπλεκόμενους φορείς όπως Δήμοι, Τροχαία. Ο.Κ.Ω., ΟΑΣΑ, Δασαρχείο, κ.α. Επίσης από την αρχή του έργου μέχρι σήμερα υπήρξαν ημέρες με ακατάλληλες καιρικές συνθήκες (κυρίως βροχή) κατά τις οποίες δεν ήταν δυνατή η εκτέλεση εργασιών.

Συγκεκριμένα τα δύο σημαντικότερα τμήματα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στην Λεωφ. Σχιστού (στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Κοιμητηρίου) και στη Λεωφ. Ποσειδώνος

(περιοχή Δήμου Γλυφάδας στο ύψος των Αστεριών), έχουν καθυστερήσει στην έναρξη των εργασιών λόγω των παραπάνω αναφερομένων αδειοδοτήσεων.
Για το τμήμα αποχετευτικού δικτύου όμβριων στην Λεωφ. Σχιστού, το οποίο είναι σε εξέλιξη, υπάρχει επιπλέον καθυστέρηση λόγω των τελευταίων έντονων βροχοπτώσεων».

Και επειδή:

1. Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι αποσπασματικό και διάσπαρτο σε πολλή σημεία του λεκανοπεδίου Αττικής όπως προβλέπεται στην Τεχνική Περιγραφή (Γλυφάδα, Μεταμόρφωση, Σχιστό, Καλλιθέα, κ.λ.π.). Για κάθε σημείο ξεχωριστά χρειάζεται διαδικασία αδειοδότησης από διάφορους φορείς (Περιβάλλον, Αρχαιολογία, Τροχαία, Δήμους, Ο.Κ.Ω., Ο.Α.Σ.Α. κ.λ.π.) που είναι χρονοβόρα.
2. Οι ακατάλληλες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν αρκετές ημέρες της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου (κυρίως βροχή) κατά τις οποίες ήταν αδύνατη η εκτέλεση του έργου.
3. Τα δύο σημαντικότερα τμήματα κατασκευής δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων στη Λεωφ. Σχιστού (στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Κοιμητηρίου) έχουν καθυστερήσει λόγω των παραπάνω αδειοδοτήσεων.
4. Στο τμήμα του αποχετευτικού δικτύου όμβριων υδάτων στη Λεωφ. Σχιστού (στο ύψος της ΒΙ.Π.Α.Σ. και του Κοιμητηρίου) έχει επιπλέον καθυστερήσει λόγω των τελευταίων βροχοπτώσεων.
5. Ο Ανάδοχος στην από 7-12-2017 Υπεύθυνη Δήλωση του ότι παραιτείται κάθε δικαιώματος αποζημίωσης πλην της νόμιμης αναθεώρησης.
6. Παράταση της συνολικής προθεσμίας μπορεί να εγκριθεί σύμφωνα με με το άρθρο 48 του Ν 3669/08 παρ. (α) με αναθεώρηση όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.
7. Η έγκριση των παρατάσεων προθεσμιών γίνεται από την Προϊσταμένη Αρχή ύστερα από αίτηση του Αναδόχου.
8. Σύμφωνα με το Π.Δ. 7/2013 (άρθρο 3, παρ. 2, εδάφιο δ) η Οικονομική Επιτροπή ως Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει την χορήγηση παράτασης προθεσμιών εφόσον προκύπτουν επιβαρύνσεις του άρθρου 48 Ν3669/08, (δηλαδή την δαπάνη της νόμιμης αναθεώρησης).

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ87/15 «Εργασίες κατασκευής – επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής» κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 30-6-2018, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως για τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της εργολαβίας ΑΠ87/15 «Εργασίες κατασκευής – επισκευής φρεατίων υδροσυλλογής και αγωγών όμβριων, άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης ζημιών αυτών στην Περιφέρεια Αττικής» κατά έξι (6) μήνες ήτοι μέχρι την 30-6-2018, σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/08, χωρίς πρόσθετη αποζημίωση πλην της νομίμου αναθεωρήσεως.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας