INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 11:52:04 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3511/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 62ο

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: "ΚΑΤΑΣΕΥΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 2ΟΥ Χ.Υ.ΤΑ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ", αναδόχου εταιρείας: «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Του Ν.3669/08 «Κύρωση της κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4070/2012 και τον Ν.4146/2013 και της λοιπής ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση των Δημοσίων έργων και ειδικότερα του άρθρου 48 του Ν.3669/08.
3. Την αριθμ 66313/24553/05-09-2017 Απόφαση Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 3051/Β'/05-09-2017), με την οποίαν εγκρίθηκε η αριθμ. 273/2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής, που είχε καταρτισθεί με το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 /Α'/27-

12-2-10) και είχε τροποποιηθεί με την υπ' αρ. πρωτ. 44403 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2494/Β'/04-11-2011) και την ορθή επανάληψη αυτής (ΦΕΚ 2822 /Β'/14-12-2011).

4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ' αριθ. 135831/03-12-2003 Κοινή Υπουργική Απόφαση, εγκρίθηκαν οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Κατασκευή Λειτουργία και Αποκατάσταση 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» που μεταξύ άλλων αφορά στην έγκριση χωροθέτησης και λειτουργίας Χ.Υ.Τ.Α. σε έκταση 660 στρεμμάτων εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Φυλής.
2. Το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2ου Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ» έλαβε χώρα με Ανοικτή Δημοπρασία στις 28-07-2005 με το σύστημα προσφοράς που περιλαμβάνει μελέτη & κατασκευή με κατ' αποκοπή εργολαβικό αντάλλαγμα. ΑΔΑ: ΒΙΕΛ7Λ7-ΜΟΜ
3. Με την υπ' αριθ. πρωτ. 1328/ΧΥΤΑ-1/04-3-2005 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης του έργου.
4. Με βάση την υπ' αριθ. πρωτ. 2762/08-05-07 απόφαση της Περιφέρειας Αττικής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου στην Κ/Ξία «ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.» έναντι του ποσού των 48.340.596,57 €, εκ των οποίων 35.931.000,00 € για εργασίες (συνυπολογιζόμενων ΓΕ & ΟΕ 18%), 3.233.790,00 € για απρόβλεπτες δαπάνες, 1.457.560,06 € για αναθεώρηση τιμών και 7.718.246,51 € για Φ.Π.Α. (19%).
5. Μετά τη θετική έκβαση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου (υπ' αριθ. 441/2007 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου), υπογράφηκε στις 12-07-2007 η Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Κύριου του Έργου.
6. Κατά την 6η Συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων στις 29-04-2010, έγινε η θετική γνωμοδότηση υπέρ της έγκρισης του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης με την προϋπόθεση για την υλοποίησή της την έγκριση των Περιβαλλοντικών Όρων από το Υ.Π.Ε.Κ.Α..
7. Με την υπ' αριθ. 127164/23-06-2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση, τροποποιούνται και ανανεώνονται οι Περιβαλλοντικοί Όροι του έργου «Κατασκευή Λειτουργία και Αποκατάσταση 2ου Χ.Υ.Τ.Α. Δυτικής Αττικής στη θέση Σκαλιστήρι του Δήμου Φυλής» που μεταξύ άλλων αφορά στην έγκριση για την επαύξηση της δυναμικότητας του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α΄ ΦΑΣΗΣ 2^{ου} Χ.Υ.Τ.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ».
8. Μετά τη θετική έκβαση της διαδικασίας προσυμβατικού ελέγχου (υπ' αριθ. 287/2010 Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου), υπογράφηκε με αριθ. πρωτ. 5233/22-11-2010 η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Αναδόχου και του Κύριου του Έργου, έναντι του ποσού των 19.582.088,16 € (συμπεριλαμβανομένων ΓΕ & ΟΕ και απρόβλεπτων δαπανών), πλέον των επιγενησομένων δαπανών λόγω αναθεωρήσεων, καθώς και του νομίμου Φ.Π.Α..
9. Με την υπ' αριθ. 1966/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την 20-09-2013
10. Με την υπ' αριθ. 1941/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την 20-02-2014
11. Με την υπ' αριθ. 472/2014 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την 20-07-2014
12. Με την υπ' αριθ. 2731/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την 30-06-2017
13. Το με αρ. πρωτ. οικ 23831/02-02-2017 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Έργων και Υποδομών, σύμφωνα με το οποίο μετά το ΦΕΚ 4251/Β΄/29-12-2016 «Έγκριση της υπ΄αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της

Περιφέρειας Αττικής», τα έργα της πρώην Διεύθυνσης Δημοσίων Έργων (ΔΔΕ) που αφορούν απορρίμματα μεταφέρονται στη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

14. Με την υπ' αριθ. 1972/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση εργασιών της Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την 31-12-2017
15. Το με αρ. πρωτ. 13434/11-12-2017 έγγραφο ΕΔΣΝΑ (ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ) (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 257208/11-12-2017)

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ι. Αντικείμενο του έργου της Αρχικής Σύμβασης είναι η κατασκευή και δοκιμαστική λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., ώστε αυτός να καταστεί βιώσιμος και να λειτουργεί αδιαλείπτως, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης [Αναλυτική Διακήρυξη / Άρθρο 12.1, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων / Άρθρο 8.2.1 (α)] και την Εργολαβική Σύμβαση [Άρθρο 5.4 (α)], για τουλάχιστον επτά (7) έτη (84 μήνες) μετά την παράδοσή του. Στο πλαίσιο αυτό προβλεπόταν η κατασκευή : τεσσάρων (4) διακριτών μεταξύ τους κυττάρων απόθεσης απορριμμάτων (Α1,Α2,Α3 και Α4), έργων δημιουργίας νέας εισόδου στην Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής και νέων ζυγιστικών διατάξεων, κτιρίου διοίκησης, φυλακίου εισόδου, εσωτερικής οδοποιΐας πρόσβασης στα κύτταρα, μονάδας επεξεργασίας στραγγισμάτων και λοιπά συνοδά έργα, τα οποία, κατά το χρόνο κατάρτισης των τευχών δημοπράτησης, διασφάλιζαν τη λειτουργικότητα, τη βιωσιμότητα και τη διάρκεια του εν λόγω έργου για τουλάχιστον επτά (7) έτη.
Τα τέσσερα κύτταρα απόθεσης απορριμμάτων Α΄ Φάσης που κατασκευάζονται στα πλαίσια του έργου εκτείνονται σε οριζοντιογραφική έκταση 350 στρεμμάτων.
Το αντικείμενο της εργολαβίας είναι η εκπόνηση μελετών, η εκτέλεση εργασιών, η εκτέλεση προμηθειών και η διεκπεραίωση όλων των πράξεων που απαιτούνται για την έντεχνη και ολοκληρωμένη κατασκευή ώστε να είναι δυνατή η τουλάχιστον για επτά (7) έτη λειτουργία της Α΄ Φάσης του εν λόγω Χ.Υ.Τ.Α., δηλαδή :

- η κατασκευή των έργων υποδομής και των λοιπών έργων που είναι απαραίτητα για την οργάνωση και λειτουργία του Χ.Υ.Τ.Α., ήτοι έργα διαχείρισης στραγγισμάτων, βιοαερίου, όμβριων, έργα πρόσβασης, κτιριακές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου, έργα Η/Μ και Κεντρικό σύστημα Τηλεελέγχου και Τηλεδιαχείρισης.
- η αντιμετώπιση και ο έλεγχος των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και λειτουργία του.
- η προσωρινή κάλυψη των επιμέρους κυττάρων και του συνόλου του απορριμματικού αναγλύφου της πρώτης φάσης, μετά την πλήρωση του χώρου με απορρίμματα.

ΙΙ. Αντικείμενο της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης είναι η εκτέλεση πρόσθετων εργασιών που αφορούν στην επέκταση της λεκάνης των κυττάρων Α3 και Α4 του Χ.Υ.Τ.Α. προς τα ΒΑ σε οριζοντιογραφική έκταση 18 περίπου στρεμμάτων, εντός των ορίων της Ο.Ε.Δ.Α. Φυλής,καθώς στη διεύρυνση και εκβάθυνση της λεκάνης τους με την εκτέλεση μεγάλου τεχνικού έργου εκσκαφών στο βραχώδες ανάγλυφο της περιοχής του έργου και οι οποίες εξασφαλίζουν επαύξηση της χωρητικότητας του κατασκευαζόμενου Χ.Υ.Τ.Α. από 9.365.000 m³ σε 17.031.000 m³ και συνακόλουθη παράταση του χρόνου ζωής του.

3. ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ 1Ης Σ. Σ. - ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Με την υπ' αριθ. 1972/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου Συμπληρωματικής Σύμβασης έως την 31-12-2017.
Όμως, και για λόγους που δεν εμπίπτουν στην ευθύνη του Αναδόχου, η ολοκλήρωση των εργασιών έως την παραπάνω δοθείσα ημερομηνία δεν καθίσταται εφικτή, καθώς η εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών εξαρτάται άμεσα από το ρυθμό πλήρωσης του ΧΥΤΑ με απορρίμματα, όπως είναι η ανάπτυξη των δικτύων βιοαερίου, η προσωρινή κάλυψη του ΧΥΤΑ και τα έργα διευθέτησης των ομβρίων υδάτων για την προστασία της προσωρινής κάλυψης.

Σύμφωνα με το ρυθμό εισροής απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ (μέση ημερήσια ποσότητα εισερχομένων απορριμμάτων 5.000 τόνων), ο εναπομένοντας χρόνος ζωής του είχε εκτιμηθεί, τον Ιούνιο 2017, σε 3 με 4 μήνες. Η διάθεση απορριμμάτων στο ΧΥΤΑ έλαβε τέλος με την εξάντληση της δυναμικότητάς του στις αρχές του μηνός Σεπτεμβρίου 2017 και οι εργασίες που έπονται της πλήρωσης του ΧΥΤΑ με απορρίμματα, δεν ήταν δυνατό να ολοκληρωθούν έως την ανωτέρω δοθείσα προθεσμία περαίωσης των εργασιών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών του χειμώνα που διανύουμε.

Ο ανάδοχος με την από 06.12.2017 αίτησή του (αρ. πρωτ. ΕΔΣΝΑ 13111/06-12-2017) ζητά την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες, δηλαδή έως την 31.03.2018, για τους παραπάνω λόγους.

Η Δ/νση ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ – ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΕΔΣΝΑ) με το αριθμ. πρωτ. 13434/11-12-2017 έγγραφο (αριθμ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 257208/11-12-2017), αιτείται τη χορήγηση της παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως τις **31.03.2018.**

Και Επειδή:

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις περί κατασκευής Δημοσίων Έργων ειδικότερα το άρθρο 48 του Ν.3669/08, όπως αυτό ισχύει.

2. Η καθυστέρηση περαίωσης του έργου έγκειται σε εξωγενείς προς αυτό παράγοντες και δεν εμπίπτει στην ευθύνη του αναδόχου του έργου

3. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης και ο χρόνος παράτασης της προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου θεωρείται επαρκής.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **" ΚΑΤΑΣΕΥΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 2^{ΟΥ} Χ.Υ.ΤΑ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ",** αναδόχου εταιρείας «**ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»**, μέχρι τις **31.03.2018**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες**,** για τους λόγους που αναφέρονται στο παραπάνω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης με αναθεώρηση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: **" ΚΑΤΑΣΕΥΗ Α΄ΦΑΣΗΣ 2^{ΟΥ} Χ.Υ.ΤΑ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΥΛΗΣ ",** αναδόχου εταιρείας «**ΤΟΜΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. – ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε.»**, μέχρι τις **31.03.2018**, δηλαδή κατά τρεις (3) μήνες.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας