INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 11:57:24 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3512/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 63ο

Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου "Συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά (4η εργολαβία)" προϋπολογισμού: 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ. Μοσχολέα, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το Π.Δ.145/27-12-2010 «Οργανισμός Περιφέρειας Αττικής».
3. Το ΦΕΚ 4251/τ.Β/29-12-2016 περί τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.
4. Το Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιακών και άλλες διατάξεις»
5. Το Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής Δημοσίων Έργων».
6. Το Π.Δ. 7/2013 «*Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν. 3316/2005*».
7. Το από 12/1/2016 Εργολαβικό Συμφωνητικό, για ποσό 209.051,53 € στο οποίο περιλαμβάνεται το αναλογούν ποσό φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.).
8. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και το φάκελο του έργου.

9. Την από 5-12-2017 αίτηση του αναδόχου

ΕΠΕΙΔΗ

1. Η προθεσμία ολοκλήρωσης κατασκευής του έργου λήγει την 12-1-2018.
2. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου παρουσιάσθηκε η ανάγκη εκτέλεσης, επιπλέον της αρχικής μελέτης, εργασιών επισκευής σε τμήματα του Η/Μ εξοπλισμού των οδών, ζημιών και φθορών σε διάφορα τμήματα του εξοπλισμού αλλά και της υπόγειας διέλευσης στην πύλη Ε2, λόγω πρόσφατων βλαβών.
3. Οι εργασίες που σχετίζονται με εγκαταστάσεις όπως στην υπόγεια διέλευση της Ε2 και ορισμένες οδεύσεις υπόγειων καλωδίων, για τις οποίες δεν διαθέτουμε σχέδια «ως κατεσκευάσθη» παρά το γεγονός ότι τα αναζητήσαμε, προϋποθέτει αυτοψίες καταγραφής των υφιστάμενων κατασκευών καθώς και την εκτέλεση δοκιμών.
4. Τμήμα των παραπάνω αναγκών που αφορούν την ασφάλεια των οδών, δύναται να αντιμετωπισθούν δια των απροβλέπτων, των απολογιστικών και από την «επί έλαττον» δαπάνη των εργασιών της σύμβασης με Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα.
5. Ο ανάδοχος ζήτηση δώδεκα (12) μήνες προθεσμία για την εκτέλεση των εργασιών αυτών μαζί με τις απαραίτητες προδιαδικασίες. Κρίνουμε όμως ότι το χρονικό διάστημα των δέκα (10) μηνών κρίνεται εύλογο για την έγκριση του ΑΠΕ, τον επιπλέον έλεγχο των χωρίς σχέδια εγκαταστάσεων και την αναζήτηση σχετικών τεχνικών στοιχείων, την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών και την αποκατάσταση των βλαβών.
6. Η καθυστέρηση πραγματοποίησης των εν λόγω εργασιών του έργου του θέματος δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου η παράταση πρέπει να χορηγηθεί «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^{α} του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Ε Θ Α

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^{α} του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου ”Συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά (4^{η} εργολαβία)” προϋπολογισμού: 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 12-11-2018.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης «με αναθεώρηση», σύμφωνα με την παρ. 8^{α} του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, του έργου ”Συμπλήρωση, βελτίωση και συντήρηση εγκαταστάσεων οδικού ηλεκτροφωτισμού αρμοδιότητας Π.Ε. Πειραιά (4^{η} εργολαβία)” προϋπολογισμού: 235.000,00 ευρώ με ΦΠΑ, αναδόχου ΜΠΕΡΤΟΔΟΥΛΟΣ ΑΤΕ κατά δέκα (10) μήνες, ήτοι μέχρι 12-11-2018.

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης, πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη
Αλεξίου Αθανάσιος
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Βρύνα Φωτεινή
Χρυσικός Φώτιος
Νερούτσου Μαρία
Χριστάκη Μαρία
Πελέκης Ζαχαρίας