INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.12.29 12:15:18 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3517/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 68ο

Έγκριση παράτασης της 1ης τμηματικής προθεσμίας της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», Παρόχου ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε., προϋπολογισμού: 212.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος
- Βρύνα Φωτεινή

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Νερούτσου Μαρία
- Χριστάκη Μαρία
- Πελέκης Ζαχαρίας

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για την υπ' αριθμ. Πρωτ.15814/14.12.2017 εισήγηση της Δ/νσης Διαχείρισης Μητροπολιτικών Υποδομών Περιφέρειας Αττικής, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α /8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ. 44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
3. Το Ν.4018/2011 (ΦΕΚ 215Α'/30-9-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής».

4. Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Α/15-9-2011) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α/8.8.2016) και ισχύει σήμερα.
5. Την παρ. Ζ του Ν.4152/2013 «περί προσαρμογής της Ελληνικής Νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
6. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α /7.6.2010) «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης – πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Ότι η χρηματοδότηση της σύμβασης θα γίνει από την ΣΑΕΠ 585, Κωδικός Έργου 2014ΕΠ58500018 του Π.Δ.Ε., σύμφωνα με τη Συλλογική Απόφαση Έργων Περιφέρειας Αττικής ΣΑΕΠ 585 ΤΡΟΠ 1/7.12.2015 του Υφυπουργού Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού
8. Την με υπ' αριθμ. 2438/21-10-2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης, η ηλεκτρονική δημοπράτηση και η αποστολή της Περίληψης Διακήρυξης για δημοσίευση στην εφημερίδα της Κυβέρνησης και στον Ελληνικό Τύπο, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διατάξεις.
9. Την υπ' αριθμ. 356/24.2.2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής με την οποία κατακυρώθηκε οριστικά στην εταιρία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» με τελική δαπάνη 41.899,60 € με Φ.Π.Α.
10. Τη σύμβαση προμήθειας που υπογράφθηκε στις 23/06/2017 για ποσό 41.899,60 € (με ΦΠΑ) και τα λοιπά συμβατικά τεύχη.
11. Το άρθρο 12 της διακήρυξης στο οποίο ορίζεται :
    α) σε δώδεκα (12) μήνες, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, η συνολική συμβατική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, δηλαδή μέχρι τις 23/06/2018.
    β) ότι το σύνολο της προμήθειας των ποσοτήτων θα παραδοθεί σε δύο διαδοχικές τμηματικές προθεσμίες, διάρκειας έξι (6) μηνών έκαστη. Εντός της πρώτης εξ' αυτών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το σύνολο της προμήθειας των ποσοτήτων των άρθρων Α.Τ. 2 έως και Α.Τ. 4 του Τιμολογίου και το ήμισυ της ποσότητας του άρθρου Α.Τ. 1.
12. Την παρ.1 του άρθρου 206 του Ν.4412 σύμφωνα με την οποία συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις:
    α) τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132,
    β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου συλλογικού οργάνου ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου,
    γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
13. Την από 23.11.2017 επιστολή του παρόχου **ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΚΥΡΙΤΣΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.** με την οποία ζητά παράταση του χρόνου παράδοσης των ποσοτήτων της 1ης τμηματικής προθεσμίας κατά τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες, επειδή η εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία των ρυθμιστών που προβλέπεται να παραδοθούν σε λειτουργία, θα καθυστερήσει πέραν της ημερομηνίας κατά την οποία λήγει η τμηματική προθεσμία (23.12.2017), όχι από δική του υπαιτιότητα, αλλά λόγω της μη ολοκλήρωσης των προτέρων ενεργειών από τρίτους εμπλεκόμενους φορείς.

Και επειδή :

1. Τηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132.
2. Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης.
3. Σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 206 του Ν.4412στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνεπεία ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.
4. Η Υπηρεσία έχει αποστείλει στον Πάροχο εντολές για προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία σε τέσσερις (4) υφιστάμενους και δέκα (10) νέους κόμβους και διαβάσεις πεζών. Από τις προαναφερόμενες εντολές έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι τέσσερις υφιστάμενοι και οι δύο (2) νέοι κόμβοι. Οι υπόλοιπες οκτώ (8) εντολές δεν έχουν υλοποιηθεί, χωρίς αυτό να οφείλεται στον Πάροχο, αλλά είτε σε μη ολοκλήρωση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης από τους αρμόδιους Δήμους είτε σε αλλαγή μελέτης από τη Δ.Ο.Υ. του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Ειδικότερα :

- Ρυθμιστής κόμβου **Λ. Βασ. Κωνσταντίνου – Ανώνυμη Οδός – Νέα κεντρική είσοδος/ έξοδος οχημάτων Πυροσβεστικής** στο Δήμο Κρωπίας. Δεν έχει τεθεί σε λειτουργία καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η οριζόντια σήμανση από το 2^{ο} Τμήμα της Υπηρεσίας μας.Έχει γίνει σχετικό έγγραφο στις 12/7/2017.
- Ρυθμιστής διάβασης πεζών **οδού Αφών Κυπραίου στο ύψος της οδού Ν. Καββαδία** στο Δήμο Ελευσίνας Έχει τοποθετηθεί ο ρυθμιστής αλλά δεν έχει λειτουργήσει καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η οριζόντια σήμανση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής. Έχει γίνει σχετικό έγγραφο από 21/11/2016.
- Ρυθμιστής διάβασης πεζών οδού **Τριών Ιεραρχών στο ύψος της οδού Θορικίων** στο Δήμο Αθηναίων. Δεν έχει τεθεί σε λειτουργία καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η οριζόντια σήμανση από το Δήμο Αθηναίων. Έχει γίνει σχετικό έγγραφο από 20/9/2016.
- Ρυθμιστής διάβασης πεζών οδού **Βασ. Κωνσταντίνου στο ύψος της οδού Ηλία Βενέζη** στο Δήμο Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης. Δεν έχει τεθεί σε λειτουργία καθόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η οριζόντια σήμανση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής. Έχει γίνει σχετικό έγγραφο από 16/10/2017.
- Ρυθμιστής διάβασης πεζών οδού **Πασσώβ στο ύψος της οδού Περεσιάδου** στο Δήμο Αθηναίων. Έχει τοποθετηθεί ο ρυθμιστής αλλά δεν έχει λειτουργήσει καθόσον απαιτείται συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης. Έχει σταλεί σχετικό έγγραφο (με αρ. πρωτ. οικ15186/13-11-17) στη Δ.Ο.Υ. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και αναμένεται η νέα τροποποιημένη μελέτη με συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης.
- Ρυθμιστής διάβασης πεζών οδού **Ελαιών στο ύψος της οδού Πατρών** στο Δήμο Κηφισιάς. Δεν έχει λειτουργήσει καθόσον απαιτείται συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης. Έχει σταλεί σχετικό έγγραφο (με αρ. πρωτ. οικ14864/7-11-17) στη Δ.Ο.Υ. του Υπ. ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. και αναμένεται ηνέα τροποποιημένη μελέτη με συμπλήρωση της κατακόρυφης σήμανσης.
- Ρυθμιστής διάβασης πεζών **Αλιπέδου στο ύψος της οδού Μακρών Τειχών** στο Δήμο Πειραιά. Εκδόθηκε στις 11/10/2017 από τη Δ.Ο.Υ. του ΥΠΟ.ΜΕ.ΔΙ. νέα μελέτη για μετατόπιση της εγκατάστασης. Η υλοποίηση της νέας μελέτης είναι σε εξέλιξη από έργο ΣΗΜ-9/15 και δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα.
- Ρυθμιστής κόμβου **Φυλής - Ελευθερίας** στο Δήμο Άνω Λιοσίων. Η εντολή υλοποίησης δόθηκε στις 27/11/2017 όταν ολοκληρώθηκε η οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων Δυτικής Αττικής και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί την 27/12/2017.

Οι προαναφερόμενοι λόγοι δεν οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών-υπηρεσιών της 1^{ης} τμηματικής προθεσμίας.

Ε Ι Σ Η Γ Ο Υ Μ Α Σ Τ Ε

την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16 **παράτασης της προθεσμίας παράδοσης των υλικών – υπηρεσιών της 1ης τμηματικής προθεσμίας** της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», **κατά έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης (23/6/2018),για λόγους που δεν οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών-υπηρεσιών της 1ης τμηματικής προθεσμίας.

Η παράταση αυτή της τμηματικής προθεσμίας να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του Παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
κατά πλειοψηφία αποφασίζει

Την έγκριση σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16 **παράτασης της προθεσμίας παράδοσης των υλικών – υπηρεσιών της 1ης τμηματικής προθεσμίας** της σύμβασης «Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία ρυθμιστών Εγκαταστάσεων Φωτεινής Σηματοδότησης», **κατά έξι (6) μήνες**, ήτοι μέχρι τη λήξη της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης της σύμβασης (23/6/2018),για λόγους που δεν οφείλονται στον Πάροχο και καθιστούν αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των υλικών-υπηρεσιών της 1ης τμηματικής προθεσμίας.

Η παράταση αυτή της τμηματικής προθεσμίας να χορηγηθεί χωρίς το δικαίωμα του Παρόχου να εγείρει οποιαδήποτε απαίτηση τιμαριθμικής αναπροσαρμογής ή άλλης επιπλέον αποζημίωσης.

- Το τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κα. Φωτεινή Βρύνα δηλώνει λευκό.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Αλεξίου Αθανάσιος
	Δημάκος Δημήτρης
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Βρύνα Φωτεινή
	Χρυσικός Φώτιος
	Νερούτσου Μαρία
	Χριστάκη Μαρία
Καραμάνος Χρήστος	**Πελέκης Ζαχαρίας**