INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 08:51:18 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3521/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 1ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», προϋπολογισμού 350.000,00€ (με ΦΠΑ), αναδόχου «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στην κα Καράλη η οποία ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3669/08, «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων» (Κ.Δ.Ε.) (ΦΕΚ Α΄116/18-06-2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 160 του Ν.3852/7-6-2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκέντρωσης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.

3. Τη με αριθμ.: 109290/39629/29.12.2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής: «Έγκριση της υπ΄αριθμ.: 438/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α΄/31.01.2013): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα.
5. Τη με αριθμό: 6 Εγκύκλιο, με αρ. πρωτ.: 2067/14.01.2011 του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
6. Τη με αρ.πρωτ.: οικ.12466/19.01.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α..
7. Τη με αρ.πρωτ.: οικ.12476/19.01.2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής, με την οποία τοποθετήθηκε Αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Οδοποιίας και Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α. (Διευθύνουσα Υπηρεσία).
8. Το Ν. 3528/2007, άρθρο 87, περί αναπλήρωσης προϊσταμένων, όπως αντικαταστάθηκε με το πρώτο άρθρο του Ν. 3839/2010 (ΦΕΚ 51 Α΄/2010) και ισχύει σήμερα.
9. Το από 31-08-2016 Πρακτικό διεξαγωγής Δημοπρασίας των ανωτέρω εργασιών.
10. Την με αριθμό 516/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής με την οποία εγκρίθηκε η ανάθεση του έργου: **«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ»** στην εργοληπτική επιχείρηση **«ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΙ ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.»** με μέση έκπτωση Εμ= 51,00 % (πενήντα ένα στα εκατό).
11. Τη Σύμβαση Κατασκευής του Έργου, η οποία υπογράφηκε στις 22/09/2017, μεταξύ της Περιφερειάρχη Αττικής και της αναδόχου εταιρείας «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», νομίμως εκπροσωπούμενη από τον κ. Νικόλαο Κοτζαμάνη, για το ποσό των **176.817,20**€ και που αναλύεται σε: 116.683,96€ για εργασίες με ΓΕ & ΟΕ, 17.502,59€ για απρόβλεπτες δαπάνες, 8.407,97€ απολογιστικές εργασίες και 34.222,68€ για Φ.Π.Α. 24%..
12. Τα συμβατικά στοιχεία της εργολαβίας και τον φάκελο του έργου, σύμφωνα με τα οποία το έργο έχει συμβατική προθεσμία εκτέλεσης εργασιών τρεις (3) μήνες, δηλαδή ως τις 22 Δεκεμβρίου 2017.
13. Την με αρ. πρωτ.: 1941/ΦΕ/06.10.2017 Απόφαση του Τμήματος Οδοποιίας & Μηχανημάτων Έργων της Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α., με την οποία εγκρίθηκε το χρονοδιάγραμμα του έργου του θέματος.
14. Το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.
15. Τη με αρ.πρωτ.: οικ.2203/ΦΕ/31.10.2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε., έγκρισης Πρωτοκόλλου Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών (1), από ανωτέρα βία.
16. Τη με αρ.πρωτ.: οικ.2430/ΦΕ/23/11/2017 Απόφαση της Δ.Τ.Ε., έγκρισης Πρωτοκόλλου Επιτροπής Διαπίστωσης Βλαβών (2), από ανωτέρα βία.
17. Το από 19/12/2017 έγγραφο της Διευθύνουσας Υπηρεσίας, προς την Προϊσταμένη Αρχή (Δ.Τ.Ε./Π.Ε.Δ.Α.), με το οποίο εισηγείται την παράταση του έργου του θέματος.

Ε Π Ε Ι Δ Η

Η ανάδοχος εταιρεία:

1. Δεν ολοκλήρωσε τις συμβατικές εργασίες, λόγω έντονων και δυσχερών καιρικών συνθηκών (έντονες βροχοπτώσεις), κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
2. Υπέστη δύο φορές βλάβες στο έργο, λόγω ανωτέρας βίας (ακραία καιρικά φαινόμενα- έντονες βροχοπτώσεις), τις οποίες αποκατέστησε, με αποτέλεσμα την επί πλέον καθυστέρηση στην αποπεράτωση των εργασιών, εντός της συμβατικής προθεσμίας.
3. Με την από 15/12/2017 Ειδική Δήλωση Διακοπής, ζητά την διακοπή του έργου, λόγω καθυστέρησης πληρωμής του 1ου λογαριασμού, του έργου, πέραν του διμήνου, από την υποβολή του.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», κατά τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΘΕΟΜΗΝΙΑ», αναδόχου «ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Ε.», κατά τρεις (3) μήνες (οριακή προθεσμία), σύμφωνα με το άρθρο 48 του Ν. 3669/2008.
Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα
Δημάκος Δημήτρης
Μπαλάφας Γεώργιος
Χρυσικός Φώτιος
Τσούπρα Ιωάννα
Λεβέντη Αγγελική