INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 08:54:56 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3523/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 3ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β και 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά», αναδόχου εργοληπτικής επιχείρησης «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες που θα εκτελεστούν σε δύο γειτονικά οικόπεδα ιδιοκτησίας του Μ. Φ. Ι. Το Οικόπεδο Α επί των οδών Στ. Δέλτα 8 και Εκάλης 2 (Ο.Τ. 221) και το Οικόπεδο Β επί των οδών Εκάλης 7 και Αιγίνης 11 Ο.Τ. 223 Α που βρίσκονται στον Δήμο Κηφισιάς.

Προβλέπεται να εκτελεστούν οι παρακάτω εργασίες: α) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 1 (κεντρικό κτίριο), β) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 2 (εργαστήρια φυτοπαθολογίας), γ) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 3Α (εργαστήρια ελέγχου γεωργικών φαρμάκων και φυτοφαρμακευτικής) και η πλήρης κατασκευή του υπογείου της προσθήκης στο υπάρχον κτίριο 3Α (κτίριο 3Β), δ) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 4Β και η κατασκευή του υπογείου της προσθήκης στο υπάρχον κτίριο 4Β (εργαστήρια ιολογίας και βακτηριολογίας), ε) η πλήρης επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπάρχοντος κτιρίου 5 (κτίριο αποθηκών και οικίας φύλακα) και στ) η αποκατάσταση, ανακαίνιση του περιβάλλοντος χώρου στα οικόπεδα Α και Β.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Το έργο είναι ενταγμένο στο ΠΕΠ Αττικής 2007-2013. Στις 02-10-2013 υπογράφηκε η σύμβαση κατασκευής του έργου, για ποσό 5.635.000,01 € (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α.). Με την 5353/22-12-2016 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής εντάχθηκε η Πράξη με κωδικό ΟΠΣ 50003851 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020».
- Με την 1381/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε στις 30-5-2017 (ΑΔΑ: 6Η6Χ7Λ7-61Π) η υποκατάστασης της εταιρείας «ΜΙΚΗ ΑΕ» από την εταιρεία «ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ» και η συμπλήρωση των εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης και αντικατάστασης κρατήσεων με την αρ. πρωτ. 9/5-5-2017 επιστολή της «ATTICA BANK», έπειτα από με αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 55394/14-03-2017 κοινή αίτηση των δύο εταιριών.
- Με την αριθμ. 2135/2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά (4) μήνες ήτοι έως τις 31-10-2017. Οι τρείς μήνες εξ αυτών, οι οποίοι αφορούν την υποκατάσταση αναδόχου, αποτελούν αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου και γι αυτούς επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες και είναι χωρίς αναθεώρηση.
- Με την από 02-10-2017 αίτηση της εταιρείας **«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΑΕ»** (αρ. πρωτ. ΔΤΕΠΑ 199222 / 02-10-2017), η Ανάδοχος εταιρία αιτήθηκε παράταση προθεσμίας εργασιών κατά 5 μήνες ήτοι ως 31-03-2018.
- Με το αρ. πρωτ. οικ 199222 /17-11-2017 έγγραφό της ΔΤΕΠΑ, ζητήθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής η γνώμη σχετικά με την χρονική παράταση προθεσμίας περαίωσης.
- Με το αρ. πρωτ. 244771/30-11-2017 έγγραφο, η ΔΤΕΠΑ, αιτήθηκε στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Αττικής, την τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης της Πράξης με κωδικό ***MIS 5003851*** ως προς την παράταση της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της πράξης λόγω μη ολοκλήρωσης του υποέργου, και ζητήθηκε εκ νέου η προέγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του υποέργου έως 31-3-2018

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

- Στην από 02-10-2017 αίτησή του ο ανάδοχος, όσον αφορά το κτίριο Κ1, αναφέρει ως αιτίες καθυστέρησης την ιδιαιτερότητα της Στατικής ενίσχυσης του τμήματος Ι του κτιρίου (κατασκευή σύμμικτης κατασκευής εντός του κτιρίου, και την αλληλουχία των φάσεων κατασκευής με ιδιαίτερη αναφορά στην περίδεση των δοκών του ισογείου με τις υφιστάμενες – διατηρούμενες πλάκες σκυροδέματος (ως εργασία που επιβλήθηκε εκ των υστέρων με τις προσαρμογές των στατικών στην υπάρχουσα κατάσταση)). Συγκεκριμένα διαπιστώθηκε ότι οι πλάκες της οροφής ισογείου στους χώρους 1 και 4 του κτιρίου Κ1, δεν είναι ολόσωμες από οπλισμένο σκυρόδεμα αλλά τύπου «zoellner». Για το λόγο αυτό απαιτήθηκε να γίνουν αλλαγές στη στατική μελέτη στις θέσεις των δοκίδων και συγκεκριμένα να γίνει περίδεση των δοκών, κάτι που δεν συμπεριλαμβανόταν στην εγκεκριμένη μελέτη του έργου (καθυστέρηση εργασιών 8 ημέρες). Επιπλέον κατά την εξέλιξη των εργασιών διαπιστώθηκε ότι κατά την τοποθέτηση των εγκάρσιων δοκίδων της μεταλλικής κατασκευής στο ισόγειο, οι υφιστάμενες πλάκες (μεγάλης επιφάνειας) παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις και κατασκευαστικές ανοχές κατά θέσεις ως προς την επιπεδότητά τους. Έτσι έπρεπε να γίνει προσαρμογή των ενδιάμεσων μεταλλικών δοκών σύμφωνα με τα επιτόπου κάθε φορά διαφορετικά δεδομένα της υπάρχουσας πλάκας σκυροδέματος, που σαν αποτέλεσμα είχε την ανάγκη για ξεχωριστή και μεμονωμένη αντιμετώπιση στην τοποθέτηση ενός εκάστου μεταλλικού στοιχείου. Για τον λόγο αυτό απαιτήθηκαν καθαιρέσεις επιχρισμάτων και επί τόπου προσαρμογές στις πλάκες οροφής ισογείου, οι οποίες επισημαίνουμε θα απαιτηθούν και στις αντίστοιχες εργασίες στον όροφο

του κτιρίου (καθυστέρηση εργασιών 20 ημέρες). Τέλος για την τοποθέτηση των μεγάλων σε μήκος και βάρος μεταλλικών στοιχείων στον στενότερα διαμορφωμένο χώρο του ορόφου, επιβλήθηκε η καθολική τελικά, καθαίρεση της τοιχοποιίας μεταξύ του εργαστηρίου Νηματωδολογίας (χώρος 1.Α.6) και του διαδρόμου 1.Α.4, καθώς επίσης για τον ίδιο λόγο θα απαιτηθεί η διάνοιξη οπής με ιδιαίτερη επιμέλεια τμήματος της αποκαλυφθείσας υφιστάμενης δοκού μεταξύ των χώρων 1.Α.6 και 1.Α.5, οι οποίες δεν φαίνονταν στην μελέτη του έργου (καθυστέρηση εργασιών 10 ημέρες). Για τις παραπάνω καθαιρέσεις και αποξηλώσεις, απαιτούνται οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης στην προγενέστερη μορφή (καθυστέρηση εργασιών 7 ημέρες). Έτσι συνολικά οι ανωτέρω ιδιαιτερότητες της Στατικής ενίσχυσης, έχουν συνολική επίπτωση (καθυστέρηση) στην διάρκεια των εργασιών του έργου χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου, κατά 45 ημέρες, ήτοι ενάμιση (1,5) μήνα, και όχι κατά 3 μήνες όπως ισχυρίζεται ο Ανάδοχος στην από 02-10-17 αίτησή του.

- Στην από 02-10-17 αίτησή του ο ανάδοχος αναφέρει ότι θα απαιτηθεί ένα χρονικό διάστημα δύο (2) τουλάχιστον μηνών προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες σύνδεσης των εγκαταστάσεων των κτιρίων με τους ΟΚΩ (ΔΕΗ, ΕΠΑ). Για το προαναφερθέν ο ανάδοχος ισχυρίζεται ότι δεν έχει αποκλειστική ευθύνη, αφού απαιτείται η σύμπραξη του Κυρίου του Έργου, της Υπηρεσίας Δόμησης, των ΟΚΩ, και η συνδρομή τόσο του Αναδόχου όσο και της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας, για να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες συνδέσεις και στην συνέχεια οι απαραίτητες δοκιμές των κτιριακών εγκαταστάσεων.
  Η Διευθύνουσα Υπηρεσία αναγνωρίζει ότι το διάστημα αυτό είναι εύλογο και απαιτητό για την πραγματοποίηση των συνδέσεων με τους ΟΚΩ, αλλά στην παρούσα φάση έχει την άποψη ότι το διάστημα αυτό δεν μπορεί να πιστωθεί στον Ανάδοχο ως παράταση με αναθεώρηση, διότι μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παράτασης και την ημερομηνία λήξης της συμβατικής προθεσμίας (31-10-2017), δεν ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες υποδομές για να τελεσφορήσουν οι ανωτέρω πράξεις για τις συνδέσεις με τους ΟΚΩ. Συγκεκριμένα:
  Μέχρι και την υποβολή της αίτησης παράτασης προθεσμίας η Ανάδοχος εταιρεία είχε ολοκληρώσει τις οικοδομικές και τις Η-Μ εργασίες στα κτίρια Κ5 και Κ4 ενώ στο κτίριο Κ2 δεν είχαν ολοκληρωθεί πλήρως οι οικοδομικές και Η/Μ εργασίες.
  Ωστόσο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου και των τριών κτιρίων από ελεγκτή δόμησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση του συνόλου των εργασιών (Οικοδομικές-Η/Μ εργασίες) και για τα τρία κτίρια. Ομοίως και για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.
  Η ανάδοχος εταιρεία ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρώσει πλήρως το σύνολο των οικοδομικών και Η-Μ εργασιών στο κτίριο Κ2, έχει όμως ολοκληρώσει εκείνες τις Η-Μ εργασίες που καθιστούν δυνατή την αυτοψία της Ε.Π.Α. Αττικής για την τμηματική αδειοδότηση των εγκαταστάσεων του φυσικού αερίου στα κτίρια Κ2 και Κ5, γεγονός για το οποίο έχει ενημερωθεί ο Κύριος του Έργου.

Η μη ολοκλήρωση των εργασιών στα ανωτέρω κτίρια και στον περιβάλλοντα χώρο αυτών μέχρι την 31-10-2017 (προθεσμία περαίωσης του έργου σύμφωνα με την από 2135/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α.) αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος όφειλε να έχει ολοκληρώσει τις εργασίες που απαιτούνται, ώστε στην συνέχεια ο Κύριος του Έργου να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τις αναγκαίες αδειοδοτήσεις και συνδέσεις με τους ΟΚΩ, και να γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές.

- Στην από 02-10-2017 αίτησή παράτασης προθεσμίας ο Ανάδοχος αναφέρει ότι το έργο εκτελείται με άρτιο τρόπο, καλύπτοντας τις απαιτήσεις ποιότητας τόσο του Ινστιτούτου και των μελετών, γεγονός που αναγνωρίζεται και από την επιβλέπουσα Υπηρεσία, πλην όμως, αποτελεί συμβατική υποχρέωση του, και σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο παράτασης με αναθεώρηση.

Από συνεκτίμηση των ανωτέρω, κρίνεται ότι ο συνολικά απαιτούμενος χρόνος για την υλοποίηση των υπολειπόμενων εργασιών ανέρχεται σε πέντε μήνες ήτοι έως **τις 31-03-2018**, εκ των οποίων ο **1,5 μήνας** είναι "με αναθεώρηση" **χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου,** ενώ το υπόλοιπο διάστημα των **3,5 μηνών** είναι "χωρίς αναθεώρηση" **με αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου.**

Ο εν λόγω χρόνος είναι απαραίτητος για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου και κρίνεται σκόπιμος για το συμφέρον του έργου.

Με το με αρ. πρωτ. 19922/17-11-2017 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, διαβιβάστηκε η διατύπωση γνώμης της Δ/νουσας Υπηρεσίας για παράταση προθεσμίας 5 μηνών, ήτοι έως τις 31-03-2018.
Με το 3880/23-11-2017 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Π.Α., μας έγινε γνωστό ότι επειδή η αιτούμενη παράταση (έως 31-03-2018), λήγει σε χρόνο μεταγενέστερο της ημερομηνίας λήξης της πράξης (31-12-2017), θα πρέπει η Υπηρεσία μας να αιτηθεί παράταση εντός του χρόνου ισχύος αυτής, ή να αιτηθεί έγκαιρα τροποποίηση της Απόφασης της Πράξης Ένταξης του έργου.
Μετά το από 29-11-2017 έγγραφο του Αναδόχου, με το οποίο ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας, η υποβολή αιτήματος τροποποίησης της Απόφασης της Πράξης Ένταξης, στις 29-11-2017 αιτηθήκαμε α) ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ την τροποποίηση αυτής ως προς το χρόνο ισχύος της και β) εγγράφως με το με αρ. πρωτ. 244771/30-11-2017 την τροποποίηση της πράξης. Με το ίδιο έγγραφο διαβιβάστηκε εκ νέου η διατύπωση γνώμης της Δ/νουσας Υπηρεσίας για την παράταση της Συνολικής προθεσμίας έως τις 31-03-2018.

ΚΙ ΕΠΕΙΔΗ :

1. Για το έργο ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 3669/2008 «Περί Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Δημοσίων Έργων …» και συγκεκριμένα οι διατάξεις του άρθρου 48 περί παρατάσεων των προθεσμιών περαίωσης των έργων.
2. Οι υπολειπόμενες εργασίες είναι απαραίτητες για την άρτια και έντεχνη ολοκλήρωση του έργου.
3. Η αίτηση του Αναδόχου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα, ένα (1) μήνα πριν την λήξη της συμβατικής προθεσμίας (31-10-2017).
4. Σύμφωνα με το άρθρο 48 παρ. 8 του Ν.3669/08: *«Παράταση της συνολικής ή των τμηματικών προθεσμιών εγκρίνεται: α) Είτε "με αναθεώρηση", όταν η καθυστέρηση του συνόλου των εργασιών του έργου ή του αντίστοιχου τμήματος δεν οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου ή προκύπτει από αύξηση του αρχικού συμβατικού αντικειμένου. β) Είτε "χωρίς αναθεώρηση", για το σύνολο ή μέρος των υπολειπόμενων εργασιών, όταν η παράταση κρίνεται σκόπιμη για το συμφέρον του έργου, έστω και αν η καθυστέρηση του συνόλου ή μέρους των υπολειπόμενων εργασιών οφείλεται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου. Σε περίπτωση έγκρισης παράτασης προθεσμίας "χωρίς αναθεώρηση" για το σύνολο των υπολειπόμενων εργασιών του έργου ή μιας τμηματικής προθεσμίας του, επιβάλλονται οι σχετικές ποινικές ρήτρες, ανεξάρτητα από την έγκριση της παράτασης αυτή».*
5. Σύμφωνα με το άρθρο 78 του Ν.4313/2014, στις συμβάσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων το αίτημα για παράταση της συνολικής προθεσμίας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την συμβατική λήξη του έργου, και η έγκριση του αιτήματος από την Προϊσταμένη αρχή δίνεται υποχρεωτικά εντός τριών μηνών από την ημέρα υποβολής του αιτήματος του αναδόχου, ήτοι μέχρι τις **31-12-2017**.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β και 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»** κατά **πέντε (5) μήνες** ήτοι έως **τις 31-03-2018**, εκ των οποίων ο **1,5 μήνας** είναι "με αναθεώρηση" **χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου,** ενώ το υπόλοιπο διάστημα των **3,5 μηνών** είναι "χωρίς αναθεώρηση" **με αποκλειστική υπαιτιότητα Αναδόχου,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή
ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσθήκη δύο υπογείων και επισκευή, αποκατάσταση, ανακαίνιση υπαρχόντων κτιρίων 1, 2, 3Α, 4Β και 5 και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο στην Κηφισιά», αναδόχου της εργοληπτικής επιχείρησης **«ΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Α.Ε.»** κατά **πέντε (5) μήνες** ήτοι έως **τις 31-03-2018**, εκ των οποίων ο **1,5 μήνας** είναι "με αναθεώρηση" **χωρίς αποκλειστική υπαιτιότητα του Αναδόχου,** ενώ το υπόλοιπο διάστημα των **3,5 μηνών** είναι "χωρίς

αναθεώρηση" **με αποκλειστική υπαιτιότητα Αναδόχου,** σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.3669/08, για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο ανωτέρω σκεπτικό.

Ο Πρόεδρος	**Τα Μέλη**
	Στεργίου Ιωάννα
	Δημάκος Δημήτρης
	Μπαλάφας Γεώργιος
	Χρυσικός Φώτιος
	Τσούπρα Ιωάννα
Καραμάνος Χρήστος	**Λεβέντη Αγγελική**