INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.01.03 08:59:27 EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 15 – 17
Τ.Κ.: 117 43 Αθήνα
Τηλ.: 213 20 63 776
213 20 63 538

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Συνεδρίαση 68η

Απόφαση υπ' αριθ. 3524/2017

Στην Αθήνα, σήμερα στις **21-12-2017**, ημέρα **Πέμπτη** και ώρα **09:30π.μ**, στο Κατάστημα της Περιφέρειας Αττικής, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η **Οικονομική Επιτροπή**, ύστερα από την υπ' αριθ. πρωτ. οικ. **262097** πρόσκληση του Προέδρου της που κοινοποιήθηκε νόμιμα στα μέλη της, στις **18-12-2017**.

Θέμα 4ο εκτός ημερήσιας διάταξης

Έγκριση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος»** αναδόχου μελετητικού σχήματος **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου».**

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κος Καραμάνος Χρήστος και
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Στεργίου Ιωάννα
- Δημάκος Δημήτρης
- Μπαλάφας Γεώργιος

Τα αναπληρωματικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Χρυσικός Φώτιος
- Τσούπρα Ιωάννα
- Λεβέντη Αγγελική

Απόντες:
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κ.κ.:

- Αλεξίου Αθανάσιος
- Σαπουνά Αγγελική
- Τζίβα Αιμιλία
- Καράμπελας Κωνσταντίνος
- Βρύνα Φωτεινή
- Μπαλού Αλεξάνδρα
- Αδαμοπούλου Αικατερίνη

Χρέη Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής εκτελεί η υπάλληλος της Περιφέρειας κα. Μαρία Ντόβα.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία και αποφασίστηκε η συζήτηση του θέματος με τη διαδικασία του κατεπείγοντος ο πρόεδρος της Επιτροπής κ. Καραμάνος, δίνει το λόγο στον κ Καλογερόπουλο, ο οποίος ενημερώνει τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής για τα εξής:

Σύμφωνα με τις διατάξεις :

1. Του Ν.3852/07.06.2010 (ΦΕΚ 87Α΄/7-6-2010), «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2. Του Ν.3316/2005 όπως ισχύουν μετά την εφαρμογή του Ν.4412/16, και ειδικότερα της παρ.8 του άρθρου 376 «Μεταβατικές διατάξεις» του Ν.4412/16, που αφορά στην εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 184 «Προθεσμίες-Χρονοδιάγραμμα» σε συμβάσεις που συνάφθηκαν με το Ν.3316/05.
3. Του Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238 Α'/27-12-2010), «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση αριθμ.44403 του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ. 2494.Β/04-11-2011) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την υπ΄αρ.66313/24553/2017 Απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ3051/Β'/5-9-2017) «Έγκριση της 273/2017 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Των άρθρων 8 και 176 του Ν.4018/2011 (Φ.Ε.Κ. 215 Α'/30-09-2011) «Ρύθμιση θεμάτων της Περιφέρειας Αττικής» και του Π.Δ. 7/2013 (ΦΕΚ 26Α' /31-01-2013) «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και λοιπές σχετικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων, μελετών και υπηρεσιών του ν.3316/2005 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (Α' 42), αρμοδιότητας των Περιφερειών», καθώς και της Ερμηνευτικής Εγκυκλίου 6 με αρ. πρωτ. 13400/17-4-2013 της Γ.Δ/νσης Τοπ. Αυτ/σης του Υπουργείου Εσωτερικών.

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στις 24/4/2012 υπογράφηκε η σύμβαση ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης του θέματος μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του αναδόχου μελετητικού σχήματος «ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»
2. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης της μελέτης ήταν εννιά (9) μήνες, δηλαδή έως την 24η/1/2013, ενώ ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου είναι έξι (6) μήνες.
3. Με την υπ΄αρ.1517/16-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α. (ΑΔΑ:ΩΜ787Λ7-ΥΕΚ) εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης μέχρι τις 24/12/2017, η οποία δεν αφορά σε παράταση του καθαρού μελετητικού χρόνου, αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο για εγκρίσεις των επιμέρους σταδίων της μελέτης.
4. Η συνολική μελέτη περιλαμβάνει τις εξής επιμέρους μελέτες:
   - τοπογραφική αποτύπωση
   - οριστική μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας για το τμήμα ΙΙ του ρέματος
   - προμελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΠΠΠΑ)
   - προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλυμμυρικών παροχών
   - οριστική μελέτη οριοθέτησης
   - μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
   - οριστική μελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών
   - τεύχη δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου
5. Μέχρι σήμερα έχουν εκπονηθεί όλες οι παραπάνω επί μέρους μελέτες, πλην της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου.
6. Επίσης έχουν εγκριθεί: α) με την υπ΄αρ.1288/3-8-12 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Α., η τοπογραφική μελέτη, β) με την υπ΄αρ.6415/2875/12-2-2016 Απόφαση της Δ/νσης Περιβαλλοντικού και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, οι Περιβαλλοντικοί όροι, γ) με την υπ΄αρ.πρωτ.63373/8-4-16 Απόφαση ΔΤΕΠΑ: η οριστική μελέτη ελέγχου παροχετευτικότητας, η Προμελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΠΠΑ), η Προμελέτη έργων διευθέτησης και αγωγού απαγωγής πλημμυρικών παροχών και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).
7. Όσον αφορά στη μελέτη οριοθέτησης:
   α) Με το υπ΄αρ.153173/31-7-15 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, διαβιβάστηκε, στη Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, για έλεγχο.
   β) Με το υπ΄αρ.96237/2-6-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, επανυποβλήθηκε, στην Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, πρόταση καθορισμού των οριογραμμών, σύμφωνα με παρατηρήσεις του υπ΄αρ.ΠΕΧΩ/Φ7219/4111/22-9-15 εγγράφου της.
   γ) Με το υπ΄αρ.ΠΕΧΩ/48630/3897/22-9-16 έγγραφό της, η Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μας απέστειλε νέες παρατηρήσεις επί της μελέτης οριοθέτησης.

δ) Με το υπ΄αρ.221835/30-11-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ, διαβιβάσαμε τις απόψεις μας, σχετικά με τα θέματα που τέθηκαν στο έγγραφο της ΠΕΧΩ.

ε) Με το υπ΄αρ.ΠΕΧΩ/109090/7493/4-4-17 έγγραφό της η Δ/νση Περ/κου & Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής απέστειλε νέες παρατηρήσεις-διευκρινίσεις. Επίσης, με το ίδιο έγγραφο, θέτει ερωτήματα επί της διαδικασίας οριοθέτησης στη Δ/νση Τοπογρ. Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ και στη Δ/νση Πολ/κού Σχεδιασμού του ΥΠΕΝ.

Στ) Με το υπ' αρ. ΥΠΕΝ/17343/20-10-17 έγγραφό της η Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, απαντώντας στα ανωτέρω, ενημερώνει ότι η επικύρωση των οριογραμμών θα γίνει ύστερα από την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος από ΥΠΕΝ

8. Όσον αφορά στην οριστική μελέτη των έργων διευθέτησης:

α) Με το υπ΄αρ.οικ/151601/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/νση Δικτύου ΄Υδρευσης της ΕΥΔΑΠ, ζητήθηκε η προεκτίμηση του κόστους μετατόπισης του αγωγού ύδρευσης, αρμοδιότητάς της.

β) Με το υπ΄αρ.οικ/151602/8-8-16 έγγραφο ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/νση Αποχέτευσης Ακαθάρτων της ΕΥΔΑΠ, διαβιβάστηκε πρόταση των απαιτούμενων μετατοπίσεων του δικτύου ακαθάρτων, για προέγκριση, και αναμένουμε τη σχετική απάντηση.

γ) Με το υπ΄αρ.5941/5-4-17 έγγραφό της, η Δ/νση Δικτύου Υδρευσης/ΕΥΔΑΠ απάντησε ότι η μετατόπιση του Φ900 ύδρευσης είναι αδύνατη, λόγω της κρισιμότητάς του για την ομαλή υδροδότηση της πόλεως.

δ) Με το υπ΄αρ.6075/7-4-17 έγγραφό της, η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ απάντησε ότι η θέση του αγωγού ύδρευσης, όπως αποτυπώνεται στα σχέδια είναι ενδεικτική και ο ακριβής εντοπισμός του δικτύου θα πρέπει να γίνει με ερευνητικές τομές.

ε) Στις 4-5-2017, με τη συνδρομή του Δήμου Κηφισιάς (παροχή εκσκαπτικού μηχανήματος και εργατών), πραγματοποιήθηκαν επί της οδού Τατοίου ερευνητικές τομές, παρουσία εκπροσώπων της ΕΥΔΑΠ, για την ανεύρεση των αγωγών αρμοδιότητάς της (αγωγός ύδρευσης Φ900 και αποχέτευσης Φ1500), πλην όμως δεν κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

στ) Κατόπιν της παραπάνω ατελέσφορης προσπάθειας για τον εντοπισμό των αγωγών ΕΥΔΑΠ, με το υπ΄αρ.97212/22-5-17/ΔΤΕΠΑ προς τη Δ/νση Δικτύου ΄Υδρευσης/ΕΥΔΑΠ και τη Δ/νση Δικτύου Αποχέτευσης/ΕΥΔΑΠ ζητήθηκε από την Υπηρεσία μας, η χορήγηση επιπλέον στοιχείων (οριζοντιογραφικά και υψομετρικά), προκειμένου να επαναληφθεί η διαδικασία για τον εντοπισμό των αγωγών.

ζ) Με το υπ΄αρ.10704/22-6-2017 έγγραφό της, η Δ/νση Συντονισμού & Ελέγχου/ΕΥΔΑΠ, απάντησε ότι δεν διαθέτει επιπλέον στοιχεία για το υφιστάμενο δίκτυο της περιοχής.

η) ΄Υστερα από αλλεπάλληλες επαφές, κατέστη τελικά δυνατό να εντοπιστεί στις 5/12/2017 - μετά την ανύψωση και καθαρισμό (με μέριμνα της Υπηρεσίας) του φρεατίου της βάνας του αγωγού και με τη συνδρομή της ΕΥΔΑΠ, με ειδικό εξοπλισμό (γεωραντάρ)-, μόνο ο μεταλλλικός αγωγός Φ900 της ύδρευσης, ενώ η θέση του αγωγού ακαθάρτων Φ1500 παραμένει ασαφής (οριζοντιογραφικά και μηκοτομικά).

9. Ο εντοπισμός των ανωτέρω αγωγών της ΕΥΔΑΠ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στο σχεδιασμό των έργων και επηρεάζει την οριστικοποίηση των γραμμών οριοθέτησης που προτείνονται στα πλαίσια της παρούσας μελέτης. Για το λόγο αυτό καθυστέρησε μέχρι σήμερα η τελική υποβολή της Μελέτης Οριοθέτησης, καθώς ήταν πρωτίστως απαραίτητος ο τελικός καθορισμός των τεχνικών έργων.

10. Μετά τον εντοπισμό του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης Φ900, αρμοδιότητας ΕΥΔΑΠ, η Υπηρεσία σε συνεργασία με τον Ανάδοχο μελετητή:

α) είναι σε διαδικασία προσαρμογής του σχεδιασμού των έργων, στη συγκεκριμένη θέση, έτσι ώστε, λαμβάνοντας υπόψη τον αγωγό ύδρευσης Φ900, αυτά να μην επηρεάζονται, κατά το δυνατόν, από τη θέση του αγωγού ακαθάρτων Φ1500, προκειμένου το έργο να είναι υλοποιήσιμο μετά την έγκριση της μελέτης.

β) ολοκλήρωσε την τελική έκδοση της μελέτης οριοθέτησης, λαμβάνοντας υπόψη τα αναφερόμενα στα έγγραφα της Δ/νσης ΠΕΧΩΣΧ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και αναμένεται η υποβολή του σχετικού φακέλου εντός των προσεχών ημερών.

11. Για την εκπόνηση του επόμενου και τελευταίου σταδίου της μελέτης: σύνταξη τευχών δημοπράτησης και ΣΑΥ-ΦΑΥ του έργου, μελετητικής διάρκειας επτά (7) ημερών, θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση της οριστικής μελέτης των έργων από την Υπηρεσία μας.

Επιπλέον, για την περαίωση του συνόλου της μελέτης θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία οριοθέτησης του ρέματος, σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.4258/2014, που περιλαμβάνει τον τελικό έλεγχο του φακέλου οριοθέτησης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, τον καθορισμό των οριογραμμών και τη σχετική εισήγηση προς τη Δ/νση Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ (κατόπιν γνωμοδότησης της Δ/νσης Υδάτων και του Δήμου Κηφισιάς), και την έκδοση πράξης επικύρωσης των οριογραμμών με Προεδρικό Διάταγμα, σύμφωνα με το υπ΄αρ.πρωτ.17343/20-10-17 έγγραφο ΥΠΕΝ.

12. Με την από 28/11/2017 αίτησή του (αρ. πρωτ.247286/28-11-17/ΔΤΕΠΑ) ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση παράτασης της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης κατά οκτώ (8) μήνες.

13. Με την από 15-12-2017 (ΔΤΕΠΑ 260396/15-12-2017) Εισήγηση – Αναφορά της Προϊσταμένης Τμήματος Υδραυλικών Έργων - Λιμενικών Έργων/Δ.Τ.Ε.Π.Α. διαβιβάστηκε για έγκριση η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου.

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Η αδυναμία ολοκλήρωσης της μελέτης, εντός του προβλεπόμενου χρόνου, οφείλεται στο γεγονός ότι:

α) απαιτήθηκαν ιδιαίτερα πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες (αλληλογραφία, διερευνητικές τομές, εντοπισμός με εξειδικευμένο εξοπλισμό) για τον εντοπισμό της ακριβούς θέσης του τροφοδοτικού αγωγού ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ, ο οποίος δεν δύναται να μετατοπιστεί λόγω της σπουδαιότητάς του και η θέση του επηρεάζει την οριστική μελέτη του τεχνικού κάτω από την οδό Τατοίου,

β) καθώς δεν κατέστη δυνατή η εύρεση της θέσης των αγωγών αποχέτευσης στη περιοχή εμπλοκής τους με το υπό μελέτη τεχνικό, εξετάστηκε σε συνεργασία με το μελετητή η εξεύρεση τεχνικής λύσης η οποία, κατά το δυνατόν, δεν θα έχει εξάρτηση από αυτήν (βάσει των δεδομένων των σχεδίων που λήφθηκαν από την ΕΥΔΑΠ)

γ) απαιτήθηκαν χρονοβόρες διαδικασίες (αλληλογραφία μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών ΠΕΧΩ και ΥΠΕΝ), προκειμένου να επιλυθούν ζητήματα που προέκυψαν μετά την εφαρμογή του νέου νόμου (Ν.4258/14), όσον αφορά στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιών, αλλά και λόγω της ιδιαιτερότητας της συγκεκριμένης μελέτης (καθώς αφορά σε οριοθέτηση σε εντός σχεδίου, δομημένη περιοχή, με τελικό αποδέκτη τον Κηφισό). Συγκεκριμένα, κατόπιν του υπ΄αρ.πρωτ.17343/20-10-17 εγγράφου της Δ/νσης Τοπογραφικών Εφαρμογών και Γεωχωρικών Πληροφοριών του ΥΠΕΝ, ο φάκελος οριοθέτησης θα διαβιβαστεί στο ΥΠΕΝ για την έκδοση Π.Δ..

δ) δεν ήταν δυνατή μέχρι σήμερα η επανυποβολή του φακέλου οριοθέτησης στη ΠΕΧΩ, καθώς μετά την ενημέρωση από την ΕΥΔΑΠ ότι δεν μπορεί να μετατοπιστεί ο τροφοδοτικός αγωγός Φ900, κατέστη αναγκαίο να εντοπιστεί η ακριβής του θέση, διότι οποιαδήποτε τροποποίηση των τεχνικών έργων θα επέφερε αντίστοιχη τροποποίηση στην πρόταση των οριογραμμών.

2. Η καθυστέρηση ολοκλήρωσης της μελέτης δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου, καθόσον η παράταση δεν αφορά στον καθαρό μελετητικό χρόνο αλλά στον επιπρόσθετο χρόνο της συνολικής προθεσμίας,

3. Δεν μεταβάλλεται ο χρόνος του υπολειπόμενου μελετητικού αντικειμένου, ο οποίος είναι επτά (7) ημέρες.

4. Ο ανάδοχος με την από 28/11/2017 αίτησή του (αρ. πρωτ.247286/28-11-17/ΔΤΕΠΑ), έχει ζητήσει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά 8 μήνες.

5. Συντρέχουν αντικειμενικοί λόγοι παράτασης, ο δε χρόνος των 8 μηνών κρίνεται επαρκής και εύλογος για την ολοκλήρωση της μελέτης.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος»** προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36 € (πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου μελετητικού σχήματος **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»**, μέχρι τις **24/08/2018,** δηλαδή κατά **οκτώ (8) μήνες.**

Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της
η Οικονομική Επιτροπή

ομόφωνα αποφασίζει

Την έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης της μελέτης: **«Μελέτη οριοθέτησης ρέματος Κοντοχρήστου και μελέτη συλλεκτήρα απαγωγής πλημμυρικών παροχών ρέματος»** προεκτιμώμενης αμοιβής 235.772,36 € (πλέον Φ.Π.Α.), αναδόχου μελετητικού σχήματος **«ΕΡΑΣΜΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. - ΕΡΜΙΔΟΥ ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ του Γεωργίου»**, μέχρι τις **24/08/2018,** δηλαδή κατά **οκτώ (8) μήνες.**

Η παράταση αυτή χορηγείται χωρίς το δικαίωμα του Αναδόχου να εγείρει άλλη απαίτηση αποζημίωσης πέραν της νόμιμης αναθεώρησης.

Ο Πρόεδρος

Καραμάνος Χρήστος

Τα Μέλη

Στεργίου Ιωάννα

Δημάκος Δημήτρης

Μπαλάφας Γεώργιος

Χρυσικός Φώτιος

Τσούπρα Ιωάννα

Λεβέντη Αγγελική